

D.2017.02.01.4.1

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

Séance du 1^{er} Février 2017

4 - GESTION DU PATRIMOINE
4.1 - SYSTEMES - Protocole de clôture de l'opération VIDEOSURVEILLANCE - Approbation

L'an deux mille dix-sept, le premier février à Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
AUJOLAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X (à partir de 10h20)		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François	X	X (M. Briand à partir de 10h20)	
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard	X		
LAGLEIZE Jean-Luc	X		
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe		X (M. Lagleize)	
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
TRAUTMANN Pierre	X (à partir de 10h20)		
TRAVAL-MICHELET Karine	X		
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		

Exposé de Monsieur le Président :

Par délibération D.97.06.16.5.1 du 16 juin 1997, le Comité Syndical a approuvé la convention de mandat à conclure entre la SMAT et le SMTC pour la réalisation du programme d'extension du réseau de transport en commun en site propre de l'agglomération, programme alors composé de la ligne B de métro et du prolongement de la ligne A de Jolimont à Balma Gramont.

Par délibération D.2005.10.17.4.1 du 17/10/2005, le Comité Syndical a approuvé l'intégration des incidences en matière de vidéosurveillance enregistrée au projet de loi sur la lutte contre le terrorisme à la convention de mandat par avenant n°10 notifié le 02 novembre 2005.

Par délibération D.2011.09.26.6.2 du 26/09/2011, le Comité Syndical a approuvé la validation du nouveau programme et l'actualisation de l'enveloppe financière prévisionnelle ainsi que la rémunération du mandataire.

Par délibération D.2012.03.22.6.1 du 22 mars 2012, le Comité Syndical a approuvé la modification des formules de révision des coûts d'opération en cohérence avec le découpage budgétaire issu des avant-projets et programmes.

La convention de Mandat prévoit que la mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maître de l'ouvrage.

Ce quitus est délivré à la demande du mandataire pour chacune des opérations après exécution complète de ses missions et :

- réception des ouvrages et levée des réserves à la réception ;
- remise des ouvrages au SMTC ;
- expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts par cette garantie ;
- remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages ;

Le présent protocole de clôture de l'opération VIDEOSURVEILLANCE constate l'achèvement des missions de la SMAT, approuve le bilan financier de l'opération et donne quitus au mandataire pour cette opération.

Les travaux d'installation et de câblage des nouvelles caméras en stations de métro lignes A et B, stations de tramway T1, P+R et gares d'échanges ont été remis le 31 mars 2015 et le procès-verbal de remise a été signé à cette même date conformément à l'article 12 de la convention de mandat.

Toutes les réserves constatées lors de la réception ont été levées et la garantie de parfait achèvement des ouvrages est maintenant expirée.

L'ensemble des dossiers comprenant tous documents techniques, contractuels, administratifs a été remis au SMTC.

Le montant total des dépenses constatées et réglées, en valeur courante, est arrêté comme suit à la date du présent protocole :

Dépenses HT	1 706 132,57 €
TVA	338 779,72 €
TOTAL TTC	2 044 912,29 €

Pour mémoire, l'enveloppe financière prévisionnelle du programme approuvé par délibération D.2011.09.26.6.2 du 26/09/2011, s'élevait à 3 090 000 € HT valeur juin 2010.

Les dépenses constatées et réglées pour la réalisation de cette opération en valeur juin 2010 s'élèvent à 1 602 154,57 € HT.

Il est convenu d'un commun accord entre les parties que, par dérogation à l'article 27-1 de la convention de mandat, aucun intéressement ou pénalité ne sera appliqué au titre de cette opération.

Il est proposé aux membres du Comité Syndical d'approuver le protocole de clôture de l'opération VIDEOSURVEILLANCE à conclure avec la SMAT, valant quitus, et d'autoriser sa signature.

.....

Le Comité Syndical :

- entendu l'exposé de Monsieur le Président,
- après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages exprimés [les administrateurs de la SMAT n'ont pas pris part au vote : MM. Lattes, Grass, Mme Traval-Michelet, M. Lafon]

ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole de clôture de l'opération VIDEOSURVEILLANCE à conclure avec la SMAT, valant quitus.


ARTICLE 2 : AUTORISE le Président du SMTC à signer ledit protocole.

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur Le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président,



Jean-Michel LATTES

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170206-20170201-4-1D-
DE
Date de télétransmission : 06/02/2017
Date de réception préfecture : 06/02/2017



**CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA
RÉALISATION DE L'EXTENSION DU RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN
EN SITE PROPRE DE L'AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE**

ENTRE

LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN

ET

LA SOCIÉTÉ DE LA MOBILITÉ DE L'AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE

**PROTOCOLE DE CLÔTURE
DE L'OPÉRATION VIDEOSURVEILLANCE
VALANT QUITUS AU MANDATAIRE**

Décembre 2016

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170206-20170201-4-1D-
DE
Date de télétransmission : 06/02/2017
Date de réception préfecture : 06/02/2017

ENTRE

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, Maître d'ouvrage, représenté par Monsieur Jean-Michel LATTES, son Président, habilité par délibération du Comité Syndical du 1^{er} février 2017,

Et désigné dans ce qui suit par les mots « le SMTC » ou « le mandant », habilité par délibération du Comité Syndical du 1^{er} février 2017,

D'UNE PART

ET

La Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, SMAT, société publique locale au capital social de 3 075 300 Euros, dont le siège social est à Toulouse, 1 Place Esquirol, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro B 408 370 740, représentée par Monsieur Francis GRASS, son Président,

Et désignée dans ce qui suit par les mots « la SMAT » ou « le mandataire »,

D'AUTRE PART

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

La convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de l'extension du réseau de transport en commun en site propre de l'agglomération toulousaine, a été approuvée par le Comité Syndical du SMTC par délibération en date du 16 juin 1997, reçue en Préfecture le 2 juillet 1997.

Elle a été modifiée ou complétée par 18 avenants, dont :

- avenant n°10, approuvé par délibération du Comité Syndical du SMTC du 17 octobre 2005, reçue en Préfecture le 2 novembre 2005, intégrant les incidences en matière de vidéosurveillance enregistrée au projet de loi sur la lutte contre le terrorisme.
- avenant n°14 approuvé par délibération du Comité Syndical du SMTC du 26 septembre 2011, reçue en préfecture le 7 octobre 2011, concernant pour l'opération Vidéosurveillance la validation du nouveau programme et l'actualisation de l'enveloppe financière prévisionnelle ainsi que la rémunération du mandataire.
- avenant n°15 approuvé par délibération du Comité Syndical du SMTC du 22 mars 2012, reçue en préfecture le 3 avril 2012, concernant pour l'opération Vidéosurveillance, la modification des formules de révision des coûts d'opération en cohérence avec le découpage budgétaire issu des avant- projets et programmes.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIVIT :

Article 1 : Constatation de l'achèvement des ouvrages

1.1 Consistance des ouvrages

Le programme des travaux d'installation et de câblage de vidéosurveillance a été défini et complété par :

- le programme d'origine, annexé à la convention de mandat
- les divers compléments de programme approuvés, intégrés au mandat par les avenants successifs précités (avenants 14 et 15).

1.2 Remise des ouvrages

Les travaux d'installation et de câblage des nouvelles caméras ont été réalisés conformément au programme approuvé.

Les ouvrages sont achevés et ont été remis au SMTC :

- selon les procès-verbaux de remise figurant en **annexe 1** au présent protocole, dans le cadre de l'article 12 de la convention de mandat,
- selon les règles de droit commun, du seul fait de leur réception, pour les prestations diverses.

1.3 Levées des réserves et garantie de parfait achèvement des prestations réalisées

Les réserves à la réception ont toutes été levées.

La garantie de parfait achèvement des marchés est expirée.

1.4 Remise des dossiers complets comprenant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages

La SMAT a remis au SMTC :

- les dossiers Documentation Technique Exploitant, Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage, Dossier des Ouvrages Exécutés.
- les archives de l'opération qui ont été déposées dans le local archives du SMTC, construit sur le parc relais de Jolimont. Un référentiel des archives déposées sera présenté en un CD-Rom et un tableau récapitulatif en **annexe 2**.

Article 2 : Assurances

Sans objet.

Article 3 : Mission foncière

Sans objet.

Article 4 : Actions en justice et litiges

En application de l'article 17 de la convention de mandat, il est mis fin à la mission particulière confiée à la SMAT de représentation en justice du SMTC pour les litiges concernant l'opération.

Tous les litiges survenus entre le mandataire et certains de ses contractants ont été résolus.

Article 5 : Détermination du coût de l'ouvrage

Le coût des travaux et installations, tel qu'il est défini à l'avenant 14 de la convention de mandat (enveloppe financière prévisionnelle) est arrêté comme suit à la date du présent protocole :

Dépenses constatées au 31 décembre 2016, en euros courants, selon tableaux ci-annexés :

Dépenses HT :	1 706 132,57 €
TVA :	338 779,72 €
TOTAL TTC :	2 044 912,29 €

Pour mémoire, l'enveloppe financière prévisionnelle du programme approuvé par délibération D.2011.09.26.6.2 du 26/09/2011, s'élevait à 3 090 000 € HT valeur juin 2010.

Les dépenses constatées et réglées pour la réalisation de cette opération en valeur juin 2010 s'élèvent à 1 602 154,57 € HT.

Les tableaux de synthèse financière relatifs à cette opération sont joints au présent protocole en **annexe 3**.

Article 6 : Quitus

Le SMTC donne quitus à la SMAT pour l'ensemble de ses missions pour l'opération Vidéosurveillance.

Article 7 : Intéressement

Il est convenu d'un commun accord entre les parties que, par dérogation à l'article 27-1 de la convention de mandat, aucun intéressement ou pénalité ne sera appliqué au titre de cette opération.

Article 8 : Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date de notification à la SMAT de son caractère exécutoire.

Article 9 : Dispositions diverses

Les clauses de la convention de mandat en vigueur non concernées par le présent protocole restent inchangées.

Toulouse, le

Pour le SMTC

Jean-Michel LATTES

Président

Pour la SMAT

Francis GRASS

Président Directeur Général

ANNEXE 1

PROCES VERBAUX DE REMISE D'OUVRAGES

ANNEXE 2

REFERENTIEL DES ARCHIVES

ANNEXE 3

TABLEAUX DE SYNTHESE FINANCIERE



VIDEOSURVEILLANCE REMISE DES INSTALLATIONS

PROCÈS VERBAL DE REMISE AU SMT C

Monsieur Francis GRASS, Président de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, désignée par "**SMAT**", mandataire du SMT C pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "**SMT C**".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 23 juin 1997, y compris ses avenants n° 1 à 17, constatent la remise des prestations suivantes, selon annexes ci-jointes :

- **Travaux d'installation et de câblage des nouvelles caméras en stations de métro Lignes A et B, stations de tramway T1, P+R et Gares d'échanges**

Cette remise prend effet au **31 Mars 2015**.

A partir de cette date, le SMT C assurera l'entretien et la garde des ouvrages remis et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat.

Dressé en deux exemplaires le **30 MARS 2015**

Pour la SMAT

Francis GRASS

*Président Directeur Général
de la SMAT*

Pour le SMT C

Jean-Michel LATTES

Président du SMT C

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170206-20170201-4-1D-
DE
Date de télétransmission : 06/02/2017
Date de réception préfecture : 06/02/2017

BASE ARCHIVES PROJET VIDEO-PROTECTION

Projet	Enveloppe	Type	Ordre	Titre1	Titre2	Objet	Loc	Trav	Ech
X	7201	MAR	3743	MARCHE X 2010 9110 MAITRISE D'OEUVRE CAMERAS FIXES EGIS FRANCE	MARCHE X 2010 9110 MAITRISE D'OEUVRE CAMERAS FIXES EGIS FRANCE	MARCHE X 2010 9110 INSTALLATION CAMERAS FIXE Titulaire : EGIS FRANCE ORIGINAL MARCHE DCE RESIDU OFFRE AVIS ATTRIBUTION Avenant n°1, septembre 2010 Avenant n°2, juin 2013	JO2	GG	2
X	7203	MAR	3744	MARCHE X 2011 9324 ORGANISME CONTROLE TECHNIQUE AGREE SOCOTEC	MARCHE X 2011 9324 ORGANISME CONTROLE TECHNIQUE AGREE SOCOTEC	MARCHE X 2011 9324 ORGANISME CONTROLE TECHNIQUE AGREE TITULAIRE: SOCOTEC ORIGINAL MARCHE DCE RESIDU OFFRE OFFRES NON RETENUES Avenant n°1 avril 2013	JO2	MD	3
X	3201	MAR	4613	MARCHE X 2012 10983 M - CAMERAS METRO GARES ECHANGES P+R TRAMWAY	TITULAIRE : GPT SANTERNE (GRANIOU) - FOURNIE GROSPAUD	Marché X 2012 10983 M concernant les caméras metro, gares d'échange, parking P+R et tramway TITULAIRE : GPT SANTERNE (GRANIOU) - FOURNIE GROSPAUD Original du marché, dossier de suivi de consultation, résidu pli du titulaire, avis de résultat de marché Avenant n°1, septembre 2014	JO2	KH	4
X	3201	OFF	4641	CONSULTATIONS DECLAREES SANS SUITE - TRAVAUX PHASE 1 VIDEO PROTECTION	LANCEE LE 17/10/2012 ET DECLAREE SANS SUITE LE 05/03/2013	Offres des entreprises, dossier de suivi de consultations déclarées sans suite pour les travaux phase 1 Vidéo protection Lancée le 17/10/2012 et déclarée sans suite le 05/03/2013	JO2	ID	4
X	3201	DOE	4905	DOE VIDEOSURVEILLANCE	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TITULAIRE : GPT ANTERNE FOURNIE GROSPAUD	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) Vidéosurveillance - système de priorité bus aux carrefours à feux à base de radio courte-durée Titulaire : GPT ANTERNE FOURNIE GROSPAUD	JO2	XX	0
X	3201	MAR	4999	GESTION DE MARCHE X 2012 10983 M CAMERAS SANTERNE GRANIOU FOURNIE GROSPAUD	GESTION DE MARCHE X 2012 10983 M CAMERAS SANTERNE GRANIOU FOURNIE GROSPAUD	GESTION DE MARCHE X 2012 10983 M CAMERAS SANTERNE GRANIOU FOURNIE GROSPAUD DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETAT D'ACOMPTE	JO2	XX	0
X	3201	CAN	5144	TRAVAUX DE CABLAGE VIDEO CANDIDATURES - OFFRES COURANTS FORTS FAIBLES	TRAVAUX DE CABLAGE VIDEO CANDIDATURES - OFFRES COURANTS FORTS FAIBLES	CANDIDATURES BOUYGUES SOGETREL INEO INFRACOM SPIE SO OFFRES / BOUYGUES E&S INEO INFRACOM SPIE SO	JO2	XX	0
X	7201	MAR	5233	GESTION MARCHE X 2010 9110 MAITRISE D'OEUVRE CAMERAS FIXES EGIS FRANCE	GESTION MARCHE X 2010 9110 MAITRISE D'OEUVRE CAMERAS FIXES EGIS FRANCE	GESTION MARCHE X 2010 9110 MAITRISE D'OEUVRE CAMERAS FIXES EGIS FRANCE DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT D'ACOMPTE	JO2	XX	0

PROJET : X VIDEOSURVEILLANCE - Gestion d'opération en valeur projet - (EN EURO)

Intitulé		Dernière MAJ	Engagements		
Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant enveloppe	Cumul AD	Cumul commandes	% cde / env
3	TRAVAUX	2 115 000,00	1 016 705,00	1 011 991,73	47,84
32	Travaux	2 115 000,00	1 016 705,00	1 011 991,73	47,84
3201	Travaux	2 100 000,00	1 014 387,00	1 010 736,08	48,13
3202	Travaux et conso EDF	15 000,00	2 318,00	1 255,65	8,37
7	ETUDES ET REALISATION	467 000,00	440 777,00	430 484,30	92,18
72	Etudes et réalisation	365 000,00	341 231,00	339 482,16	93
7201	Maîtrise d'oeuvre	310 000,00	290 372,00	288 738,47	93,14
7203	CT / CSPS	55 000,00	50 859,00	50 743,69	92,26
73	Autres dépenses	102 000,00	99 546,00	91 002,14	89,21
7303	Dép. consult. / SEDI	102 000,00	99 546,00	91 002,14	89,21
8	Dépenses liées investisse	273 000,00	271 313,00	270 926,91	99,24
81	Prestations d'accompagne	3 000,00	2 824,00	2 438,01	81,26
8102	Accompagnement chantier	3 000,00	2 824,00	2 438,01	81,26
83	Rémunération	270 000,00	268 489,00	268 488,90	99,44
8301	Rémunération fixe	270 000,00	268 489,00	268 488,90	99,44
9	PROVISION GLOBALE	235 000,00	0	0	0
99	Provision globale	235 000,00	0	0	0
9999	Provision globale	235 000,00	0	0	0
TOTAL		3 090 000,00	1 728 795,00	1 713 402,94	55,45

Réalizations			
Avances	Travaux et prestations hors révision, primes pénalités et divers	Total avances + travaux et prestations	% réalisation / env
0	944 535,63	944 535,63	44,65
0	944 535,63	944 535,63	44,65
0	943 279,97	943 279,97	44,91
0	1 255,66	1 255,66	8,37
0	365 349,60	365 349,60	78,23
0	295 941,29	295 941,29	81,07
0	260 839,09	260 839,09	84,14
0	35 102,19	35 102,19	63,82
0	69 408,31	69 408,31	68,04
0	69 408,31	69 408,31	68,04
0	269 763,71	269 763,71	98,81
0	1 274,85	1 274,85	42,49
0	1 274,85	1 274,85	42,49
0	268 488,85	268 488,85	99,44
0	268 488,85	268 488,85	99,44
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0,00	1 579 648,94	1 579 648,94	51,12

PROJET : X VIDEOSURVEILLANCE - TABLEAU DE GESTION EN VALEUR COURANTE PAR PROJET - (EN EURO) - Pour toutes les enveloppes N3 du projet

Code Env	N° AD	Code commande	N° Interne décompte	Libellé court	Titulaire	Valeur commande ferme HT	Valeur commande cond. HT	Type de commande	N° externe décompte	Date décompte	Date échéance	Date paiement	Avances	Travaux et prestations	Autres dépenses	Révision des prix	Pénalités et primes	Contrats d'assurance	Escomptes et autres retenues	Total H.T.	Total T.V.A.	Total T.T.C.	Retenues de garanties	Intérêts moratoires	Total T.T.C. net à payer	Total T.T.C. payé
3				TRAVAUX		1 097 397,05	0,00	0,00					0,00	1 024 247,64	0,00	-4 438,41	0,00	0,00	0,00	1 019 809,23	203 961,53	1 223 770,76	0,00	0,00	1 223 770,76	1 223 770,76
32				Travaux		1 097 397,05	0,00	0,00					0,00	1 024 247,64	0,00	-4 438,41	0,00	0,00	0,00	1 019 809,23	203 961,53	1 223 770,76	0,00	0,00	1 223 770,76	1 223 770,76
3201				Travaux		1 096 042,21							0,00	1 022 892,80		-4 438,41				1 018 454,39	203 690,89	1 222 145,28			1 222 145,28	1 222 145,28
3201 10				Travaux de mise en oeuvre caméras vidéosprotection		1 096 041,21							0,00	1 022 892,80		-4 438,41				1 018 454,39	203 690,89	1 222 145,28			1 222 145,28	1 222 145,28
3201 10		2013/010983		Travaux de mise en oeuvre caméras vidéosprotection	IGPT SANTERNE- FOURNIE GROSPAUD	1 096 041,21	0,00	Marché					0,00	1 022 892,80		-4 438,41				1 018 454,39	203 690,89	1 222 145,28			1 222 145,28	1 222 145,28
3201 10		2013/010983	X2014000090						X10983 A1	31/12/2013	20/02/2014	20/02/2014	45 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 192,95	8 957,82	54 050,77	0,00	0,00	54 050,77	54 050,77
3201 10		2013/010983	X2014000384						X10983A2	19/03/2014	09/04/2014	10/04/2014	0,00	74 924,16	0,00	74,92	0,00	0,00	0,00	74 999,08	14 999,81	89 998,89	0,00	0,00	89 998,89	89 998,89
3201 10		2013/010983	X2014000637						X10983A3	28/04/2014	16/05/2014	15/05/2014	-32,48	81 463,98	0,00	-387,70	0,00	0,00	0,00	81 043,80	16 208,89	97 252,69	0,00	0,00	97 252,69	97 252,69
3201 10		2013/010983	X2014000927						X10983A4	31/05/2014	11/07/2014	15/07/2014	0,00	150 349,30	0,00	-601,40	0,00	0,00	0,00	149 747,90	29 949,58	179 697,48	0,00	0,00	179 697,48	179 697,48
3201 10		2013/010983	X2014001113						X10983A5	30/06/2014	13/08/2014	28/08/2014	32,48	318 720,13	0,00	-1 668,52	0,00	0,00	0,00	317 084,09	63 416,70	380 500,79	0,00	0,00	380 500,79	380 500,79
3201 10		2013/010983	X2014001306						X10983A6	31/08/2014	10/10/2014	30/09/2014	-35 342,87	171 000,72	0,00	-855,00	0,00	0,00	0,00	134 802,85	27 101,93	161 904,78	0,00	0,00	161 904,78	161 904,78
3201 10		2013/010983	X2014001541						X10983 A7	31/10/2014	03/12/2014	28/11/2014	-9 850,08	223 935,63	0,00	-1 617,08	0,00	0,00	0,00	212 468,47	42 533,11	255 001,58	0,00	0,00	255 001,58	255 001,58
3201 10		2013/010983	X2015000557						X 10983 EDS	31/10/2014	29/05/2015	29/06/2015	0,00	2 498,88	0,00	616,37	0,00	0,00	0,00	3 115,25	623,05	3 738,30	0,00	0,00	3 738,30	3 738,30
3201 10		2013/010983	X2016000086						ODG	08/02/2016	09/03/2016	09/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201 19				CAMERAS Tramways et Métro		1,00																				
3201 19		2012/010568		CAMERAS Tramways et Métro	SMAT	1,00	0,00	Marché																		
3202				Travaux et conso EDF		1 354,84								1 354,84						1 354,84	270,64	1 625,48			1 625,48	1 625,48
3202 11				RACCORDEMENT CAMERAS		1 354,84								1 354,84						1 354,84	270,64	1 625,48			1 625,48	1 625,48
3202 11		2014/011871		RACCORDEMENT CAMERA EXT ST AGNE	IERDF	1 273,42	0,00	Achat sur facture						1 273,42						1 273,42	249,58	1 523,00			1 523,00	1 523,00
3202 11		2014/011871	X2014000250						6226956102	06/02/2014	07/03/2014	14/02/2014	0,00	1 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,42	249,58	1 523,00	0,00	0,00	1 523,00	1 523,00
3202 11		2014/012076		REGUL DE TVA / FRE RACCORDEMENT CAMERA X 2014/250	IERDF	-0,01	0,00	Achat sur facture						-0,01						-0,01	5,10	5,09			5,09	5,09
3202 11		2014/012076	X2014000906						0326-690402174	13/06/2014	27/06/2014	19/06/2014	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	5,10	5,09	0,00	0,00	5,09	5,09
3202 11		2014/012266		ABONNEMENT+CONSO CAMERA ST AGNE AV. DE L'URSS TLSE CPTE 0502579623	EDF	41,79	0,00	Achat sur facture						41,79						41,79	8,16	49,95			49,95	49,95
3202 11		2014/012266	X2014001724						10013852848	08/12/2014	07/01/2015	23/12/2014	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	8,16	49,95	0,00	0,00	49,95	49,95
3202 11		2015/012415		ABONN. + CONSO CAMERA ST AGNE AV. DE L'URSS CPTE N°0502579623	EDF	39,64	0,00	Achat sur facture						39,64						39,64	7,80	47,44			47,44	47,44
3202 11		2015/012415	X2015000280						10018897967	08/03/2015	07/04/2015	23/03/2015	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	7,80	47,44	0,00	0,00	47,44	47,44
7				ETUDES ET REALISATION		446 981,12	0,00	0,00					0,00	379 546,12	0,00	14 470,87	0,00	0,00	0,00	394 016,99	77 495,67	471 512,66	0,00	0,00	471 512,66	471 512,66
72				Etudes et réalisation		353 630,00	0,00	0,00					0,00	308 270,00	0,00	9 958,97	0,00	0,00	0,00	318 228,97	63 030,25	381 259,22	0,00	0,00	381 259,22	381 259,22
7201				Maîtrise d'oeuvre		300 750,00								271 690,00		8 591,93				280 281,93	55 468,45	335 750,38			335 750,38	335 750,38
7201 1				Moe installation de caméras fixes		300 410,00								271 350,00		8 591,93				279 941,93	55 468,45	335 410,38			335 410,38	335 410,38
7201 1		2010/009110		Moe installation de caméras fixes	EGIS FRANCE	300 410,00	0,00	Marché						271 350,00		8 591,93				279 941,93	55 468,45	335 410,38			335 410,38	335 410,38
7201 1		2010/009110	X2011001156						X2010 9110 A1	05/10/2011	04/11/2011	28/10/2011	0,00	6 170,49	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	6 182,83	1 211,84	7 394,67	0,00	0,00	7 394,67	7 394,67
7201 1		2010/009110	X2012000065						X 2010 9110 A2	31/12/2011	10/02/2012	14/02/2012	0,00	55 534,41	0,00	357,89	0,00	0,00	0,00	55 892,30	10 954,89	66 847,19	0,00	0,00	66 847,19	66 847,19
7201 1		2010/009110	X2012000567						X2010 9110 A3	04/05/2012	01/06/2012	08/06/2012	0,00	7 259,40	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	7 700,40	1 509,28	9 209,68	0,00	0,00	9 209,68	9 209,68
7201 1		2010/009110	X2012000641						X2010 9110 A4	24/05/2012	22/06/2012	08/06/2012	0,00	3 629,70	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	3 724,07	729,91	4 453,98	0,00	0,00	4 453,98	4 453,98
7201 1		2010/009110	X2012001265						X2010 9110 A5	03/10/2012	02/11/2012	12/10/2012	0,00	22 292,10	0,00	486,28	0,00	0,00	0,00	22 778,38	4 464,56	27 242,94	0,00	0,00	27 242,94	27 242,94
7201 1		2010/009110	X2012001692						X9110 A6	28/12/2012	20/12/2012		0,00	4 662,40	0,00	107,24	0,00	0,00	0,00	4 769,64	934,85	5 704,49	0,00	0,00	5 704,49	5 704,49
7201 1		2010/009110	X2013000155						X9110 A7	31/01/2013	01/03/2013	27/03/2013	0,00	11 648,50	0,00	390,13	0,00	0,00	0,00	12 038,63	2 359,58	14 398,21	0,00	0,00	14 398,21	14 398,21
7201 1		2010/009110	X2013001307						X 9110 TF A8	16/07/2013	09/08/2013	07/08/2013	0,00	4 731,50	0,00	247,82	0,00	0,00	0,00	4 979,32	975,94	5 955,26	0,00	0,00	5 955,26	5 955,26
7201 1		2010/009110	X2013002004						X9110TF A09	30/09/2013	15/11/2013	14/11/2013	0,00	4 731,50	0,00	141,94	0,00	0,00	0,00	4 873,44	955,18	5 828,62	0,00	0,00	5 828,62	5 828,62
7201 1		2010/009110	X2013002226						X9110TCA1	30/11/2013	27/12/2013	18/12/2013	0,00	3 388,00	0,00	105,03	0,00	0,00	0,00	3 493,03	684,64	4 177,67	0,00	0,00	4 177,67	4 177,67
7201 1		2010/009110	X2014000262						X9110TCA3	25/02/2014	26/03/2014	14/03/2014	0,00	33 170,00	0,00	1 200,91	0,00	0,00	0,00	34 370,91	6 874,15	41 245,06	0,00	0,00	41 245,06	41 245,06
7201 1		2010/009110	X2014000273						X9110 TC A2	31/12/2013	10/01/2014	14/03/2014	0,00	3 388,00	0,00	125,35	0,00	0,00	0,00	3 513,35	688,62	4 201,97	0,00	0,00	4 201,97	4 201,97
7201 1		2010/009110	X2014000545						X9110TCA4	31/03/2014	25/04/2014	28/04/2014	0,00	10 278,00	0,00	359,73	0,00	0,00	0,00	10 637,73	2 127,55	12 765,28	0,00	0,00	12 765,28	12 765,28
7201 1		2010/009110	X2014000636						X9110TCA5	28/04/2014	23/05/2014	15/05/2014	0,00	9 324,00	0,00	342,45	0,00	0,00	0,00	9 666,45	1 933,26	11 599,71	0,00	0,00	11 599,71	11 599,71
7201 1		2010/009110	X2014000784						X9110TCA6	22/05/2014	20/06/2014	10/06/2014	0,00	9 659,67	0,00	335,67	0,00	0,00	0,00	9 995,34	1 931,93	11 591,60	0,00	0,00	11 591,60	11 591,60
7201 1		2010/009110	X2014001203						X9110TCA7	27/08/2014	25/09/2014	18/09/2014	0,00	32 212,00	0,00	1 502,19	0,00	0,00	0,00	33 714,19	6 742,84	40 457,03	0,00	0,00	40 457,03	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170206-20170201-4-1D-
DE
Date de télétransmission : 06/02/2017
Date de réception préfecture : 06/02/2017

PROJET : X VIDEOSURVEILLANCE - SYNTHESE ENVELOPPES EN VALEUR COURANTE - (EN EURO)

Code enveloppe	Libellé	Total commandes HT	% d'avancement	Avances	Avance facultative	Approvisionnement	Prestations	Autres dépenses	Retenues particulières	Primes	Pénalités	Actualisation / Révision	Sinistres	Contribution d'assurance	Produits financiers	Recettes diverses	Ecart euro	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC	Intérêts moratoires	Retenue de garantie	TOTAL NAP
3	TRAVAUX	1 097 397,05	93,33%	0	0	0	1 024 247,64	0	0	0	0	-4 438,41	0	0	0	0	0	1 019 809,23	203 961,53	1 223 770,76	0	0	1 223 770,76
32	Travaux	1 097 397,05	93,33%	0	0	0	1 024 247,64	0	0	0	0	-4 438,41	0	0	0	0	0	1 019 809,23	203 961,53	1 223 770,76	0	0	1 223 770,76
3201	Travaux	1 096 042,21	93,32%	0	0	0	1 022 892,80	0	0	0	0	-4 438,41	0	0	0	0	0	1 018 454,39	203 690,89	1 222 145,28	0	0	1 222 145,28
3202	Travaux et conso EDF	1 354,84	100,00%	0	0	0	1 354,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 354,84	270,64	1 625,48	0	0	1 625,48
7	ETUDES ET REALISATION	446 981,12	84,91%	0	0	0	379 546,12	0	0	0	0	14 470,87	0	0	0	0	0	394 016,99	77 495,67	471 512,66	0	0	471 512,66
72	Etudes et réalisation	353 630,00	87,17%	0	0	0	308 270,00	0	0	0	0	9 958,97	0	0	0	0	0	318 228,97	63 030,25	381 259,22	0	0	381 259,22
7201	Maîtrise d'oeuvre	300 750,00	90,33%	0	0	0	271 690,00	0	0	0	0	8 591,93	0	0	0	0	0	280 281,93	55 468,45	335 750,38	0	0	335 750,38
7203	CT / CSPS	52 880,00	69,17%	0	0	0	36 580,00	0	0	0	0	1 367,04	0	0	0	0	0	37 947,04	7 561,80	45 508,84	0	0	45 508,84
73	Autres dépenses	93 351,12	76,35%	0	0	0	71 276,12	0	0	0	0	4 511,90	0	0	0	0	0	75 788,02	14 465,42	90 253,44	0	0	90 253,44
7303	Dép. consult. / SEDI	93 351,12	76,35%	0	0	0	71 276,12	0	0	0	0	4 511,90	0	0	0	0	0	75 788,02	14 465,42	90 253,44	0	0	90 253,44
8	Dépenses liées investisse	279 625,00	99,55%	0	0	0	278 372,59	0	0	0	0	13 933,76	0	0	0	0	0	292 306,35	57 322,52	349 628,87	0	0	349 628,87
81	Prestations d'accompagnem	2 625,00	52,29%	0	0	0	1 372,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372,64	0	1 372,64	0	0	1 372,64
8102	Accompagnement chantier	2 625,00	52,29%	0	0	0	1 372,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372,64	0	1 372,64	0	0	1 372,64
83	Rémunération	277 000,00	99,99%	0	0	0	276 999,95	0	0	0	0	13 933,76	0	0	0	0	0	290 933,71	57 322,52	348 256,23	0	0	348 256,23
8301	Rémunération fixe	277 000,00	99,99%	0	0	0	276 999,95	0	0	0	0	13 933,76	0	0	0	0	0	290 933,71	57 322,52	348 256,23	0	0	348 256,23
TOTAL		1 824 003,17	2,78	0,00	0,00	0,00	1 682 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 132,57	338 779,72	2 044 912,29	0,00	0,00	2 044 912,29

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170206-20170201-414D-DE
Date de télétransmission : 06/02/2017
Date de réception préfecture : 06/02/2017