



D.2019.02.06.8.8

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

Séance du 06 Février 2019

8 – GESTION DU PATRIMOINE

8.8 – Mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des études et travaux du réseau tramway de l'agglomération Toulousaine – Atelier dépôt bus du site de Colomiers – Approbation du protocole de clôture à conclure avec Tisséo Ingénierie.

L'an deux mille dix-neuf, le six février à Toulouse Métropole, le Comité Syndical du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
AUJOULAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X		
CARNEIRO Grégoire	X	M. Del Borrello (a/c du point 8.1)	
CHOLLET François	X	M. Briand (a/c du point 1.5)	
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard		X (M. Grass)	
LAGLEIZE Jean-Luc		X (Mme Marti)	
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe	X		
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAIL-MICHELET Karine	X		
SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
GUYOT Philippe	X		
MURETAIN AGGLO			
ROUCHON Adeline	X		X (a assisté au débat du point 1.7 et départ a/c du débat du point 1.5)
SUAUD Thierry		X (Mme Rouchon) jusqu'au point 1.4, y compris point 1.7	X (a assisté au débat du point 1.7 et départ a/c du débat du point 1.5)

Par délibération n° D.2009.01.26.9.1 en date du 26 janvier 2009, le Comité Syndical a approuvé le principe d'un programme de développement du réseau de tramway de l'agglomération Toulousaine.

Par délibération n° D.2009.04.29.9.3 en date du 29 avril 2009, le Comité Syndical a confié par mandat de maîtrise d'ouvrage à Tisséo Ingénierie (SMAT) la réalisation des études et travaux du réseau de tramway de l'agglomération toulousaine.

Par délibération n° D.2011.09.26.6.3 du 26 septembre 2011, le Comité Syndical a approuvé l'avenant n° 3 au mandat, ayant pour objet d'intégrer au programme de l'opération la construction de l'atelier dépôt Bus du site de Colomiers et d'actualiser en conséquence l'enveloppe financière prévisionnelle ainsi que la rémunération du mandataire. L'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération de l'« atelier dépôt Bus du site de Colomiers » a été fixée à 27 millions d'euros HT en valeur décembre 2010.

Par délibération n° D.2012.03.22.6.2 du 22 mars 2012, le Comité Syndical a approuvé l'avenant n° 4, au mandat ayant pour objet d'intégrer la modification de programme approuvée depuis la notification de l'affermissement de la phase pré-opérationnelle de la TC2, à savoir la réalisation d'un parking en superstructure sur 8 demi-niveaux d'une capacité de 320 places, de réviser l'enveloppe financière prévisionnelle en conséquence. Le budget de l'opération est porté à 30,3 M€ HT (valeur 2010).

Par délibération n° D.2014.07.09.6.7 du 09 juillet 2014, le Comité Syndical a approuvé l'avenant n° 7, ayant pour objet d'intégrer au mandat les modifications de programme de l'opération « atelier dépôt Bus du site de Colomiers », d'ajuster le planning de réalisation de cette opération, d'adapter la rémunération du mandataire à cette opération ainsi modifiée, de réviser l'enveloppe financière prévisionnelle en conséquence, d'harmoniser les modalités de versement des acomptes et du solde de la rémunération forfaitaire avec l'avancement des prestations. Le budget de l'opération est porté à 31,3 M€ HT (valeur 2010).

Par délibération n° D.2016.07.06.6.6 du 06 juillet 2016, le Comité Syndical a approuvé l'avenant n° 8, ayant pour objet de modifier le planning de l'opération et la durée du mandat compte tenue de la date prévisionnelle de livraison du bâtiment syndical. La durée du mandat est par conséquent prolongée jusqu'à fin décembre 2018.

La mise en exploitation de l'atelier dépôt bus est intervenue le 30 janvier 2015. La remise du bâtiment destiné à recevoir les locaux syndicaux et sous-traitants le 30 juin 2017.

La convention de Mandat prévoit que la mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maître de l'ouvrage.

Ce quitus est délivré à la demande du mandataire pour chacune des opérations après exécution complète de ses missions et :

- réception des ouvrages et levée des réserves à la réception ;
- remise des ouvrages à Tisséo Collectivités ;
- expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts par cette garantie ;
- remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Le présent protocole de clôture de l'opération « Atelier Dépôt Bus du site de Colomiers », constate l'achèvement des missions de Tisséo Ingénierie, approuve le bilan financier de cette opération et donne quitus au mandataire.

Le dépôt bus (y compris les locaux syndicaux) a été livré à la date contractuelle fixée au mandat.

L'ensemble des dossiers comprenant tous documents techniques, contractuels, administratifs a été remis à Tisséo Collectivités.

Les dépenses payées au 31/12/2018, en euros courants s'élèvent à :

Dépenses HT :	32 209 439.56 €
TVA :	6 253 100.38 €
TOTAL TTC :	38 462 539.94 €

L'estimation des charges et produits restant à payer ou à encaisser sur le projet est de – 9 780€ TTC.

Il est proposé aux membres du Comité Syndical d'approuver le protocole de clôture de l'opération « Atelier Dépôt Bus du site de Colomiers » à conclure avec Tisséo Ingénierie, valant quitus, et d'autoriser sa signature.

Le Comité Syndical :
Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages exprimés : les administrateurs de Tisséo-Ingénierie ne prennent pas part au vote (MM. Lattes, Grass, Mme Traval-Michelet, MM. Briand et Lafon).

ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole de clôture de l'opération « Atelier Dépôt Bus du site de Colomiers » à conclure avec Tisséo Ingénierie, valant quitus ;


ARTICLE 2 : AUTORISE le Président Tisséo Collectivités à signer ledit protocole ;

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président,


Jean-Michel LATTES

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019



CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA RÉALISATION DES ETUDES ET TRAVAUX DU RESEAU TRAMWAY DE L'AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE

ENTRE

**LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
(Tisséo Collectivités)**

ET

**LA SOCIÉTÉ DE LA MOBILITÉ DE L'AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE
(Tisséo Ingénierie)**

**PROTOCOLE DE CLÔTURE
POUR LE SITE TISSEO DE COLOMIERS
VALANT QUITUS AU MANDATAIRE**

ENTRE

TISSEO Collectivités, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, Maître d'ouvrage, représenté par Monsieur Jean-Michel LATTES, son Président,

Et désigné indifféremment dans ce qui suit par les mots « **Tisséo Collectivités** » ou « **le mandant** »,

D'UNE PART

ET

TISSEO Ingénierie, la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, SMAT, société publique locale au capital social de 3 075 300 Euros, dont le siège social est à Toulouse, 1 Place Esquirol, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro B 408 370 740, représentée par Monsieur Francis GRASS, son Président Directeur Général,

Et désignée indifféremment dans ce qui suit par les mots « **Tisséo Ingénierie** » ou « **le mandataire** »,

D'AUTRE PART

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIIT :

Le mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des études et travaux du réseau de Tramway de l'agglomération toulousaine, a été approuvé par le Comité Syndical de Tisséo Collectivités par délibération en date du 29 avril 2009, reçu en Préfecture le 18 Mai 2009, et notifié à Tisséo Ingénierie le 18 mai 2009. Par avenant 2 à la convention de mandat, délibéré en date du 24 janvier 2011, Tisséo Collectivités a élargi le champ des études préliminaires aux modes de transports dits « TCSP » intégrant tout autant le mode tramway ou le mode Bus et a demandé à Tisséo Ingénierie d'étudier en conséquence la nécessité de réaliser le nouveau dépôt prévu dans le cadre de la TC2 du mandat selon ces nouvelles orientations et dans un phasage à définir, ceci en conformité avec le principe énoncé au mandat, selon lequel à l'issue de ces études, des modifications pourront être apportées aux programmes du mandat.

Par ordre de service n°2, en date du 15 Avril 2011, Tisséo Ingénierie s'est vu notifier par Tisséo Collectivités l'affermissement de la phase pré-opérationnelle de l'ouvrage atelier dépôt de la Tranche Conditionnelle 2 du mandat.

La convention de Mandat a été modifiée par les avenants ci-dessous listés, relatifs à l'opération objet de ce protocole :

- Avenant n°3, approuvé par délibération du Comité Syndical de Tisséo Collectivités du 26 septembre 2011, ayant pour objet :
 - D'intégrer au Mandat le programme de l'opération « atelier dépôt Bus du site de Colomiers » approuvé par délibération du Comité Syndical
 - D'actualiser en conséquence l'enveloppe financière prévisionnelle,
 - D'adapter la rémunération du mandataire pour l'opération concernée,

- Avenant n°4, approuvé par délibération du Comité Syndical de Tisséo Collectivités du 22 mars 2012, ayant pour objet :
 - D'intégrer au mandat la modification de programme approuvée depuis la notification de l'affermissement de la phase pré-opérationnelle de la TC2, à savoir la réalisation d'un parking en superstructure sur 8 demi-niveaux d'une capacité de 320 places,
 - De réviser l'enveloppe financière prévisionnelle en conséquence,

- Avenant n°7, approuvé par délibération du Comité Syndical de Tisséo Collectivités du 09 juillet 2014, ayant pour objet :
 - d'intégrer au mandat les modifications de programme de l'opération « atelier dépôt Bus du site de Colomiers »,
 - d'ajuster le planning de réalisation de cette opération,
 - d'adapter la rémunération du mandataire à cette opération ainsi modifiée,
 - de réviser l'enveloppe financière prévisionnelle en conséquence,
 - d'harmoniser les modalités de versement des acomptes et du solde de la rémunération forfaitaire avec l'avancement des prestations.

- Avenant n°8, approuvé par délibération du Comité Syndical de Tisséo Collectivités du 06 juillet 2016, ayant pour objet :

De modifier le planning de l'opération et la durée du mandat compte tenu de la date prévisionnelle de livraison du bâtiment syndical

Article 1 : Constatation de l'achèvement des ouvrages

1.1 Consistance des ouvrages

Le programme des ouvrages à réaliser a été défini et complété par :

- le programme d'origine, annexé à la convention de mandat
- les divers compléments de programme approuvés, intégrés au mandat par les avenants successifs précités.

1.2 Remise des ouvrages

Les études, ouvrages et équipements ont été réalisés conformément au programme approuvé de l'opération « atelier dépôt Bus du site de Colomiers » tel que défini à l'article 1.1 ci-dessus.

Les ouvrages sont achevés et ont été remis à Tisséo Collectivités :

- selon les procès-verbaux de remise des ouvrages et équipements figurant en **annexe 1** au présent protocole, dans le cadre de l'article 12 de la convention de mandat,
- selon les règles de droit commun, du seul fait de leur réception, pour les prestations diverses d'améliorations et d'ajustements finaux des ouvrages en exploitation.

La mise en exploitation de l'atelier dépôt bus est intervenue le 30 janvier 2015. La remise du bâtiment destiné à recevoir les locaux syndicaux et sous-traitants le 30 juin 2017.

1.3 Levées des réserves et garantie de parfait achèvement des prestations réalisées

Les réserves à la réception sont levées.

La garantie de parfait achèvement (GPA) des marchés est expirée.

1.4 Remise des dossiers complets comprenant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages

Tisséo Ingénierie a remis à Tisséo Collectivités :

- les dossiers Documentation Technique Exploitant, Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage, Dossier des Ouvrages Exécutés.
- les archives de l'opération qui ont été déposées dans le local archives de Tisséo Collectivités, construit sur le parc relais de Jolimont. Un référentiel des archives déposées sera présenté en un CD-Rom et un tableau récapitulatif en **annexe 2**.

Article 2 : Assurances

Deux assurances Dommages Ouvrage ont été souscrites dans le cadre de cette opération :

- Une assurance Dommages Ouvrage avec volet CNR et CCRD (marché Y 2012 10688 M) pour la construction du 3^{ème} dépôt bus de Colomiers.

L'assureur est AVIVA (courtier MARSH).

Tisséo Ingénierie (SMAT) bénéficie d'un contrat d'assurance construction comportant donc le volet décennal ayant pour date d'effet, la date de réception des ouvrages.

Cette assurance a bien entendu été souscrite tant pour le compte de Tisséo Ingénierie que pour celui des propriétaires dits successifs.

- Une assurance Dommages Ouvrage avec volet CNR pour les locaux syndicats et sous-traitants (marché Y 2016 12821 M)

L'assureur est la SMABTP.

La date d'effet de la garantie correspond à la date de réception de l'ouvrage.

Article 3 : Mission foncière

Soldé

Article 4 : Actions en justice et litiges

Soldé (cf. annexe 3)

Article 5 : Détermination du coût de l'ouvrage

Le coût des travaux et installations, tel qu'il est défini à la convention de mandat (enveloppe financière prévisionnelle) est arrêté comme suit à la date du présent protocole.

Les tableaux de synthèse financière relatifs à cette opération joints au présent protocole en **annexe 4**, laissent apparaître une somme à valoir de 398 560,00€ HT en valeur économique de référence du budget de cette opération (décembre 2010).

Les dépenses payées au 31/12/2018, en euros courants s'élèvent à :

Dépenses HT :	32 209 439.56 €
TVA :	6 253 100.38 €
TOTAL TTC :	38 462 539.94 €

L'estimation des charges et produits restant à payer ou à encaisser sur le projet est de – 9 780€ TTC (cf. annexe 4).

Article 6 : Quitus

Tisséo Collectivités donne quitus à Tisséo Ingénierie pour l'ensemble de ses missions pour l'ouvrage atelier dépôt de Colomiers.

Article 7 : Intéressement

Sans objet.

Article 8 : Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date de notification à Tisséo ingénierie de son caractère exécutoire.

Article 9 : Dispositions diverses

Les clauses de la convention de mandat en vigueur non concernées par le présent protocole restent inchangées.

Toulouse, le

Pour TISSEO Collectivités

Jean-Michel LATTES

Président

Pour TISSEO Ingénierie

Francis GRASS

Président Directeur Général



OUVRAGE ATELIER DEPOT BUS SITE DE COLOMIERS REMISE DES OUVRAGES

PROCÈS VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

Monsieur Francis GRASS, Président de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, désignée par "**SMAT**", mandataire du SMTC pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "**SMTC**".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 18 mai 2009, y compris ses avenants, constatent la remise d'ouvrage et prestations suivantes, selon annexes ci-jointes :

- **Ouvrages et équipements nécessaires à l'exploitation de l'atelier dépôt bus de Colomiers, à l'exception du bâtiment destiné à recevoir les locaux syndicaux et sous-traitants.**

Cette remise prend effet au **30 janvier 2015 à 24 heures**.

A partir de cette date, le SMTC assurera l'entretien et la garde des ouvrages remis et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat, notamment en ses articles n° 12 réception et n° 17 achèvement des missions.

Dressé en deux exemplaires le

19 JAN. 2014

Pour la SMAT

Francis GRASS

*Président Directeur Général
de la SMAT*

Pour le SMTC

Jean-Michel LATTES

Président du SMTC

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019



OUVRAGE ATELIER DEPOT BUS SITE DE COLOMIERS REMISE DES OUVRAGES

PROCÈS VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

Monsieur **Francis GRASS**, Président Directeur Général de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, dite "SMAT", mandataire du SMTC pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur **Jean-Michel LATTES**, Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "SMTC".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 18 mai 2009, y compris ses avenants, constatent la remise d'ouvrage et prestations suivantes, selon annexes ci-jointes :

- **Bâtiment destiné à recevoir les locaux syndicaux et sous-traitants.**

La remise prend effet à la date du **30 juin 2017**

A partir de cette date, le SMTC assurera l'entretien et la garde des ouvrages remis et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat, notamment en ses articles n° 12 réception et n° 17 achèvement des missions.

26 JUIN 2017

Dressé en deux exemplaires le

Pour la SMAT

Francis GRASS

Président Directeur Général

De la SMAT

Pour le SMTC

Jean-Michel LATTES

Président du SMTC

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019



Dépôt TISSEO de Colomiers Locaux syndicaux

SOMMAIRE DU DOSSIER DE REMISE DES OUVRAGES

1. LISTE DES MARCHES (cf. tableau regroupant les items ci-dessous) : SUIVI DES RECEPTIONS : <i>N° marché, nom titulaire, objet du marché, type marché, dates de réception et de levée de réserves.</i> SUIVI DES GARANTIES : <i>Type de garantie, date début garantie, durée garantie, date fin de garantie, notification prolongation garantie, date expiration garantie, commentaires</i> SUIVI DES REMISES DOE/DTE : <i>Etat des DOE/DTE, date de transmission</i> SUIVI DES PROPRIETAIRES / GESTIONNAIRES FUTURS : <i>Identification du propriétaire ou gestionnaire futur</i>	1
2. CONTRAT D'ASSURANCE : <i>Copie de la police « Dommage-Ouvrage »</i>	2
3. DOCUMENTATION TECHNIQUE - EPIC : une version numérisée et la version définitive en papier - SMTC : une version numérisée et les bordereaux d'envoi des documents remis à TISSEO 3.1 DOE (EPIC + SMTC) 3.2 DTE (EPIC + SMTC) 3.3 DIUO (EPIC uniquement)	3
4. ETAT DES LIEUX TISSEO : ➤ Copie des procès-verbaux des OPR avec les listes de réserves en annexe ➤ Rapport final contrôle technique ➤ Dossier SSI du site mis à jour ➤ Liste des observations référencées de l'exploitant (cf. PV de réception)	4

Projet	Enveloppe	Type	Ordre	Titre1	Titre2	Objet	Loc	Trav	Ech
Y	7204	MAR	3700	ORIGINAL MARCHE Y 2011 9284 HYDROGEOTECHNIQUE	MISSION D ETUDES GEOTECHNIQUES	ORIGINAL DU MARCHE AVIS ATTRIBUTION DCE REJET OFFRES	JO2	EG	1
Y	7201	MAR	3709	ORIGINAL DU MARCHE Y 2011 9308 SPINEO	MISSION DIAGNOSTIC REPERAGE AMIANTE AVANT DEMOLITION	ORIGINAL DU MARCHE AVIS ATTRIBUTION DCE	JO2	EG	1
Y	7201	MAR	3710	MARCHE Y 2011 9283 GROUPEMENT DENU & PARADON - BRANGER & ROMEU - SNC LAVALLIN	MAITRISE D OEUVRE CONCEPTION REALISATION	ORIGINAL MARCHE Y 2011 9283 Titulaire : Groupement Denu et Paradon, Branger et Romeu, SNC Lavalin ORIGINAL DU MARCHE RESULTAT DE CONCOURS DCE Original de l'avenant n°1, mars 2012 Original de l'avenant n°2, dossier CAO, février 2013 Avenant n°3, dossier CAO, octobre 2013 Avenant n°4, dossier CAO, mai 2014 Avenant n° 5 Mai 2015	JO2	EE	4
Y	7201	OFF	3714	OFFRES REJETEES CANDIDATURES CONCEPTION REALISATION DEPOT BUS COLOMIERS	OFFRES REJETEES CANDIDATURES CONCEPTION REALISATION DEPOT BUS COLOMIERS	PUIG PUJOL ARCHITECTES DUFFAU ET ASSOCIES CARDETE ET HUET ARCHITECTES IF ARCHITECTURE BBK GAUTHIER ET CONQUET BRUNERIE IRISSOU ARCHITECTES FERRAND SIGAL ARCHITECTES LCR ARCHITECTES RICHEZ ASSOCIES AZEMA ARCHITECTES	JO2	EE	4
Y	7201	CAN	3724	OFFRES REJETEES CANDIDATURES CONCEPTION ET REALISATION	OFFRES REJETEES CANDIDATURES CONCEPTION ET REALISATION	CANDIDATURES REJETEES ENIA ARCHITECTES - COCO ARCHITECTURE - MARC MIMRAM - BETEREM INGENIERIE - ARTE ARCHITECTURE - DL ASSOCIES - SUSAN DUNNE ARCHITECTE - ANTOINE GARCIA DIAZ ARCHITECTE - ATELIER REC - AGENCE ARCHITECTURE FILIATRE MANSOUR - TOURY VALLET ARCHITECTES - ESPAGNO ET MALANI ARCHITECTES - DANIELE DAMON ARCHITECTE	JO2	GG	5
Y	7202	OFF	3728	OFFRES NON RETENUES MISSION CSPS	OFFRES NON RETENUES MISSION CSPS	OUEST COORDINATION - SOCOTEC - BECS - ELYFEC - PRESENTS - DEKRA - SCO - APAVE SUD EUROPE	JO2	CE	4
Y	7201	OFF	3740	OFFRES CANDIDATURES NON RETENUES CONCOURS MAITRISE OEUVRE	OFFRES CANDIDATURES NON RETENUES CONCOURS MAITRISE OEUVRE	SARL D ARCHITECTURE L HEUDE ET HEUDE SARL CALVO TRAN VAN SEQUENCES	JO2	GG	2
Y	3101	MAR	3745	MARCHE Y 2011 9358 MAITRISE OEUVRE DEMOLITION DEPOLUTION SOGREAH COTEBA	MARCHE Y 2011 9358 MAITRISE OEUVRE DEMOLITION DEPOLUTION SOGREAH COTEBA	Marché Y 2011 9358 M MOE Démolition Dépollution Titulaire : SOGREAH - COTEBA Avenant n°1, dossier CAO, décembre 2011 Avenant n°2, dossier de préparation de l'avenant, pièces administratives pour transfert, février 2012	JO2	GG	2
Y	7202	MAR	3747	GESTION MARCHE Y 2011 9290 MISSION COORDINATION SPS QUALICONSULT SECURITE	GESTION MARCHE Y 2011 9290 MISSION COORDINATION SPS QUALICONSULT SECURITE	ORIGINAL DCE RESIDU OFFRE AVIS ATTRIBUTION	JO2	FE	1

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Y	7201	OFF	CAN	3806	CARTON 3 CANDIDATURES REJETEES CONCEPTION REALISATION DEPOT BUS COLOMIERS	ORIGINAL MARCHE Y 2011 9286 SOCOTEC	MISSION CONTROLE TECHNIQUE	OFFRES REJETEES AMIANTE AVANT D EMOLITION 3° DEPOT	OFFRES REJETEES AMIANTE AVANT D EMOLITION 3° DEPOT	ADDO - DIAGMANTER - VERITAS - ACE EXPERTISE - GM DIAGNOSTIC - QUALICONSLT --IMMOBILIER - ARCALIA - SOCOTEC - BIOGOUJARD	ORIGINAL MARCHE Y 2011 9286 SOCOTEC MISSION CONTROLE TECHNIQUE OFFRES REJETEES Avenant n°1 Avenant n°2, dossier CAO décembre 2014	JO2	JH	1	AB	3	Y	7201	OFF	4162	MARCHE Y 2011 9567 M - CONSEIL EN ASSURANCES - 3° DEPOT COLOMIERS	TITULAIRE : AON FRANCE	Marché Y 2011 9567 M relatif au conseil en assurances pour le 3ème dépôt bus de Colomiers TITULAIRE : AON FRANCE Original du marché Dossier de suivi de consultation Offre rejetée Avis de résultat de marché	JO2	AB	3	Y	8201	MAR	4162	MARCHE Y 2012 9977 M - CURETAGE / DESAMIANPAGE / DEMOLITION & DE POLLUTION	TITULAIRE : CASSIN TP	Marché Y 2012 9977 M relatif aux travaux de curetage, désamiantage, démolition et dépollution - 3ème dépôt Colomiers TITULAIRE : CASSIN TP Original du marché Dossier de suivi de consultation Résidu offre titulaire Avis de résultat de marché Avenant n°1, dossier CAO - décembre 2012 Avenant n°2 Original de la transaction - décembre 2014	JO2	AD	5	Y	7204	MAR	4169	MARCHE Y 2011 9285 M - LEVE TOPOGRAPHIQUE - 3EME DEPOT COLOMIERS	TITULAIRE : SCP BERTHEAU / SAINT CRIO	Marché Y 2011 9285 M concernant la levé topographique, 3ème dépôt Colomiers TITULAIRE : SCP BERTHEAU / SAINT CRIO Marché original Dossier suivi de consultation Résidu de l'offre du titulaire Avis de résultat de marché Offres rejetées	JO2	AC	5	Y
---	------	-----	-----	------	--	-------------------------------------	----------------------------	--	--	---	---	-----	----	---	----	---	---	------	-----	------	---	------------------------	---	-----	----	---	---	------	-----	------	--	-----------------------	--	-----	----	---	---	------	-----	------	--	---------------------------------------	---	-----	----	---	---

Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Y	7303	MAR	4177	MARCHE Y 2011 9529 M - SEDI LOT 1 GESTION DOCS TECHNIQUES - 3EME DEPOT COLOMIERS	TITULAIRE : PROSYS	Marché Y 2011 9529 M concernant le SEDI Lot 1 gestion des documents techniques, 3°dépôt Colomiers Titulaire : PROSYS Original du marché Dossier suivi de consultation Résidu des offres de titulaire Avis de résultat de marché Avenant n°1, mai 2012	JO2	AC	5
Y	7303	MAR	4178	MARCHE Y 2011 9530 M - SEDI LOT 2 GESTION FINANCIERE DE PROJET - 3EME DEPOT	TITULAIRE : E PICTURE	Marché Y 2011 9530 M concernant le SEDI Lot 2 gestion financière de projet - 3°dépôt Colomiers Titulaire : E PICTURE Original du marché Dossier suivi de consultation Résidu des offres de titulaire Offre Formi pour le lot 2 Avis de résultat de marché	JO2	AC	6
Y	7303	MAR	4190	MARCHE Y 2012 10034 M - REPROGRAPHIE - 3EME DEPOT BUS COLOMIERS	TITULAIRE : COPY COLOR CENTER	Marché Y 2012 10034 M concernant le marché de reprographie, Dépôt bus Colomiers TITULAIRE : COPY COLOR CENTER Avenant n°1 - octobre 2012	JO2	EG	1
Y	3101	OFF	4219	OFFRES DES ENTREPRISES - TRAVAUX DESAMIANPAGE DEMOLITION ET DEPOLLUTION	OFFRES NON RETENUES - 1/2	Offres rejetées des entreprises pour les travaux de désamiantage, démolition et dépollution - 3ème dépôt	JO2	BE	1
Y	3101	OFF	4222	OFFRES DES ENTREPRISES - TRAVAUX DESAMIANPAGE DEMOLITION ET DEPOLLUTION	OFFRES NON RETENUES - 2/2	Offres rejetées des entreprises pour les travaux de désamiantage, démolition et dépollution - 3ème dépôt bus Colomiers	JO2	AE	5
Y	3101	OFF	4269	APPEL D'OFFRE OUVERT - LEVES TOPOGRAPHIQUES - 3° DEPOT	LANCE LE 28/04/2011 ET DECLARE SANS SUITE LE 26/05/2011	Appel d'offre ouvert pour les levés topographiques du 3° dépôt de bus Suivi de consultation lancé le 28/04/2011 et déclaré sans suite le 26/05/2011	JO2	AC	4
Y	3201	CAN	4438	CANDIDATURES LOT 5 VETURE ET LOT 7 PORTES SECTIONNELLES - DEPOT BUS COLOMIERS	CANDIDATURES REJETEES - 2ème CONSULTATION	Candidatures non retenues pour les lots 5 Véture et lot 7 Portes sectionnelles (2ème consultation), plis rejetés, Dépôt bus de Colomiers.	JO2	AE	3
Y	3209	CAN	4442	CANDIDATURES ENTREPRISES LOT 9 FAUX PLAFONDS CLOISONS - DEPOT BUS DE COLOMIERS	CANDIDATURES REJETEES	Candidatures des entreprises non retenues pour le Lot 9, Faux plafonds, doublage, cloisons - Dépôt bus de Colomiers Plis rejetés	JO2	AB	7
Y	3209	CAN	4446	CANDIDATURES DES ENTREPRISES POUR LE LOT 17 - DEPOT BUS COLOMIERS	CANDIDATURES REJETEES	Candidatures des entreprises non retenues pour le lot 17, Dépôt bus de Colomiers Plis rejetés	JO2	AA	5
Y	3201	OFF	4448	OFFRES DES ENTREPRISES - LOT 6 MENUISERIES EXTERIEURES - DEPOT BUS COLOMIERS	OFFRES REJETEES	Offres non retenues des entreprises concernant le lot 6 Menuiseries extérieures pour le dépôt bus de Colomiers - Cancé Aluminium - Labastère - Scan - Garrigues - Real Co - Gayrel	JO2	AA	6

Y	3201	OFF	4538	OFFRES DES ENTREPRISES - LOT 1 VRD - 3° DEPOT BUS COLOMIERS	OFFRES REJETEES	Offres non retenues des entreprises pour la construction du 3ème dépôt bus de Colomiers, lot 1 VRD EIFFAGE TP SO GPT EXEDRAMP EUROVIA GPT SACER ATLANTIQUE COLAS SO GPT GUINTOLI MP SCREG SO	JO2	KI	4
Y	3201	DCE	4522	QUESTIONS/REPONSES AUX ENTREPRISES - 3° DEPOT BUS COLOMIERS	LOT 18	Questions et réponses aux entreprises pour les lots 02 à 18, 3° dépôt bus de Colomiers, Consultations lancées le 19 octobre 2012	JO2	KH	2
Y	3201	OFF	4521	OFFRES TRAVAUX CONSTRUCTION 3° DEPOT BUS COLOMIERS	LOT 5 & LOT 7 DECLARES SANS SUITE	Offres pour les travaux de construction du 3° dépôt bus de Colomiers concernant les lot 5 et lot 7 déclarés sans suite	JO2	AE	7
Y	3201	OFF	4515	OFFRES DES ENTREPRISES - LOT 4 COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE - 3° DEPOT BUS	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour le lot 04 Couverture Etanchéité Bardage, 3° dépôt bus de Colomiers	JO2	AB	5
Y	3201	OFF	4504	OFFRES DES ENTREPRISES - LOT 16D STATION SERVICE - 3° DEPOT BUS COLOMIERS	OFFRES NON RETENUES	Offres non retenues des entreprises concernant le lot 16d station-service, 3° dépôt bus de Colomiers	JO2	AA	2
Y	3201	CAN	4503	CANDIDATURES ENTREPRISES - LOT 16D STATION-SERVICE - 3° DEPOT BUS COLOMIERS	CANDIDATURES DES OFFRES NON RETENUES	Candidatures non retenues des entreprises concernant le lot 16d station-service, 3° dépôt bus de Colomiers	JO2	AA	3
Y	8201	CAN	4501	CANDIDATURES - ASSURANCE CONSTRUCTION - 3° DEPOT BUS COLOMIERS	CANDIDATURES NON RETENUES	Candidatures non retenues pour le marché d'assurance construction, 3° dépôt bus de Colomiers, Appel d'offres infructueux	JO2	AA	3
Y	3201	OFF	4500	OFFRES ENTREPRISES - LOT 8 METALLERIE/BRISSE SOLEIL - 3° DEPOT BUS COLOMIERS	OFFRES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour le lot 8 Métallerie, brise soleil, 3° dépôt bus Colomiers Carré Sati	JO2	AF	5
Y	3201	MAR	4481	MARCHE Y 2012 10449 M - LOT 1 VRD - DEPOT BUS COLOMIERS	TITULAIRE : GROUPEMENT MALET / INEO RESEAUX SO	Marché Y 2012 10449 M concernant le lot 1 VRD , construction 3° dépôt bus Colomiers Titulaire : GROUPEMENT MALET / INEO RESEAUX SO Marché original Avis de résultat de marché Résidu pli titulaire Dossier de consultation Avenant n°1 octobre 2014 Avenant n°2 février 2015	JO2	AF	5
Y	3201	CAN	4468	CANDIDATURES DES ENTREPRISES - LOT 10 MENUISERIES INTERIEURES - DEPOT BUS COL	CANDIDATURES NON RETENUES	Candidatures des entreprises non retenues pour le lot 10 Menuiseries intérieures - Dépôt bus de Colomiers	JO2	AB	6
Y	3201	OFF	4450	OFFRES DES ENTREPRISES - LOT 15 ASCENSEURS - DEPOT BUS COLOMIERS	OFFRES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour le lot 15 Ascenseurs sur le dépôt bus de Colomiers -Alapont -Schindler	JO2	AE	7
Y	3201	CAN	4449	CANDIDATURES DES ENTREPRISES - LOT 11 DEPOT BUS COLOMIERS	CANDIDATURES NON RETENUES	Candidatures des entreprises non retenues pour le lot 11 sur le dépôt bus de Colomiers	JO2	AA	6

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8-DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Y	3201	MAR	4618	MARCHE Y 2012 10502 M - LOT 16C BANC DE TEST / FREINAGE - DEPOT BUS COLOMIERS	TITULAIRE : ACTIA MULLER	Marché Y 2012 10502 M concernant le lot 16C Banc de test / freinage, dépôt bus de Colomiers TITULAIRE : ACTIA MULLER Original du marché, dossier de suivi de consultation, résidu des offres, Avis de résultat de marché	JO2	KI	4
Y	3201	MAR	4619	MARCHE Y 2012 10503 M - LOT 16D STATION SERVICE - DEPOT BUS COLOMIERS	TITULAIRE : GPT SADRIN RAPIN / PETRO TEC	Marché Y 2012 10503 M concernant le lot 16D station service, dépôt bus de Colomiers TITULAIRE : GPT SADRIN RAPIN / PETRO TEC Original du marché, dossier de suivi de consultation, résidu des offres, avis de résultat de marché Avenant n°1 décembre 2014	JO2	KI	5
Y	3201	MAR	4620	MARCHE Y 2012 10500 M - LOT 16A CABINE DE PEINTURE - DEPOT BUS COLOMIERS	TITULAIRE : EUROPA	Marché Y 2012 10500 M concernant le lot 16A Cabine de peinture, dépôt bus de Colomiers TITULAIRE : EUROPA Original du marché, dossier de suivi de consultation, Résidu des offres, Avis de résultat de marché Avenant n°1 décembre 2014	JO2	KI	5
Y	3201	MAR	4621	MARCHE Y 2012 10501 M - LOT 16B PONTS A FUTS - DEPOT BUS DE COLOMIERS	TITULAIRE : JA BECKER AND SOHNE	Marché Y 2012 10501 M concernant le lot 16B Ponts à fûts, dépôt bus de Colomiers TITULAIRE : JA BECKER AND SOHNE Original du marché; dossier de suivi de consultation; résidu des offres; avis de résultat de marché	JO2	KI	5
Y	3201	MAR	4622	MARCHE Y 2012 10504 M - LOT 16E TRAITEMENT D'EAU / STATION DE LAVAGE - DEPOT BUS	TITULAIRE : MONTANIER	Marché Y 2012 10504 M concernant le lot 16E traitement d'eau et station de lavage - dépôt bus de Colomiers TITULAIRE : MONTANIER Original du marché; dossier de suivi de consultation; résidu des offres; avis de résultat de marché Avenant n°1 décembre 2014	JO2	IF	1
Y	3202	MAR	4627	MARCHES Y 2012 10486 M ET Y 2012 10487 M - LOT 2 GO & LOT 3 CHARPENTE - 3° DEPOT	TITULAIRE : LOT 2 EIFFAGE CONSTRUCTION ET LOT 3 DL GARONNE / LAMECOL	Marché Y 2012 10486 M, lot 2 Gros oeuvre et marché Y 2012 10487 M concernant le lot 3 Charpente TITULAIRE : LOT 2 EIFFAGE CONSTRUCTION ET LOT 3 DL GARONNE / LAMECOL Résidu du pli du titulaire	JO2	CG	1

Y	3201	MAR	4630	MARCHES TRAVAUX - LOTS COLOMIERS 9/10/11/12/15/18 - DEPOT BUS	Y 2012 10493/ 10494 / 10495 / 10496 / 10499/ 10506 M	Marchés concernant les travaux sur le dépot bus de Colomiers, lots 9 / 10 / 11 / 12 / 15 / 18 Y 2012 10493 M - LOT 9 cloisons, faux-plafonds - titulaire : RB Aménagement Avenant n°1 décembre 2014 Y 2012 10494 M - LOT 10 menuiseries intérieures - titulaire : DEL TEDESCO Avenant n°1 décembre 2014 Y 2012 10495 M - LOT 11 carrelage - titulaire : TECHN CERAM Avenant n°1 décembre 2014 Y 2012 10496 M - LOT 12 peinture - titulaire : SPIDECO Ariège Avenant n°1 décembre 2014 Y 2012 10499 M - LOT 15 ascenseurs - titulaire : SOPA Avenant n° 1 juin 2013 Avenant n° 2 décembre 2014 Avenant n°3 mars 2015 Y 2012 10506 M - LOT 18 Espaces verts - titulaire : CAUSSAT Espaces verts Avis de résultat de marché, dossier de suivi de consultation	JO2	KH	5
Y	3201	MAR	4628	MARCHES TRAVAUX DEPOT BUS DE COLOMIERS	Y 2012 10488 M / Y 2012 10490 M / Y 2012 10497 M / Y 2012 10498 M	Marchés concernant les travaux - dépot bus de Colomiers Y 2012 10488 M - lot 4 couverture / étanchéité / bardage - titulaire SMAC Avenant n°1 décembre 2014 Y 2012 10490 M - lot 6 menuiseries ext. - titulaire CARRE aluminium. Avenant n°1, avril 2014 Avenant n°2 décembre 2014 Y 2012 10497 M - lot 13 Génie climatique,,,, - Titulaire Gpt Quercy confort / GCM / SEA Avenant n°1, janvier 2014 Avenant n°2, octobre 2014 Avenant n°3, décembre 2014 Y 2012 10498 M - lot 14 - Electricité courants forts/courants faibles - titulaire : Efflage Energie Avenant n°1 décembre 2014 Avis de résultat de marché, dossier de suivi de consultation, résidu de l'offre	JO2	IE	5

Y	3201	MAR	4635	MARCHE TRAVAUX LOT 2 Y 2012 10486 M ET LOT 3 Y 2012 10487 M - 3 ° DEPOT BUS	TITULAIRE LOT 2 EIFFAGE CONSTRUCTION ET LOT 3 DL GARONNE / LAMECOL	Marché Y 2012 10486 M concernant le lot 2 gros oeuvre, 3° dépôt bus de Colomiers TITULAIRE: EIFFAGE CONSTRUCTION Avenant n°1 octobre 2014 Avenant n°2 décembre 2014 Marché Y 2012 10487 M concernant le lot 3 Charpente TITULAIRE : DL GARONNE / LAMECOL Avis de résultat de marché, dossier de suivi de consultation Avenant n°1 septembre 2014	JO2	KG	5
Y	3201	MAR	4640	MARCHE Y 2012 10470 M - PRIORITE BUS - 3° DEPOT BUS COLOMIERS	TITULAIRE : COMATIS	Marché Y 2012 10470 M concernant la priorité bus, 3° dépôt bus de Colomiers TITULAIRE : COMATIS Dossier CAO	JO2	KH	2
Y	3201	CAN	4655	CANDIDATURES ENTREPRISES - LOT 16A / 16B / 16E - DEPOT BUS COLOMIERS	CONSULTATIONS DECLAREES SANS SUITE	Consultations déclarées sans suite pour le lot 16A, lot 16B, lot 16E Lot 16A : cabine de peinture : appel d'offres lancé le 19/10/2012 et déclaré sans suite le 25/02/2013 1 pli (EUROPA), dossier de suivi de consultation, avis d'annulation Lot 16B : Ponts à fûts : appel d'offres lancé le 19/10/2012 et déclaré sans suite le 21/03/2013 2 plis (BECKER & SOHNE, STERIL EQUIP), dossier de suivi de consultation, avis d'annulation Lot 16E : Traitement d'eau / station de lavage : appel d'offres lancé le 19/10/2012 et déclaré sans suite le 05/03/2013 3 plis (AQUAPROCESS, OLM, MONTANIER), dossier de suivi de consultation, avis d'annulation	JO2	KI	6
Y	3201	MAR	4659	MARCHE Y 2012 10492 M - LOT 8 METALLERIE / BRISE SOLEIL - DEPOT BUS COLOMIERS	TITULAIRE : SATI FRANCE	Marché Y 2012 10492 M concernant le lot 8 métallerie / brise soleil - dépôt bus de Colomiers TITULAIRE : SATI FRANCE Original du marché, suivi de consultation, offre rejetée + résidu de l'offre du titulaire avis de résultat de marché Avenant n°1 décembre 2014	JO2	IH	2
Y	3201	OFF	4686	OFFRES DES ENTREPRISES - LOT 13 GENIE CLIMATIQUE INSTALLATIONS SANITAIRES,,,	OFFRES NON RETENUES	Offres non retenues des entreprises pour le lot 13 Génie climatique, installations sanitaires, fluides spéciaux, huilerie - travaux de construction du 3ème dépôt bus de Colomiers -Ttunzini - Agtherm - Spie Batignolles - Eiffage energie - Cofely axima - Geniclim midi-pyrénées	JO2	LF	3

Y	3201	DOE	4922	DOE DTE LOT 9 - FAUX PLAFONDS CLOISONS DOUBLAGES - 3° DEPOT BUS COLOMIERS	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: RB AMENAGEMENT	Dossier des ouvrages exécutés (doe) et DTE Faux plafonds, cloisons, doublages - 3° dépôt bus de Colomiers Titulaire : RB AMENAGEMENT	JO2	BH	3	Y	Y	3201	DOE	4924	DOE SYSTEME PRIORITE BUS AUX CARREFOURS - 3° DEPOT BUS COLOMIERS	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: COMATIS	Dossier des ouvrages exécutés (doe) et DTE Système de priorité bus aux carrefours - 3° dépôt bus de Colomiers Titulaire : COMATIS	JO2	BH	3	Y	3201	DOE	4925	DOE DTE LOT 18 ESPACES VERTS MUR VEGETAL - 3° DEPOT BUS COLOMIERS	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: CAUSSAT	Dossier des ouvrages exécutés (doe) et DTE Espaces verts et mur végétal - 3° dépôt bus de Colomiers Titulaire : CAUSSAT	JO2	XX	99	Y	3201	DOE	4926	DOE DTE LOT 1 VRD CLOTURES PORTAILS - 3° DEPOT BUS DE COLOMIERS	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: MALET/INEO	Dossier des ouvrages exécutés (doe) et DTE VRD clôtures, portails - 3° dépôt bus de Colomiers Titulaire : MALET INEO	JO2	BD	5	Y	3201	DOE	4927	DOE DTE LOT 3 CHARPENTE METALLIQUE ET BOIS - PONTS ROULANTS - 3° DEPOT BUS COL	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: DL GARONNE	Dossier des ouvrages exécutés (doe) et DTE Charpente métallique et bois, ponts roulants - 3° dépôt bus de Colomiers Titulaire : DL GARONNE	JO2	BE	5	Y	3201	DOE	4928	DOE DTE LOT 14 ELECTRICITE CFO CFA - 3° DEPOT BUS DE COLOMIERS - 1/2	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: EIFFAGE ENERGIE	Dossier des ouvrages exécutés (doe) et DTE Electricité, CFO, CFA - 3° dépôt bus de Colomiers Titulaire : EIFFAGE ENERGIE	JO2	BE	5	Y	3201	DOE	4929	DOE DTE LOT 14 ELECTRICITE CFO CFA - 3° DEPOT BUS DE COLOMIERS - 2/2	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: EIFFAGE ENERGIE	Dossier des ouvrages exécutés (doe) et DTE Electricité, CFO, CFA - 3° dépôt bus de Colomiers Titulaire : EIFFAGE ENERGIE	JO2	LB	3	Y	3201	DOE	4931	DOE DTE LOT 2 GROS OEUVRE - 3° DEPOT BUS COLOMIERS - 1/2	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: EIFFAGE CONSTRUCTION	Dossier des ouvrages exécutés (doe) et DTE Gros oeuvre, 3° dépôt bus de Colomiers Titulaire : EIFFAGE CONSTRUCTION	JO2	AH	7	Y	3201	DOE	4932	DOE DTE LOT 2 GROS OEUVRE - 3° DEPOT BUS COLOMIERS - 2/2	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: EIFFAGE CONSTRUCTION	Dossier des ouvrages exécutés (doe) et DTE Gros oeuvre, 3° dépôt bus de Colomiers Titulaire : EIFFAGE CONSTRUCTION	JO2	AF	6	Y	3201	DOE	4934	DOE DTE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE CARNET - 3° DEPOT BUS COLOMIERS	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: SCAN COIN	Dossier des ouvrages exécutés (doe) et DTE Distributeur automatique de carnet - 3° dépôt bus de Colomiers Titulaire : SCAN COIN	JO2	BE	6	Y	3201	DOE	4939	DOE DTE LOT 16D - STATION SERVICE - 3° DEPOT BUS COLOMIERS	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: SADRIN RAPIN	Dossier des ouvrages exécutés (doe) et DTE lot 16d Station service - 3° dépôt bus de Colomiers Titulaire : SADRIN RAPIN	JO2	BE	6	Y	3201	DOE	4940	DOE DTE LOT 16C - BANC DE TEST/FREINAGE - 3° DEPOT BUS DE COLOMIERS	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: ACTIA MULLER	Dossier des ouvrages exécutés (doe) et DTE lot 16c Banc de freinage - 3° dépôt bus de Colomiers Titulaire : Actia muller	JO2	BE	6
---	------	-----	------	---	---	--	-----	----	---	---	---	------	-----	------	--	--	---	-----	----	---	---	------	-----	------	---	--	---	-----	----	----	---	------	-----	------	---	---	--	-----	----	---	---	------	-----	------	--	---	--	-----	----	---	---	------	-----	------	--	--	--	-----	----	---	---	------	-----	------	--	--	--	-----	----	---	---	------	-----	------	--	---	--	-----	----	---	---	------	-----	------	--	---	--	-----	----	---	---	------	-----	------	---	--	---	-----	----	---	---	------	-----	------	--	---	---	-----	----	---	---	------	-----	------	---	---	--	-----	----	---

Accusé de réception en préfecture
031-253100101902012-20190206-8-8D-DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Y	3201	DOE	4941	DOE DTE LOT 16B PONT A FUTS - 3° DEPOT BUS DE COLOMIERS	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: J.A BECKER	Dossier des ouvrages exécutés (doe) et DTE lot 16b pont à fûts - 3° dépôt bus de Colomiers Titulaire : J.A Becker	JO2	BE	6
Y	3201	DOE	4942	DOE DTE LOT 19 - AMENAGEMENT SALLE PRISE DE SERVICE - 3° DEPOT BUS COLOMIERS	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: CIMSO	Dossier des ouvrages exécutés (doe) et DTE Aménagement salle prise de service - 3° dépôt bus de Colomiers Titulaire : CIMSO	JO2	BE	6
Y	3201	DOE	4943	DOE DTE LOT 5 - VETURE - 3° DEPOT BUS COLOMIERS	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: SMAC	Dossier des ouvrages exécutés (doe) et DTE Vétûre - 3° dépôt bus de Colomiers Titulaire : SMAC	JO2	BE	6
Y	3201	DOE	4944	DOE DTE LOT 4 - COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE - 3° DEPOT BUS COLOMIERS	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: SMAC	Dossier des ouvrages exécutés (doe) et DTE concernant la couverture, étanchéité, bardage - 3° dépôt bus de Colomiers Titulaire : SMAC	JO2	BB	4
Y	3201	DOE	4958	DOE DTE LOT 13 - GENIE CLIMATIQUE - 3° DEPOT BUS DE COLOMIERS	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TITULAIRE : GCM	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et DTE pour le lot 13, 3ème dépôt bus de Colomiers Titulaire : GCM	JO2	BE	3
Y	3201	MAR	5017	GESTION DE MARCHE I 2012 10494 LOT 10 MENUISERIE INTERIEURE DEL TEDESCO	GESTION DE MARCHE I 2012 10494 LOT 10 MENUISERIE INTERIEURE DEL TEDESCO	GESTION DE MARCHE I 2012 10494 LOT 10 MENUISERIE INTERIEURE DEL TEDESCO DOSSIER ADMINISTRATIF ETATS D ACOMPTE	JO2	BE	3
Y	3201	MAR	5019	GESTION DE MARCHE Y 2014 12050 LOT 19 AGENCEMENT MEUBLES CIMSO	GESTION DE MARCHE Y 2014 12050 LOT 19 AGENCEMENT MEUBLES CIMSO	GESTION DE MARCHE Y 2014 12050 LOT 19 AGENCEMENT MEUBLES CIMSO DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	BB	4
Y	3201	MAR	5033	GESTION MARCHE Y 2012 10449 LOT 1 VRD MALET INEO	GESTION MARCHE Y 2012 10449 LOT 1 VRD MALET INEO	GESTION MARCHE Y 2012 10449 LOT 1 VRD MALET INEO DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	BG	7
Y	9977	MAR	5082	GESTION MARCHE Y 2012 9977 TRAVAUX DEMOLITION DEPOLUTION CASSIN	GESTION MARCHE Y 2012 9977 TRAVAUX DEMOLITION DEPOLUTION CASSIN	GESTION MARCHE Y 2012 9977 TRAVAUX DEMOLITION DEPOLUTION CASSIN DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
Y	9358	MAR	5083	GESTION MARCHE Y 2011 9358 MOE DEMOLITION ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT	GESTION MARCHE Y 2011 9358 MOE DEMOLITION ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT	GESTION MARCHE Y 2011 9358 MOE DEMOLITION ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	OB	6

Y	8202	PCO	5132	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22	PROCES VERBAL DE CONSTAT AFFICHAGE	PERMIS DE DEMOLIR 1 A 22
---	------	-----	------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Y	3201	MAR	5194	ORIGINAL MARCHE Y 2014 12188 CASSIN DEMOLITION MAISONS TEISSEIRE	ORIGINAL MARCHE Y 2014 12188 CASSIN DEMOLITION MAISONS TEISSEIRE	ORIGINAL MARCHE Y 2014 12188 CASSIN DEMOLITION MAISONS TEISSEIRE OFFRE REJETEE DECUTIS ET STTL	JO2	KB	6
Y	8203	MAR	5210	MARCHES AMO INSERTATIONS SOCIALES	MARCHES AMO INSERTATIONS SOCIALES	MARCHES AMO INSERTATIONS SOCIALES	JO2	LB	2
Y	3201	MAR	5256	GESTION MARCHE Y 2012 10487 DL GARONNE LAMECOL LOT 3 CHARPENTE	GESTION MARCHE Y 2012 10487 DL GARONNE LAMECOL LOT 3 CHARPENTE	GESTION MARCHE Y 2012 10487 DL GARONNE LAMECOL LOT 3 CHARPENTE DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	LB	5
Y	3201	MAR	5279	GESTION MARCHE Y 2012 10492 SATI LOT 8 METALLERIE	GESTION MARCHE Y 2012 10492 SATI LOT 8 METALLERIE	GESTION MARCHE Y 2012 10492 SATI LOT 8 METALLERIE DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	LB	5
Y	3201	MAR	5280	GESTION MARCHE Y 2012 10493 RB AMENAGEMENT LOT 9 FAUX PLAFONDS	GESTION MARCHE Y 2012 10493 RB AMENAGEMENT LOT 9 FAUX PLAFONDS	GESTION MARCHE Y 2012 10493 RB AMENAGEMENT LOT 9 FAUX PLAFONDS DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	KC	3
Y	3201	MAR	5314	GESTION MARCHE Y 2012 10499 ORONA LOT 15 ASCENSEURS	GESTION MARCHE Y 2012 10499 ORONA LOT 15 ASCENSEURS	GESTION MARCHE Y 2012 10499 ORONA LOT 15 ASCENSEURS DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
Y	3201	MAR	5326	GESTION MARCHE Y 2012 10506 CAUSSAT ESPACES VERTS	GESTION MARCHE Y 2012 10506 CAUSSAT ESPACES VERTS	GESTION MARCHE Y 2012 10506 CAUSSAT ESPACES VERTS DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
Y	3201	MAR	5327	GESTION MARCHE Y 2012 10470 COMATIS PRIORITE BUS	GESTION MARCHE Y 2012 10470 COMATIS PRIORITE BUS	GESTION MARCHE Y 2012 10470 COMATIS PRIORITE BUS DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
Y	7204	MAR	5328	GESTION MARCHE Y 2011 9284 HYDROGEOTECHNIQUE ETUDES GEOTECHNIQUES	GESTION MARCHE Y 2011 9284 HYDROGEOTECHNIQUE ETUDES GEOTECHNIQUES	GESTION MARCHE Y 2011 9284 HYDROGEOTECHNIQUE ETUDES GEOTECHNIQUES DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	99
Y	3201	MAR	5344	Veture Lot 5 SYCA SYSTEMS	Gestion de marché n° Y 2012 10489 M	Gestion de marché Veture Lot 5 SYCA SYSTEMS March" n° Y 2012 10489 M : OS, BE, courriers, factures, état d'acomptes mensuels, état du solde ,,,	JO2	XX	99
Y	3201	MAR	5346	Distributeurs automatique de carnets SCAN COIN DAC	Gestion de Marché n° Y 2012 10469 M	Gestion de marché Distributeurs automatique de carnets SCAN COIN DAC Marché n° Y 2012 10469 M : OS, BE, courriers, factures etc ,,,	JO2	XX	99
Y	3201	MAR	5348	LOT 7 + Veture : Porte Sectionnelles - 3eme Depot	Gestion de Marché n° Y 2012 10491 M	Gestion de marché LOT 7 + Veture : Porte Sectionnelles - 3eme Depot Marché n° Y 2012 10491 M : OS, BE, courriers, factures, éta d'acomptes mensuels ,,,	JO2	XX	99
Y	7204	MAR	5371	Levés TOPO SCP BERTHEAU ST CRIQ 3eme DEPOT	Gestion de marché n° Y 2011 9285 M	Levés TOPO SCP BERTHEAU ST CRIQ 3eme DEPOT Gestion de marché n° Y 2011 9285 M: OS, BE, courriers, factures, état d'acomptes, etc,,,	JO2	XX	99

Y	3201	MAR	5393	TRAVAUX DEPOT BUS DE COLOMIERS	TITULAIRE: SMAC	gestion de Marché concernant les travaux - lot 4 couverture / étanchéité / bardage - titulaire SMAC	JO2	XX	99	Y	3201	MAR	5395	GESTION DE MARCHÉ Y 2012 10498 M TRAVAUX DEPOT BUS DE COLOMIERS	EIFAGE	gestion de marché concernant les travaux dépot bus de Colomiers Y 2012 10498 M - lot 14 - Electricité courants forts/courants faibles - titulaire : Eiffage Energie	JO2	XX	99	Y	3202	MAR	5409	GESTION DE MARCHÉ Y 2012 10486 M - LOT 2 GROS OEUVRE	TITULAIRE: EIFAGE CONSTRUCTION	Gestion de marché Y 2012 10486 M concernant le lot 2 gros oeuvre Titulaire : Eiffage construction	JO2	XX	99	Y	3201	MAR	5414	GESTION MARCHÉ Y 2012 10502 M - LOT 16C BANC DE TEST / FREINAGE - DEPOT BUS COL	TITULAIRE : ACTIA MULLER	Gestion de Marché Y 2012 10502 M concernant le lot 16C Banc de test / freinage, dépôt bus de Colomiers TITULAIRE : ACTIA MULLER	JO2		0	Y	7303	MAR	5419	GESTION DE MARCHÉ Y 2012 10034 M - REPROGRAPHIE - 3EME DEPOT BUS COLOMIERS	COPY COLOR	GESTION DE MARCHÉ Y 2012 10034 M - REPROGRAPHIE - 3EME DEPOT BUS COLOMIERS TITULAIRE : COPY COLOR	JO2	XX	99	Y	3201	MAR	5426	GESTION DE MARCHÉ Y 2012 10505 LOT 17 CUISINE	CUISINES CAPITOLE SERVICES	GESTION DE MARCHÉ Y 2012 10505 LOT 17 CUISINE - CUISINES CAPITOLE SERVICES	JO2	XX	99	Y	3201	MAR	5427	GESTION DE MARCHÉ Y 2012 10496 M - LOT 12 peinture	titulaire : SPIDECO Ariège	GESTION DE MARCHÉ Y 2012 10496 M - LOT 12 peinture - titulaire : SPIDECO Ariège	JO2	xx	0	Y	3201	MAR	5428	GESTION DE MARCHÉ Y 2012 10495 M - LOT 11 carrelage	Titulaire : TECHN CERAM	GESTION DE MARCHÉ Y 2012 10495 M - LOT 11 carrelage - Titulaire : TECHN CERAM	JO2	XX	99	Y	3201	DOE	5436	DOE LOCAUX SYNDICAUX 3ème DEPOT BUS COLOMIERS	DOE LOCAUX SYNDICAUX DEPOT BUS COLOMIERS	DOE LOCAUX SYNDICAUX DEPOT BUS COMIERS : LOT 1 VRD MALET LOT 2 CLOS COUVERT BOUARDARIOS LOT 3 SECOND OEUVRE etp/cimso/cermso/s/techniceram (ELECTRICITE) EIFAGE DOSSIER SSI			0	Y	3201	MAR	5455	GESTION DE MARCHÉ Y 2012 10490 M - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM	CARRE ALUMINIUM	GESTION DE MARCHÉ Y 2012 10490 M - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - CARRE ALUMINIUM			0	Y	3201	OFF	5470	CONSTRUCTION LOCAUX SYNDICAUX ET SS TRAITANT - DEPOT BUS COLOMIERS	CONSULTATION DECLAREE SANS SUITE	CONSTRUCTION LOCAUX SYNDICAUX ET SS TRAITANT - DEPOT BUS COLOMIERS CONSULTATION DECLAREE SANS SUITE LE 10/02/2016 - DOSSIER DE CONSULTATION - DECISION DU MOA - AVIS SS SUITE			0
---	------	-----	------	--------------------------------	-----------------	---	-----	----	----	---	------	-----	------	--	--------	--	-----	----	----	---	------	-----	------	---	--------------------------------	---	-----	----	----	---	------	-----	------	---	--------------------------	--	-----	--	---	---	------	-----	------	--	------------	---	-----	----	----	---	------	-----	------	--	----------------------------	---	-----	----	----	---	------	-----	------	---	----------------------------	--	-----	----	---	---	------	-----	------	--	-------------------------	---	-----	----	----	---	------	-----	------	--	---	---	--	--	---	---	------	-----	------	---	-----------------	--	--	--	---	---	------	-----	------	---	----------------------------------	---	--	--	---

ANNEXE 3 – DEPOT BUS DE COLOMIERS
Contentieux et litiges

1 MARCHE Y-2012-10500-M | EUROPA

Notification du marché	26/06/2013
Lot concerné	Lot n°16a- Cabine de peinture – Aire de présentation – Cabine polyester
Date de réception	30/04/2015

22/06/2016 : courrier envoyé à EUROPA pour leur signaler que les désordres étaient toujours d'actualité malgré plusieurs relances.

18/07/2016 : mise en demeure envoyée à EUROPA, leur indiquant que les travaux seraient exécutés à leurs frais et risques s'ils ne réalisaient pas les prestations dues.

10/08/2017 : courrier envoyé à EUROPA, leur indiquant que les travaux allaient être confiés (à leurs frais et risques) à une tierce entreprise.

04/09/2017 : intervention de l'entreprise SOTIS, pour un montant de 18 840 EUR HT (devis du 04/08/2017).

06/07/2018 : courrier envoyé à la caution (LCL) pour avoir confirmation du montant garanti (36 346,32 €).

31/08/2018 : dossier constitué et envoyé à LCL pour mise en œuvre de la GAPD.

21/09/2018 : courrier de réponse de LCL nous indiquant que le dossier était à renvoyer en RAR.

01/10/2018 : dossier renvoyé en RAR à LCL.

05/12/2018 : courrier de relance envoyé à LCL du fait de leur absence de réponse.

18/12/2018 : fax de relance envoyé à LCL.

17/01/2019 :

- **Courrier de LCL nous signifiant le déblocage des fonds.**
- **Un chèque de 18 840,00 € HT est joint à l'envoi.**

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

ANNEXE 3 – DEPOT BUS DE COLOMIERS
Contentieux et litiges

1 MARCHE Y-2012-10500-M | EUROPA

Notification du marché	26/06/2013
Lot concerné	Lot n°16a- Cabine de peinture – Aire de présentation – Cabine polyester
Date de réception	30/04/2015

22/06/2016 : courrier envoyé à EUROPA pour leur signaler que les désordres étaient toujours d'actualité malgré plusieurs relances.

18/07/2016 : mise en demeure envoyée à EUROPA, leur indiquant que les travaux seraient exécutés à leurs frais et risques s'ils ne réalisaient pas les prestations dues.

10/08/2017 : courrier envoyé à EUROPA, leur indiquant que les travaux allaient être confiés (à leurs frais et risques) à une tierce entreprise.

04/09/2017 : intervention de l'entreprise SOTIS, pour un montant de 18 840 EUR HT (devis du 04/08/2017).

06/07/2018 : courrier envoyé à la caution (LCL) pour avoir confirmation du montant garanti (36 346,32 €).

31/08/2018 : dossier constitué et envoyé à LCL pour mise en œuvre de la GAPD.

21/09/2018 : courrier de réponse de LCL nous indiquant que le dossier était à renvoyer en RAR.

01/10/2018 : dossier renvoyé en RAR à LCL.

05/12/2018 : courrier de relance envoyé à LCL du fait de leur absence de réponse.

18/12/2018 : fax de relance envoyé à LCL.

17/01/2019 :

- **Courrier de LCL nous signifiant le déblocage des fonds.**
- **Un chèque de 18 840,00 € HT est joint à l'envoi.**

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

PROJET : y 3EME DEPOT - SYNTHESE ENVELOPPES EN VALEUR COURANTE - (EN EURO)

Code envel oppe	Libell�	Total commandes HT	% d'avancement	Avances	Avance facultative	Approvisionnement	Prestations	Autres d�penses	Retenues particuli�res	Primes	P�nalit�s	Actualisation / R�vision	Sinistres	Contribution d'assurance	Produits financiers	Recettes diverses	Ecart euro	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC	Int�r�ts moratoires	Retenue de garantie	TOTAL NAP
1	ACQUISITIONS	22 787,34	100,00%				22 787,34											22 787,34	715,51	23 502,85			23 502,85
11	Acquisitions fonci�res	16 590,00	100,00%				16 590,00											16 590,00		16 590,00			16 590,00
1101	Acquisitions	16 590,00	100,00%				16 590,00											16 590,00		16 590,00			16 590,00
12	Frais/acquisitions	6 197,34	100,00%				6 197,34											6 197,34	715,51	6 912,85			6 912,85
1201	Frais/acquisitions	6 197,34	100,00%				6 197,34											6 197,34	715,51	6 912,85			6 912,85
2	DEVIATION RESEAUX	42 400,22	91,55%				38 817,95											38 817,95	7 348,67	46 166,62			46 166,62
21	D�viation de r�seaux	42 400,22	91,55%				38 817,95											38 817,95	7 348,67	46 166,62			46 166,62
2101	D�viation de r�seaux	42 400,22	91,55%				38 817,95											38 817,95	7 348,67	46 166,62			46 166,62
3	TRAVAUX	26 300 399,23	99,77%				26 240 090,79	-22 000,00		22 000,00	-16 662,86	18 067,46						26 241 495,39	5 217 483,13	31 458 978,52		0,01	31 458 978,53
31	Travaux pr�paratoires	1 681 409,26	99,99%				1 681 359,26											1 681 359,26	329 690,87	2 011 050,13			2 011 050,13
3101	Travaux pr�paratoires	1 681 409,26	99,99%				1 681 359,26											1 681 359,26	329 690,87	2 011 050,13			2 011 050,13
32	Am�nagements	24 618 989,97	99,75%				24 558 731,53	-22 000,00		22 000,00	-16 662,86	18 067,46						24 560 136,13	4 887 792,26	29 447 928,39		0,01	29 447 928,40
3201	Travaux et �quipements	24 618 989,97	99,75%				24 558 731,53	-22 000,00		22 000,00	-16 662,86	18 067,46						24 560 136,13	4 887 792,26	29 447 928,39		0,01	29 447 928,40
7	PRESTATIONS INTELLECTUELL	3 625 875,44	96,90%				3 513 747,65					94 265,61						3 608 013,26	707 556,51	4 315 569,77			4 315 569,77
72	Prestat� intellectuelles	3 443 106,06	98,07%				3 376 704,06					90 951,93						3 467 655,99	683 374,22	4 151 030,21			4 151 030,21
7201	MOE s�curisat� r�alisat�	3 165 721,06	99,77%				3 158 571,06					85 006,19						3 243 577,25	639 150,63	3 882 727,88			3 882 727,88
7202	Mission CSPS	25 790,00	90,58%				23 362,50					935,3						24 297,80	4 839,42	29 137,22			29 137,22
7203	Contr�le technique	102 300,00	97,80%				100 050,00					3 429,90						103 479,90	20 442,48	123 922,38			123 922,38
7204	G�otechnique	100 000,00	65,51%				65 515,50					1 512,68						67 028,18	13 174,69	80 202,87			80 202,87
7205	Etudes diverses	49 295,00	59,24%				29 205,00					67,86						29 272,86	5 767,00	35 039,86			35 039,86
73	Autres d�penses	182 769,38	74,98%				137 043,59					3 313,68						140 357,27	24 182,29	164 539,56			164 539,56
7303	D�p. li�es aux consultat�	182 769,38	74,98%				137 043,59					3 313,68						140 357,27	24 182,29	164 539,56			164 539,56
8	PREST LIEES A INVESTISST	2 254 935,78	97,39%				2 196 292,70					83 192,92						2 279 485,62	319 996,56	2 599 482,18			2 599 482,18
81	Publics/riverains	28 750,00	89,04%				25 600,51											25 600,51		25 600,51			25 600,51
8101	Insertion sociale	28 750,00	89,04%				25 600,51											25 600,51		25 600,51			25 600,51
82	Autres d�penses hors tvx	1 034 745,78	96,93%				1 003 082,19					288,52						1 003 370,71	72 623,14	1 075 993,85			1 075 993,85
8201	Assurances	387 008,67	98,73%				382 118,67					288,52						382 407,19	2 885,35	385 292,54			385 292,54
8202	Frais divers	27 602,06	77,40%				21 365,88											21 365,88	3 186,54	24 552,42			24 552,42
8203	Taxes li�es investissemen	259 668,27	100,00%				259 668,27											259 668,27		259 668,27			259 668,27
8204	Gardiennage et conso	340 466,78	99,73%				339 559,37											339 559,37	66 478,73	406 038,10			406 038,10
8209	CN polyexpert	20 000,00	1,85%				370											370	72,52	442,52			442,52
83	Mission SMAT	1 191 440,00	97,99%				1 167 610,00					82 904,40						1 250 514,40	247 373,42	1 497 887,82			1 497 887,82
8301	R�mun�ration SMAT	1 191 440,00	97,99%				1 167 610,00					82 904,40						1 250 514,40	247 373,42	1 497 887,82			1 497 887,82
TOTAL		32 246 398,01	4,86				32 011 736,43	-22 000,00		22 000,00	-16 662,86	195 525,99						32 190 599,56	6 253 100,38	38 443 699,94		0,01	38 443 699,95

Accus  de r ception en pr fecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de t l transmission : 12/02/2019
Date de r ception pr fecture : 12/02/2019

PROJET : y 3EME DEPOT - Gestion d'opération en valeur projet - (EN EURO)

Intitulé		Dernière MAJ	Engagements		
Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant enveloppe	Cumul AD	Cumul commandes	% cde / env
1	ACQUISITIONS	22 000,00	21 752,00	21 654,32	98,42
11	Acquisitions foncières	16 000,00	15 794,00	15 785,90	98,66
1101	Acquisitions	16 000,00	15 794,00	15 785,90	98,66
12	Frais/acquisitions	6 000,00	5 958,00	5 868,42	97,8
1201	Frais/acquisitions	6 000,00	5 958,00	5 868,42	97,8
13	Frais accessoires	0	0	0	0
2	DEVIATION RESEAUX	40 400,00	40 383,00	40 246,64	99,62
21	Dévation de réseaux	40 400,00	40 383,00	40 246,64	99,62
2101	Dévation de réseaux	40 400,00	40 383,00	40 246,64	99,62
3	TRAVAUX	25 056 100,00	25 047 750,00	25 026 637,46	99,88
31	Travaux préparatoires	1 606 100,00	1 606 077,00	1 606 057,12	99,99
3101	Travaux préparatoires	1 606 100,00	1 606 077,00	1 606 057,12	99,99
32	Aménagements	23 450 000,00	23 441 673,00	23 420 580,34	99,87
3201	Travaux et équipements	23 450 000,00	23 441 673,00	23 420 580,34	99,87
3202	Supprimée	0	0	0	0
7	PRESTATIONS INTELLECTUELL	3 558 200,00	3 542 450,00	3 539 278,21	99,46
72	Prestat° intellectuelles	3 368 200,00	3 362 502,00	3 362 176,39	99,82
7201	MOE sécurisat° réalisé°	3 097 000,00	3 091 930,00	3 091 904,66	99,83
7202	Mission CSPS	25 300,00	25 300,00	25 217,57	99,67
7203	Contrôle technique	100 100,00	100 100,00	100 029,34	99,92
7204	Géotechnique	97 800,00	97 784,00	97 780,39	99,97
7205	Etudes diverses	48 000,00	47 388,00	47 244,43	98,42
73	Autres dépenses	190 000,00	179 948,00	177 101,82	93,21
7303	Dép. liées aux consultat°	190 000,00	179 948,00	177 101,82	93,21
8	PREST LIEES A INVESTISST	2 224 740,00	2 213 737,00	2 209 036,20	99,29
81	Publics/riverains	30 000,00	27 864,00	27 815,40	92,71
8101	Insertion sociale	30 000,00	27 864,00	27 815,40	92,71
82	Autres dépenses hors tvx	1 003 300,00	994 433,00	989 780,80	98,65
8201	Assurances	372 000,00	371 178,00	369 668,51	99,37
8202	Frais divers	31 200,00	23 384,00	22 719,55	72,81
8203	Taxes liées investissemen	246 000,00	246 000,00	245 842,43	99,93
8204	Gardiennage et conso	335 000,00	334 783,00	332 462,70	99,24
8209	CN polyexpert	19 100,00	19 088,00	19 087,61	99,93
83	Mission SMAT	1 191 440,00	1 191 440,00	1 191 440,00	100
8301	Rémunération SMAT	1 191 440,00	1 191 440,00	1 191 440,00	100
9	PROVISION GLOBALE	398 560,00	0	0	0
99	Provision globale	398 560,00	0	0	0
9999	Provision globale	398 560,00	0	0	0
TOTAL		31 300 000,00	30 866 072,00	30 836 852,83	98,52

Réalisations			
Avances	Travaux et prestations	Total avances + travaux et prestations	% réalisation / env
0	21 654,31	21 654,31	98,42
0	15 785,90	15 785,90	98,66
0	15 785,90	15 785,90	98,66
0	5 868,41	5 868,41	97,8
0	5 868,41	5 868,41	97,8
0	0	0	0
0	36 833,97	36 833,97	91,17
0	36 833,97	36 833,97	91,17
0	36 833,97	36 833,97	91,17
0	24 976 945,10	24 976 945,10	99,68
0	1 606 009,33	1 606 009,33	99,99
0	1 606 009,33	1 606 009,33	99,99
0	23 370 935,76	23 370 935,76	99,66
0	23 370 935,76	23 370 935,76	99,66
0	0	0	0
0	3 430 404,02	3 430 404,02	96,4
0	3 297 663,74	3 297 663,74	97,9
0	3 084 913,34	3 084 913,34	99,6
0	22 843,94	22 843,94	90,29
0	97 829,27	97 829,27	97,73
0	64 061,30	64 061,30	65,5
0	28 015,87	28 015,87	58,36
0	132 740,28	132 740,28	69,86
0	132 740,28	132 740,28	69,86
0	2 155 253,57	2 155 253,57	96,87
0	24 768,29	24 768,29	82,56
0	24 768,29	24 768,29	82,56
0	962 875,27	962 875,27	95,97
0	364 906,61	364 906,61	98,09
0	20 202,48	20 202,48	64,75
0	245 842,43	245 842,43	99,93
0	331 570,62	331 570,62	98,97
0	353,12	353,12	1,84
0	1 167 610,00	1 167 610,00	97,99
0	1 167 610,00	1 167 610,00	97,99
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0,00	30 621 090,97	30 621 090,97	97,83

PROJET : y 3EME DEPOT - TABLEAU DE GESTION EN VALEUR COURANTE PAR PROJET - (EN EURO) - Pour toutes les enveloppes N3 du projet

Code Env	N� AD	Code commande	N� Interne d�compte	Libell� court	Titulaire	Valeur commande ferme HT	Valeur commande cond. HT	Type de commande	N� externe d�compte	Date d�compte	Date �ch�ance	Date paiement	Avances	Travaux et prestations	Autres d�penses	R�vision des prix	P�nalit�s et primes	Contrats d'assurance	Escomptes et autres retenues	Total H.T.	Total T.V.A.	Total T.T.C.	Retenues de garanties	Int�r�ts moratoires
1				ACQUISITIONS		22 787,34								22 787,34						22 787,34	715,51	23 502,85		
11				Acquisitions fonci�res		16 590,00								16 590,00						16 590,00		16 590,00		
1101				Acquisitions		16 590,00								16 590,00						16 590,00		16 590,00		
1101	52	2012010664		APPRO COMPT� RSU	TRESOR PUBLIC	100,00		Achat sur facture						100,00						100,00		100,00		
1101	52	2012010664	Y2012001571						MA/GL/36121Y	13/11/2012	13/11/2012	16/11/2012		100,00						100,00		100,00		
1101	52	2013011549		PARCELLES BR232 ET BR233	SCP GARRIGOU FAURE LEGRIGEOIS	2 490,00		Achat sur facture						2 490,00						2 490,00		2 490,00		
1101	52	2013011549	Y2013001466						MA/GL/47011Y	07/08/2013	06/09/2013	18/09/2013		2 490,00						2 490,00		2 490,00		
1101	52	2015012290		ACTE DU 26/09/2014 RD 980 COLOMIERS CESSION DE TERRAINS NON BATIS	CONSEIL GENERAL HAUTE GARONNE	14 000,00		Achat sur facture						14 000,00						14 000,00		14 000,00		
1101	52	2015012290	Y2014001847						TITRE 43720	09/12/2014	08/01/2015	30/01/2015		14 000,00						14 000,00		14 000,00		
12				Frais/acquisitions		6 197,34								6 197,34						6 197,34	715,51	6 912,85		
1201				Frais/acquisitions		6 197,34								6 197,34						6 197,34	715,51	6 912,85		
1201	60			Frais li�s aux acquisitions		6 197,34								6 197,34						6 197,34	715,51	6 912,85		
1201	60	2013011550		FRAIS DEVIATION RESEAUX PAR INEO + 1300 � FRAIS ACTE	SCP GARRIGOU FAURE LEGRIGEOIS	4 950,60		Achat sur facture						4 950,60						4 950,60	568,11	5 668,11		
1201	60	2013011550	Y2013001467						MA/GL/47011Y	07/08/2013	06/09/2013	18/09/2013		4 950,60						4 950,60	568,11	5 668,11		
1201	60	2013011662		annul chrono p2013-1467 erreur de saisie tva	SCP GARRIGOU FAURE LEGRIGEOIS	4 950,60		Achat sur facture						4 950,60						4 950,60	568,11	5 668,11		
1201	60	2013011662	Y2013001984						regul	07/08/2013	07/08/2013	18/09/2013		4 950,60						4 950,60	568,11	5 668,11		
1201	60	2013011663		FRAIS/ACQUISITION PARCELLES BR232 ET BR 233 3EME DEPOT	SCP GARRIGOU FAURE LEGRIGEOIS	4 950,60		Achat sur facture						4 950,60						4 950,60	568,11	5 668,11		
1201	60	2013011663	Y2013001985						MA/GL/47011Y	07/08/2013	07/08/2013	18/09/2013		4 950,60						4 950,60	568,11	5 668,11		
1201	60	2013011740		ECHANGE BAREC ROUMEC	SCP GILLODES	1 410,00		Achat sur facture						1 410,00						1 410,00		1 410,00		
1201	60	2013011740	Y2013002192											1 410,00						1 410,00		1 410,00		
1201	60	2014012001		RBT FRAIS D'ACQUISITION OPPIDEA	SCP GARRIGOU FAURE LEGRIGEOIS	-178,26		Achat sur facture						-178,26						-178,26		-178,26		
1201	60	2014012001	Y2014000666						CPTE 00045835 OPPIDE	24/04/2014	05/06/2014	16/05/2014		-178,26						-178,26		-178,26		
1201	60	2015012291		ACTE DU 26/09/2014 RBT CSI RD 980 COLOMIERS	CONSEIL GENERAL HAUTE GARONNE	15,00		Achat sur facture						15,00						15,00		15,00		
1201	60	2015012291	Y2014001848						TITRE 43725	09/12/2014	08/01/2015	30/01/2015		15,00						15,00		15,00		
2				DEVIATION RESEAUX		42 400,22								38 817,95						38 817,95	7 348,67	46 166,62		
21				D�viation de r�seaux		42 400,22								38 817,95						38 817,95	7 348,67	46 166,62		
2101				D�viation de r�seaux		42 400,22								38 817,95						38 817,95	7 348,67	46 166,62		
2101	25			Trx raccordement RSQ hors CN		19 577,18								15 994,91						15 994,91	3 180,06	19 174,97		
2101	25	2012010439		DERAC HTA 65 CH DES RAMASSIERS	ERDF	4 727,05		Achat sur facture						4 727,05						4 727,05	926,50	5 653,55		
2101	25	2012010439	Y2012001085						A326/035817/1001	21/08/2012	20/08/2012	22/08/2012		4 727,05						4 727,05	926,50	5 653,55		
2101	25	2013011613		Raccordement au r�seau pour Ch des Ramassiers - Projet Y	GRDF	589,28		Achat sur facture						589,28						589,28	115,51	704,79		
2101	25	2013011613	Y2013001872						dos R36-1301339	16/07/2013	15/08/2013	11/10/2013		589,28						589,28	115,51	704,79		
2101	25	2014011976		RACCORD. 3E DEPOT CH. DES RAMASSIERS	GRDF	2 977,42		Achat sur facture						2 977,42						2 977,42	595,48	3 572,90		
2101	25	2014011976	Y2014000575						98377245	31/03/2014	07/05/2014	28/04/2014		2 977,42						2 977,42	595,48	3 572,90		
2101	25	2014011978		POSE NOUVEAU COMPTAGE CH. DES RAMASSIERS	GRDF	589,29		Achat sur facture						589,29						589,29	120,20	709,49		
2101	25	2014011978	Y2014000589						98377243 SOLDE	31/03/2014	30/04/2014	18/04/2014		589,29						589,29	120,20	709,49		
2101	25	2015012399		Raccordement photovolta�que au r�seau public �lec BT	ERDF	10 694,14		Achat sur facture						7 111,87						7 111,87	1 422,37	8 534,24		
2101	25	2015012399	Y2015000239						SDO-RP-2014-000182	05/03/2015	03/04/2015	11/03/2015		4 402,78						4 402,78	880,55	5 283,33		
2101	25	2015012399	Y2015000885						0326-690455967	08/08/2015	07/09/2015	12/08/2015		2 709,09						2 709,09	541,82	3 250,91		
2101	59			Alimentation d�p�t bus, atelier, bureaux, locaux		2 993,90								2 993,90						2 993,90	249,17	3 243,07		
2101	59	2013011386		POSE ET RACCORDEMENT DES POINTS 65 CH RAMASSIERS	ORANGE	1 777,75		Achat sur facture						1 777,75						1 777,75		1 777,75		
2101	59	2013011386	Y2013001311						F1-A87-PRO-13-007020	20/06/2013	12/07/2013	12/07/2013		1 777,75						1 777,75		1 777,75		
2101	59	2015012346		P10 ETUDE, suivi travx pose et raccordmt pts extr�mit�	ORANGE	1 216,15		Achat sur facture						1 216,15						1 216,15	249,17	1 465,32		
2101	59	2015012346	Y2015000114						Z15220011853	10/02/2015	12/03/2015	16/03/2015		1 216,15						1 216,15	249,17	1 465,32		
2101	62			Travaux de gaz																				
2101	66			Raccordement IND HTA / TISSEO		4 501,92								4 501,92						4 501,92	900,38	5 402,30		
2101	66	2014012068		RACCORD. RESEAU PUBLIC DISTRIB ELEC / DEVIS DF26/000269/001001	ERDF	4 501,92		Achat sur facture						4 501,92						4 501,92	900,38	5 402,30		
2101	66	2014012068	Y2014000858						DF26/000269	20/05/2014	20/06/2014	10/06/2014		2 701,15						2 701,15		2 701,15		
2101	66	2014012068	Y2014001211						0326-690412457	28/08/2014	26/09/2014	09/09/2014		1 800,77						1 800,77	900,38	2 701,15		
2101	67			Branchement d'adduction d'eau potable		15 327,22								15 327,22						15 327,22	3 019,06	18 346,28		
2101	67	2014012116		BRANCHEMENT ADDUCTION EAU CHEMIN FABRE EGLANTINE COLOMIERS	CUGT	14 756,13		Achat sur facture						14 756,13						14 756,13	2 951,23	17 707,36		
2101	67	2014012116	Y2014001031						Z44AA2014AEP	02/07/2014	01/08/2014	17/07/2014		14 756,13						14 756,13	2 951,23	17 707,36		
2101	67	2014012185		POSE COMPTEUR 65 CH. DES RAMASSIERS COLOMIERS - INSTALLATION 9016SF	CUGT	459,39		Achat sur facture						459,39						459,39	45,94	505,33		
2101	67	2014012185	Y2014001338						1000514500070	17/09/2014	17/10/2014	14/10/2014		459,39						459,39	45,94	505,33		
2101	67	2014012275		DEPOSE COMPTEUR 65 CH. DES RAMASSIERS COLOMIERS (INSTALLATION 24178F)	CUGT	111,70		Achat sur facture						111,70						111,70	21,89	133,59		
2101	67	2014012275	Y2014001763						2014/881628401480012	28/11/2014	28/12/2014	05/01/2015		111,70						111,70	21,89	133,59		
3				TRAVAUX		26 300 399,23							0,00	26 240 090,79	-22 000,00	18 067,46	5 337,14			26 241 495,39	5 217 483,13	31 458 978,52		0,01
31				Travaux pr�paratoires		1 681 409,26								1 681 359,26						1 681 359,26	329 690,87	2 011 050,13		
3101				Travaux pr�paratoires		1 681 409,26								1 681 359,26						1 681 359,26	329 690,87	2 011 050,13		
3101	17			Travaux D�molition & D�pollution		1 669 195,70								1 669 145,70						1 669 145,70	327 341,67	1 996 487,37		
3101	17	2012009977		Travaux D�molition - D�pollution	CASSIN TP	1 669 195,70		March�						1 669 145,70						1 669 145,70	327 341,67	1 996 487,37		
3101	17	2012009977	Y2012001129						Y2012 9977 A1	26/07/2012	24/08/2012	19/09/2012		3 272,70						3 272,70	641,45	3 914,15		
3101	17	2012009977	Y2012001368						Y 2012 9977 A2	30/09/2012	02/11/2012	29/10/2012		77 528,05						77 528,05	1			

PROJET : y 3EME DEPOT - TABLEAU DE GESTION EN VALEUR COURANTE PAR PROJET - (EN EURO) - Pour toutes les enveloppes N3 du projet

Code Env	N� AD	Code commande	N� Interne d�compte	Libell� court	Titulaire	Valeur commande ferme HT	Valeur commande cond. HT	Type de commande	N� externe d�compte	Date d�compte	Date �ch�ance	Date paiement	Avances	Travaux et prestations	Autres d�penses	R�vision des prix	P�nalit�s et primes	Contrats d'assurance	Escomptes et autres retenues	Total H.T.	Total T.V.A.	Total T.T.C.	Retenues de garanties	Int�r�ts moratoires
3101	21	2012/010579	Y2012001374						96473793	11/10/2012	09/11/2012	30/10/2012		4 113,84						4 113,84	806,31	4 920,15		
32				Am�nagements		24 618 989,97							0,00	24 560 136,13	-22 000,00	18 067,46	5 337,14			24 560 136,13	4 887 792,26	29 447 928,39	0,01	
3201				Travaux et �quipements		24 618 989,97							0,00	24 560 136,13	-22 000,00	18 067,46	5 337,14			24 560 136,13	4 887 792,26	29 447 928,39		
3201	26			Lot 1 - VRD-CLOTURES-PORTAILS		3 538 103,84							0,00	3 513 040,17	-25 063,67					3 513 040,17	698 941,61	4 211 981,78		
3201	26	2012/010449		Lot 1 - VRD-CLOTURES-PORTAILS	G�pt MALET/INEO R�seaux SO	3 538 103,84		March�					0,00	3 538 103,84	-25 063,67					3 513 040,17	698 941,61	4 211 981,78		
3201	26	2012/010449	Y2013000150						Y10449L1 A1	31/01/2013	01/03/2013	25/02/2013	93 124,44							93 124,44	18 252,39	111 376,83		
3201	26	2012/010449	Y2013000398						Y 10449L1 OT1 A2	28/02/2013	05/04/2013	25/03/2013	-6 401,59	125 534,00						119 132,41	23 349,95	142 482,36		
3201	26	2012/010449	Y2013000523						Y 10449L1 A3	27/03/2013	19/04/2013	17/04/2013		163 811,50						163 811,50	32 107,05	195 918,55		
3201	26	2012/010449	Y2013000792						Y 2012 10449	30/04/2013	30/05/2013	28/05/2013		262 046,78						262 046,78	51 361,17	313 407,95		
3201	26	2012/010449	Y2013000971						Y10449L1 A5	30/05/2013	27/06/2013	14/06/2013		256 564,24						256 564,24	50 286,59	306 850,83		
3201	26	2012/010449	Y2013001574						Y 10449L1 A6	30/06/2013	01/08/2013	19/09/2013	-1 778,78	86 865,48						85 086,70	16 676,99	101 763,69		
3201	26	2012/010449	Y2013001759						Y 2012 10449 A7	31/08/2013	27/09/2013	29/10/2013		19 091,90		1 725,09				20 816,99	4 080,12	24 897,11		
3201	26	2012/010449	Y2014000321						Y10449L1A8	28/02/2014	28/03/2014	27/03/2014	-5 941,31	122 649,62						118 028,99	23 625,75	141 654,74		
3201	26	2012/010449	Y2014000551						Y10449L1A9	31/03/2014	18/04/2014	28/04/2014		262 089,18						262 613,36	52 522,67	315 136,03		
3201	26	2012/010449	Y2014000728						Y10449L1A10	30/04/2014	30/05/2014	27/05/2014		97 915,83						98 111,66	19 622,34	117 734,00		
3201	26	2012/010449	Y2014000857						Y10449L1A11	31/05/2014	27/06/2014	30/06/2014		70 141,05						70 491,76	14 098,35	84 590,11		
3201	26	2012/010449	Y2014001010						Y10449L1A12	30/06/2014	24/07/2014	29/07/2014		210 611,99		1 053,06				211 665,05	42 333,01	253 998,06		
3201	26	2012/010449	Y2014001130						Y10449L1A13	31/07/2014	27/08/2014	28/08/2014		119 643,77		-2 664,37				116 979,47	23 395,87	140 375,27		
3201	26	2012/010449	Y2014001249						Y 10449 A 14	31/08/2014	26/09/2014	18/09/2014		75 695,91		-543,05				75 152,86	15 036,90	90 183,42		
3201	26	2012/010449	Y2014001451						Y10449L1 A15	30/09/2014	29/10/2014	27/10/2014		131 761,95		-754,52				131 009,80	26 201,95	157 211,75		
3201	26	2012/010449	Y2014001545						Y10449L1 A16	31/10/2014	28/11/2014	28/11/2014	-12 980,00	394 694,97		-2 024,39				379 694,97	75 990,91	455 685,88		
3201	26	2012/010449	Y2014001669						Y10449 L1 A17	30/11/2014	19/12/2014	22/12/2014	-66 022,76	795 155,76		-1 590,31				727 542,69	145 772,64	873 315,33		
3201	26	2012/010449	Y2014001800						Y 10449 L1 A18	31/12/2014	16/01/2015	19/01/2015		116 073,76		-40,38				116 033,38	23 206,68	139 240,06		
3201	26	2012/010449	Y2015000099						Y 10449 L1 A19	31/01/2015	27/02/2015	24/02/2015		164 164,27		-164,16				164 000,11	32 800,02	196 800,13		
3201	26	2012/010449	Y2015000267						Y 10449 A 20	28/02/2015	27/03/2015	31/03/2015		46 152,60		-12 139,97				34 012,63	6 802,53	40 815,16		
3201	26	2012/010449	Y2015000672						Y 10449 L1 DG	30/04/2015	05/06/2015	20/07/2015		17 432,52		-10 312,07				7 120,45	1 424,07	8 544,52		
3201	26	2012/010449	Y2016000257						Y 10449 ODG	05/04/2016	05/05/2016	00/00/0000								96 785,45	19 357,09	116 142,54	0,00	
3201	27			DAC (Distributeurs de carn�ts)		98 100,00								98 100,00		-1 314,55				96 785,45	19 357,09	116 142,54		
3201	27	2012/010469		DAC (Distributeurs de carn�ts)	ISCAN COIN	98 100,00		March�						98 100,00		-1 314,55				96 785,45	19 357,09	116 142,54	0,00	
3201	27	2012/010469	Y2014001298						Y 10469 A 01	31/08/2014	25/09/2014	29/09/2014		68 494,04		824,04				69 494,04	13 898,81	83 392,85	-4 120,20	
3201	27	2012/010469	Y2015000206						Y10469 A2	31/01/2015	19/03/2015	16/03/2015		14 715,00		176,58				14 891,58	2 978,32	17 869,90	-882,90	
3201	27	2012/010469	Y2015000625						Y10469 A3	31/05/2015	03/07/2015	29/06/2015		14 715,00		176,58				14 891,58	2 978,32	17 869,90	-882,90	
3201	27	2012/010469	Y2015001014						Y10469 DG	30/06/2015	21/10/2015	22/07/2016				-2 491,75				-2 491,75	-498,36	-2 990,11		
3201	27	2012/010469	Y2016000502						RBT RG Y 2012 104	29/06/2016	29/07/2016	22/07/2016										5 886,00		
3201	28			Priorit� Bus		34 308,00								34 308,00		-1 132,16				33 175,84	6 635,17	39 811,01		
3201	28	2012/010470		Priorit� Bus	COMATIS	34 308,00		March�						34 308,00		-1 132,16				33 175,84	6 635,17	39 811,01		
3201	28	2012/010470	Y2015000573						Y 10470 A 01	26/05/2015	18/06/2015	09/06/2015		34 308,00		-1 132,16				33 175,84	6 635,17	39 811,01	-2 058,48	
3201	28	2012/010470	Y2015001021						Y 10470 DG	30/06/2015	22/10/2015	04/11/2015								33 175,84	6 635,17	39 811,01		
3201	28	2012/010470	Y2016000298						Y 10470 LIB RG	13/04/2016	13/05/2016	18/05/2016										2 058,48		
3201	30			GROS OEUVRE		4 069 150,36							0,00	4 069 150,36		16 159,64				4 085 309,98	809 754,46	4 895 064,44		
3201	30	2012/010486		GROS OEUVRE	EIFFAGE CONSTRUCTION	4 063 766,20		March�					0,00	4 063 766,18		16 159,64				4 079 925,82	808 677,63	4 888 603,45		
3201	30	2012/010486	Y2013001572						L10486L2 A1	31/07/2013	08/08/2013	09/09/2013	113 122,56							113 122,56	22 172,02	135 294,58		
3201	30	2012/010486	Y2013001761						Y 2012 10486 A2	03/10/2013	03/10/2013	29/10/2013		376 135,13		1 880,68				378 015,81	74 091,10	452 106,91		
3201	30	2012/010486	Y2013001861						Y 2012 10486 A3	30/09/2013	31/10/2013	30/10/2013	-194,93	381 937,82		1 909,69				383 852,58	75 195,91	458 848,49		
3201	30	2012/010486	Y2013002073						Y10486L2A4	31/10/2013	27/11/2013	22/11/2013	-6 339,02	375 166,56		1 875,83				370 703,37	67 657,86	443 361,23		
3201	30	2012/010486	Y2013002272						Y10486L2A5	31/12/2013	18/12/2013		-1 340,32	272 681,45		987,27				272 328,40	53 376,37	325 704,77		
3201	30	2012/010486	Y2013002459						Y 2012 10486 M A06	31/12/2013	17/01/2014	24/01/2014		413 271,34		1 853,09				414 924,43	81 325,19	496 249,62		
3201	30	2012/010486	Y2014000152						Y10486 L2 A7	31/01/2014	26/02/2014	20/02/2014	-3 408,15	304 709,52		2 118,84				302 520,21	60 517,67	363 037,88		
3201	30	2012/010486	Y2014000320						Y10486L2A8	28/02/2014	28/03/2014	27/03/2014	-3 688,43	261 902,92		665,67				258 880,16	51 792,31	310 672,47		
3201	30	2012/010486	Y2014000554						Y10486L2A9	31/03/2014	25/04/2014	28/04/2014	-44 908,09	342 621,49		995,33				298 708,73	59 922,87	358 631,60		
3201	30	2012/010486	Y2014000726						Y10486L2A10	30/04/2014	23/05/2014	27/05/2014	-53 243,62	381 136,77		2 046,27				329 939,42	66 200,30	396 139,72		
3201	30	2012/010486	Y2014000856						Y10486L2A11	31/05/2014	02/07/2014	30/06/2014		430 999,95		3 195,42				434 195,37	86 839,06	521 034,43		
3201	30	2012/010486	Y2014000972						Y10486L6A12	30/06/2014	25/07/2014	29/07/2014		157 932,13		1 051,56				158 983,69	31 796,74	190 780,43		
3201	30	2012/010486	Y2014001329						Y10486L2 A13	31/07/2014	22/08/2014	14/10/2014												

PROJET : y 3EME DEPOT - TABLEAU DE GESTION EN VALEUR COURANTE PAR PROJET - (EN EURO) - Pour toutes les enveloppes N3 du projet

Code Env	N� AD	Code commande	N� Interne d�compte	Libell� court	Titulaire	Valeur commande ferme HT	Valeur commande cond. HT	Type de commande	N� externe d�compte	Date d�compte	Date �ch�ance	Date paiement	Avances	Travaux et prestations	Autres d�penses	R�vision des prix	P�nalit�s et primes	Contrats d'assurance	Escomptes et autres retenues	Total H.T.	Total T.V.A.	Total T.T.C.	Retenues de garanties	Int�r�ts moratoires
3201	34	2012010490	Y2014001802						Y 10490 L6 A12	31/12/2014	16/01/2015	19/01/2015		24 752,25		-420,79				24 331,46	4 866,29	29 197,75		
3201	34	2012010490	Y2015000269						Y 10490 A 13	28/02/2015	27/03/2015	31/03/2015		40 596,74		-1 266,88				40 596,74	8 716,34	48 716,08		
3201	34	2012010490	Y2015000853						Y10490 L6 DG	31/03/2015	06/08/2015	13/11/2015		24 568,94		-1 344,06				23 224,88	4 644,96	27 869,86		
3201	35	2012010491		LOT 7 - PORTES SECTIONNELLES		415 026,00								415 026,00	-22 000,00	-5 765,18	22 000,00			409 260,82	81 852,16	491 112,98	0,00	
3201	35	2012010491		LOT 7 - PORTES SECTIONNELLES	ISYCA SYSTEMS	415 026,00		March�						415 026,00	-22 000,00	-5 765,18	22 000,00			409 260,82	81 852,16	491 112,98	0,00	
3201	35	2012010491	Y2014000720						Y 10491L7A1	31/03/2014	07/05/2014	27/05/2014		127 558,40		-2 423,61				125 134,79	25 026,96	150 161,75		
3201	35	2012010491	Y2014000818						Y10491L7A2	30/04/2014	19/06/2014	17/08/2014		80 016,00	-44 000,00	-1 760,35				34 255,65	6 851,13	41 106,78		
3201	35	2012010491	Y2014000889						Y10491L7A3	31/05/2014	04/07/2014	30/06/2014		26 588,00		-584,94				26 003,06	5 200,87	31 203,93		
3201	35	2012010491	Y2014001070						Y10491L7A4	30/06/2014	01/08/2014	18/09/2014		23 173,60	-22 000,00	-825,69				547,91	109,58	657,49		
3201	35	2012010491	Y2014001199						Y10491L7A5	31/07/2014	28/08/2014	18/09/2014		8 048,50		2 423,61				10 472,11	2 094,42	12 566,53		
3201	35	2012010491	Y2014001296						Y 10491 A 06	31/08/2014	03/10/2014	29/09/2014		43 899,20	44 000,00					87 899,20	17 579,84	105 479,04		
3201	35	2012010491	Y2014001803						Y 10491 L7 A7	31/12/2014	22/01/2015	19/01/2015		66 736,60		-3 384,47				63 352,13	12 670,43	76 022,56		
3201	35	2012010491	Y2015000097						Y10491L7 A8	31/01/2015	27/02/2015	24/02/2015		19 414,70		-407,71				19 006,99	3 801,40	22 808,39	-503,46	
3201	35	2012010491	Y2015000703						Y 10491 A 09	31/05/2015	03/07/2015	20/07/2015		14 341,00		945,48	22 000,00			37 286,48	7 457,29	44 743,77	-860,46	
3201	35	2012010491	Y2016000987						DG 2012 10491	30/06/2015	30/01/2017	26/01/2017		5 250,00		52,50				5 302,50	1 060,50	6 363,00	1 363,92	
3201	36	2012010492		LOT 8 - METALLERIE - BRISES SOLEILS		1 150 787,00							0,00	1 150 787,00		-6 095,50				1 144 691,50	228 938,30	1 373 629,80		
3201	36	2012010492		LOT 8 - METALLERIE - BRISES SOLEILS	SATI France	1 150 787,00		March�					0,00	1 150 787,00		-6 095,50				1 144 691,50	228 938,30	1 373 629,80		
3201	36	2012010492	Y2013002373						Y10492 L8A1	18/12/2013	02/01/2014	27/12/2013	47 570,88							47 570,88	9 323,89	56 894,77		
3201	36	2012010492	Y2014000719						Y10492L8A2	30/04/2014	28/05/2014	27/05/2014	-1 680,00	293 507,18		-1 761,04				290 066,19	58 019,95	348 086,09	-17 610,43	
3201	36	2012010492	Y2014000969						Y10492L8A3	31/05/2014	18/07/2014	29/08/2014		384 800,21		-3 463,20				381 337,01	76 267,40	457 604,41	17 610,43	
3201	36	2012010492	Y2014001247						Y 10492 A 04	31/07/2014	05/09/2014	18/09/2014	-10 844,45	143 726,11		-2 587,07				135 468,73	27 137,11	162 605,84		
3201	36	2012010492	Y2014001362						Y10492L8A5	30/09/2014	24/10/2014	14/10/2014	-19 538,21	63 628,27		-4 992,93				50 997,13	11 897,59	70 894,72		
3201	36	2012010492	Y2014001566						Y10492L8 A6	31/10/2014	21/11/2014	28/11/2014	-15 508,22	152 894,44		269,12				137 655,34	27 593,10	165 248,44		
3201	36	2012010492	Y2014001673						Y10492 L8 A7	30/11/2014	24/12/2014	22/12/2014		15 127,26		-30,25				15 097,01	3 019,40	18 116,41		
3201	36	2012010492	Y2014001730						Y 10492 L8 A8	16/12/2014	02/01/2015	29/12/2014		43 000,44		-86,00				42 914,44	8 582,89	51 497,33		
3201	36	2012010492	Y2015000852						Y10492 L8 DG	31/07/2015	21/08/2015	16/09/2015		34 103,09		1 381,73				35 484,82	7 096,97	42 581,79		
3201	37	2012010493		LOT 9 - FAUX PLAFOND - CLOISONS - DOUBLAGES		228 864,95								228 864,95		403,83				229 268,78	45 853,75	275 122,53		
3201	37	2012010493		LOT 9 - FAUX PLAFOND - CLOISONS - DOUBLAGES	RB AMENAGEMENT	228 864,95		March�						228 864,95		403,83				229 268,78	45 853,75	275 122,53		
3201	37	2012010493	Y2013001504						Y 104936 L9 A1	31/07/2013	30/08/2013	30/08/2013	7 035,43							7 035,43	1 378,94	8 414,37		
3201	37	2012010493	Y2014000721						Y10493L9A2	31/03/2014	14/05/2014	27/05/2014		5 991,56		23,97				6 015,53	1 203,10	7 218,63		
3201	37	2012010493	Y2014000786						Y10493L9A3	30/04/2014	13/06/2014	10/06/2014	-120,00	29 266,70		146,33				29 233,00	5 859,09	35 152,12		
3201	37	2012010493	Y2014000929						Y10493L9A4	31/07/2014	04/07/2014	10/07/2014		23 671,12		118,36				23 789,48	4 757,89	28 547,37		
3201	37	2012010493	Y2014001060						Y10493L9A5	31/07/2014	12/08/2014	12/08/2014		21 215,11		106,08				21 321,19	4 264,24	25 585,43		
3201	37	2012010493	Y2014001198						Y10493L9A6	31/07/2014	28/08/2014	18/09/2014		16 321,79		65,29				16 387,08	3 277,42	19 664,50		
3201	37	2012010493	Y2014001246						Y 10493 A 07	31/08/2014	01/10/2014	18/09/2014		9 632,07		38,53				9 670,60	1 934,12	11 604,72		
3201	37	2012010493	Y2014001491						Y 10493 A 08	30/09/2014	05/11/2014	21/11/2014		10 586,37		13,09				10 599,46	2 119,88	12 719,34		
3201	37	2012010493	Y2014001674						Y 10493 L9 A9	31/10/2014	19/12/2014	22/12/2014		29 037,83		71,25				29 109,08	5 821,82	34 930,90		
3201	37	2012010493	Y2015000096						Y10493L9 A10	31/12/2014	26/02/2015	24/02/2015	-3 823,98	41 218,40		266,57				37 660,99	7 547,49	45 208,48		
3201	37	2012010493	Y2015000459						Y10493 L9 A11	31/01/2015	07/05/2015	26/05/2015	-3 091,45	30 385,79		10,58				27 304,92	5 473,36	32 778,28		
3201	37	2012010493	Y2015000674						Y10493 L9 DG	28/02/2015	01/07/2015	20/07/2015		11 538,21		-456,22				11 081,99	2 216,40	13 298,39		
3201	38	2012010494		LOT 10 - MENUISERIE INTER. - AGENCEMT - SIGNA		255 793,15								252 227,11						252 428,52	50 485,70	302 914,22		
3201	38	2012010494		LOT 10 - MENUISERIE INTER. - AGENCEMT - SIGNA	IDEL TEDESCO BATIMENT	255 793,15		March�						252 227,11						252 428,52	50 485,70	302 914,22		
3201	38	2012010494	Y2014000723						Y10494L10A1	31/03/2014	25/04/2014	27/05/2014		5 279,01		21,12				5 300,13	1 060,02	6 360,15	-316,74	
3201	38	2012010494	Y2014001068						Y10494L10A2	30/06/2014	01/08/2014	12/08/2014		23 185,89		92,74				23 278,63	4 655,73	27 934,36	-1 391,15	
3201	38	2012010494	Y2014001197						Y10494L10A3	31/07/2014	29/08/2014	18/09/2014		15 822,52		63,29				15 885,81	3 177,16	19 062,97	1 707,89	
3201	38	2012010494	Y2014001490						Y 10494 A 04	30/09/2014	05/11/2014	21/11/2014		21 850,41		87,40				21 937,81	4 387,56	26 325,37		
3201	38	2012010494	Y2014001546						Y10494L10 A5	31/10/2014	05/12/2014	28/11/2014		7 695,67		30,78				7 726,45	1 545,29	9 271,74		
3201	38	2012010494	Y2014001804						Y 10494 L10 A6	30/11/2014	09/01/2015	19/01/2015		62 620,56		375,72				62 996,28	12 599,26	75 595,54		
3201	38	2012010494	Y2015000095						Y10494L10 A7	31/12/2014	05/02/2015	24/02/2015		71 592,68		429,56				72 022,24	14 404,45	86 426,69		
3201	38	2012010494	Y2015000382						Y 10494 A 08	31/01/2015	17/04/2015	16/04/2015		31 354,31		-353,87				31 000,44	6 200,08	37 200,52		
3201	38	2012010494	Y2015000851						Y10494 L10 DG	28/02/2015	20/08/2015	28/09/2015		12 826,06		-545,33				12 280,73	2 456,15	14 736,88		
3201	39	2012010495		LOT 11 - REVETEMENTS SOLS DURS - FAIENCE		190 569,89								190 569,89		4 839,84				195 409,73	39 081,92	234 491,65	0,00	
3201	39	2012010495		LOT 11 - REVETEMENTS SOLS DURS - FAIENCE	TECHNI CERAM	190 569,89		March�						190 569,89		4 839,84				195 409,73	39 081,92	234 491,65	0,00	
3201																								

PROJET : y 3EME DEPOT - TABLEAU DE GESTION EN VALEUR COURANTE PAR PROJET - (EN EURO) - Pour toutes les enveloppes N3 du projet

Code Env	N� AD	Code commande	N� Interne d�compte	Libell� court	Titulaire	Valeur commande ferme HT	Valeur commande cond. HT	Type de commande	N� externe d�compte	Date d�compte	Date �ch�ance	Date paiement	Avances	Travaux et prestations	Autres d�penses	R�vision des prix	P�nalit�s et primes	Contrats d'assurance	Escomptes et autres retenues	Total H.T.	Total T.V.A.	Total T.T.C.	Retenues de garanties	Int�r�ts moratoires
3201	42	2012/010498	Y2016000402						Y 10498 TF EDS	31/01/2016	04/08/2016	22/07/2016		32 538,15		-1 092,47				31 445,68	6 289,14	37 734,82	2 835,48	
3201	42	2012/010498	Y2016000403						Y 10498 TC EDS	31/05/2015	04/08/2016	22/07/2016				11,97				11,97	2,40	14,37		
3201	42	2012/010498	Y2016000797						Y 2012 10498 RG	06/10/2016	11/11/2016	17/11/2016											403,19	
3201	43	2012/010499		ASCENSEURS		60 300,00								60 300,00		-261,21				60 038,79	12 007,75	72 046,54	0,00	
3201	43	2012/010499		LOT 15 - ASCENSEURS	ASTREM - ORONA	60 300,00		March�						60 300,00		-261,21				60 038,79	12 007,75	72 046,54	0,00	
3201	43	2012/010499	Y2014000548						Y10499L15A1	31/03/2014	23/04/2014	28/04/2014		31 520,00		-31,52				31 488,48	6 297,70	37 786,18	-1 891,20	
3201	43	2012/010499	Y2014001065						Y10499L15A2	30/06/2014	01/08/2014	12/08/2014		22 750,00		-68,25				22 681,75	4 536,35	27 218,10	-1 365,00	
3201	43	2012/010499	Y2014001427						Y10499A3	31/10/2014	27/10/2014	30/09/2014		1 870,00		-78,80				1 791,20	378,24	2 269,44	-118,20	
3201	43	2012/010499	Y2014001649						Y10499 L15 A4	30/11/2014	19/12/2014	17/12/2014		1 045,00		-72,43				972,57	194,51	1 167,08	-62,70	
3201	43	2012/010499	Y2015000676						Y 10499 A 05 DG	31/05/2015	01/07/2015	20/07/2015		3 015,00		-10,21				3 004,79	600,95	3 605,74	-180,90	
3201	43	2012/010499	Y2016000196						Y 10499 LIB RG	08/03/2016	07/04/2016	29/03/2016										3 618,00		
3201	44	2012/010500		LOT 16A CABINE PEINT-AIRE PREPA-CABINE POLYESTER		605 772,01								605 772,01		-3 279,42				602 492,59	124 266,53	726 759,12	0,00	
3201	44	2012/010500		LOT 16A CABINE PEINT-AIRE PREPA-CABINE POLYESTER	EUROPA	605 772,01		March�						605 772,01		-3 279,42				602 492,59	120 498,53	722 991,12	0,00	
3201	44	2012/010500	Y2014000898						Y10500L16A1	31/03/2014	04/07/2014	30/06/2014		133 088,36		665,44				133 753,80	26 750,76	160 504,56	-7 985,30	
3201	44	2012/010500	Y2014001079						Y10500L16aA2	30/04/2014	08/08/2014	12/08/2014		178 160,49	-45 591,99	-1 910,43				130 658,07	26 131,61	156 789,68	-10 689,63	
3201	44	2012/010500	Y2014001244						Y 10500 A 03	31/05/2014	26/09/2014	18/09/2014		212 879,37		-69,44				212 809,93	42 561,99	255 371,92	-12 772,76	
3201	44	2012/010500	Y2014001735						Y 10500 L16a A4	31/08/2014	19/12/2014	29/12/2014		23 850,00		-23,85				23 826,15	4 765,23	28 591,38	-1 431,00	
3201	44	2012/010500	Y2015000458						Y10500 L16A A5	31/01/2015	16/04/2015	26/05/2015			45 591,99	23,85				45 615,84	9 123,17	54 739,01		
3201	44	2012/010500	Y2015001142						Y 10500 EDS	28/02/2015	09/07/2015	11/12/2015		57 793,79		-1 964,99				55 828,80	11 165,77	66 994,57	-3 467,63	
3201	44	2012/010500	Y2016000041						Y 10500 LIB RG	18/01/2016	17/02/2016	29/01/2016										36 346,32		
3201	44	2017/013261	Y2017000697	Tx Fourniture pose soins coudees refoulements chemin�es	SOTIS 31	18 840,00		March� � proc�dure adapt�	F34884	27/08/2017	27/10/2017	20/10/2017		18 840,00						18 840,00	3 768,00	22 608,00		
3201	44	2017/013261	Y2017000786						RSM50002/Y13261	24/10/2017	24/11/2017	24/11/2017		8 840,00						8 840,00	1 768,00	10 608,00		
3201	44	2019/013778		RBT TVX EFFECTUEES PAR SOTIS A LA PLACE D'EUROPA	EUROPA	-18 840,00		Achat sur facture						-18 840,00						-18 840,00		-18 840,00		
3201	44	2019/013778	Y2019000035						182781433809	31/12/2018	30/01/2019	00/00/0000		-18 840,00						-18 840,00		-18 840,00		
3201	45	2012/010501		LOT 16B - PONT A FUTS		1 263 128,00								1 263 128,00		-3 720,47				1 259 407,53	251 076,32	1 510 483,85		
3201	45	2012/010501		LOT 16B - PONT A FUTS	J A BECKER & S�HNE	1 263 128,00		March�						1 263 128,00		-3 720,47				1 259 407,53	251 076,32	1 510 483,85		
3201	45	2012/010501	Y2014000030						Y 2012 10501 M	31/12/2013	09/01/2014	07/02/2014	32 951,17	200 695,74		200,70				233 847,61	45 834,14	279 681,75		
3201	45	2012/010501	Y2014000785						Y10501L16BA2	22/05/2014	11/06/2014	10/06/2014		615 360,26		2 247,47				617 607,73	123 519,94	741 127,67		
3201	45	2012/010501	Y2014001085						Y10501L16BA3	28/07/2014	08/08/2014	12/08/2014	-32 951,17	344 430,00		-1 377,72				310 101,11	62 152,03	372 253,14		
3201	45	2012/010501	Y2014001799						Y10501 L16b A4	31/12/2014	21/01/2015	19/01/2015		82 962,00		-2 043,51				80 918,49	16 183,69	97 102,18		
3201	45	2012/010501	Y2015000849						Y10501 216B DG	31/07/2015	27/08/2015	15/10/2015		19 680,00		-2 747,41				16 932,59	3 386,52	20 319,11	-212,49	
3201	45	2012/010501	Y2018000578						CHRONO 86195	21/06/2018	20/07/2018	24/07/2018										212,49		
3201	46	2012/010502		LOT 16C - BANC TEST - FREINAGE		91 766,90								91 766,90		-178,95				91 587,95	18 317,59	109 905,54		
3201	46	2012/010502		LOT 16C - BANC TEST - FREINAGE	ACTIA MULLER	91 766,90		March�						91 766,90		-178,95				91 587,95	18 317,59	109 905,54		
3201	46	2012/010502	Y2015000093						Y10502L16 A1	31/07/2014	26/02/2015	24/02/2015		84 100,50		-174,38				87 004,22	17 400,85	104 405,07	-5 230,72	
3201	46	2012/010502	Y2015000989						Y 10502 L16 A2	31/08/2015	24/07/2015	01/10/2015		3 939,04		-4,59				3 934,45	786,89	4 721,34	-275,29	
3201	46	2012/010502	Y2015001168						Y10502 L16C DG	30/09/2014	03/12/2015	06/09/2016												
3201	46	2012/010502	Y2017000348						Y 10502 RG	29/05/2017	29/06/2017	16/06/2017		649,28						649,28	129,85	779,13	5 506,01	
3201	47	2012/010503		LOT 16D - STATION SERVICE		537 831,31								537 831,31		5 099,44				542 930,75	108 062,38	650 993,13	0,00	
3201	47	2012/010503		LOT 16D - STATION SERVICE	SADRIN RAPIN	537 831,31		March�						537 831,31		5 099,44				542 930,75	108 062,38	650 993,13	0,00	
3201	47	2012/010503	Y2014000033						Y 2012 10503 MA1	30/11/2013	07/02/2014	07/02/2014		129 005,20		1 419,06				130 424,26	25 563,15	155 987,41	-4 040,40	
3201	47	2012/010503	Y2014000322						Y10503L16A2	28/02/2014	21/03/2014	27/03/2014		99 984,40		1 099,83				101 084,23	20 216,84	121 301,07	-2 164,16	
3201	47	2012/010503	Y2014000930						Y10503L16A3	30/04/2014	13/06/2014	00/00/0000		120 362,61		1 247,93				121 610,54	24 320,49	145 931,03	-7 221,76	
3201	47	2012/010503	Y2015000624						Y10503 L16 A4	31/03/2015	10/04/2015	29/06/2015		73 287,54		732,88				74 020,42	14 804,09	88 824,51	-4 397,25	
3201	47	2012/010503	Y2015000828						Y 2012 10503 ac 3	31/07/2015	05/08/2015	13/11/2015		84 100,50						85 067,54	17 010,10	102 067,64		
3201	47	2012/010503	Y2015001067						Y10503 L16 DG	30/06/2015	23/10/2015	13/11/2015		26 924,23		-357,60				26 566,63	5 314,34	31 880,97	17 823,57	
3201	47	2012/010503	Y2016000103						Y 10503 LIB RG	05/02/2016	04/03/2016	29/02/2016		4 166,83						4 166,83	833,37	5 000,20		
3201	48	2012/010504		LOT 16E - TRAITEMENT D'EAU - STATION DE LAVAGE		418 749,27								418 749,27		-3 403,61				415 345,66	83 069,11	498 414,77		
3201	48	2012/010504		LOT 16E - TRAITEMENT D'EAU - STATION DE LAVAGE	MONTANIER	418 749,27		March�						418 749,27		-3 403,61				415 345,66	83 069,11	498 414,77		
3201	48	2012/010504	Y2014001086						Y10504L16A1	30/06/2014	08/08/2014	12/08/2014		97 492,82		-389,97				97 102,85	19 420,57	116 523,42	-5 849,57	
3201	48	2012/010504	Y2014001426						Y10504A2	31/08/2014	16/10/2014	27/10/2014		205 193,17		-410,39				204 782,78	40 956,55	245 739,33	-12 311,59	
3201	48	2012/010504	Y2015000059						Y 10504 A 03	31/12/2014	04/02/2015	03/02/2015		250 240,65		497,68				95 738,33	19 147,66	114 885,99	-5 714,44	
3201	48	2012/010504	Y2015001018						Y 10504L16 DG	31/05/2015	22/10/2015	18/06/2018		9 506,74		-3 100,93				6 405,81	1 281,15	7 686,96	-1 249,36	
3201	48	2012/010504	Y2016000732						Y 10504 RG	26/09/2016	28/10/2016	18/06/2018										25 124,96		
3201	48	2																						

PROJET : y 3EME DEPOT - TABLEAU DE GESTION EN VALEUR COURANTE PAR PROJET - (EN EURO) - Pour toutes les enveloppes N3 du projet

Code Env	N° AD	Code commande	N° Interne décompte	Libellé court	Titulaire	Valeur commande ferme HT	Valeur commande cond. HT	Type de commande	N° externe décompte	Date décompte	Date échéance	Date paiement	Avances	Travaux et prestations	Autres dépenses	Révision des prix	Pénalités et primes	Contrats d'assurance	Escomptes et autres retenues	Total H.T.	Total T.V.A.	Total T.T.C.	Retenues de garanties	Intérêts moratoires
3201	78	2015/012677	Y2016000151						FC160205707	24/02/2016	25/03/2016	22/07/2016		4 089,00						4 089,00	817,80	4 906,80		
3201	79			LOCAUX SYNDICAUX ET SOUS-TRAITANTS		839 191,17							0,00	839 191,17		17 397,87				856 589,04	171 317,82	1 027 906,86	0,00	
3201	79	2015/012721		LOT 1 - VRD	Gpt MALET/INEO Réseaux SO	216 958,92		Marché					0,00	216 958,92		4 598,82				221 557,74	44 311,54	265 869,28		
3201	79	2015/012721	Y2016000777						Y 12721 AC 1	31/08/2016	29/09/2016	28/10/2016	11 113,18	12 140,04						23 374,62	4 674,92	28 049,54		
3201	79	2015/012721	Y2016000941						Y-12721-A2	30/11/2016	22/12/2016	15/12/2016		56 876,27						57 445,03	11 489,01	68 934,04		
3201	79	2015/012721	Y2017000180						Y 12721 AC 3	31/01/2017	23/02/2017	11/04/2017	-505,05	42 444,78						42 558,24	8 511,65	51 069,89		
3201	79	2015/012721	Y2017000272						Y 12721 AC 5	26/04/2017	19/05/2017	19/05/2017	-10 608,13	71 210,24						62 679,02	12 535,80	75 214,82		
3201	79	2015/012721	Y2017000354						Y 12721 A06	31/05/2017	28/06/2017	16/06/2017		30 968,51						31 680,79	6 218,95	38 016,95		
3201	79	2015/012721	Y2017000614						Y 12721 A07	30/06/2017	18/09/2017	18/09/2017		3 319,08						3 395,42	679,08	4 074,50		
3201	79	2015/012721	Y2018000044						12721 DG	17/01/2018	16/02/2018	06/03/2018								424,62	84,92	509,54		
3201	79	2015/012722		LOT 2 - CLOS-COUVERT	BOURDARIOS	347 118,17		Marché						347 118,17		6 403,96				353 522,13	70 704,44	424 226,57		
3201	79	2015/012722	Y2016000733						Y 12722 A1	31/08/2016	07/10/2016	14/10/2016	16 750,00	23 982,63						40 852,54	8 170,51	49 023,05	-1 438,96	
3201	79	2015/012722	Y2016000837						Y- 12722-A2	31/10/2016	23/11/2016	17/11/2016	-6 079,26	88 454,51						83 259,80	16 651,96	99 911,76		1 438,96
3201	79	2015/012722	Y2016000940						Y 12722 A3A	30/11/2016	23/12/2016	15/12/2016	-158,17	39 212,92						39 446,88	7 889,38	47 336,26		
3201	79	2015/012722	Y2017000058						Y 12722 A4	31/01/2017	23/02/2017	28/02/2017	-8 570,42	93 889,96						86 801,88	17 360,38	104 162,26		
3201	79	2015/012722	Y2017000204						Y 12722 A5	28/03/2017	21/04/2017	10/04/2017	-798,50	38 949,97						39 285,59	7 857,12	47 142,71		
3201	79	2015/012722	Y2017000310						Y-12722-A7	30/04/2017	02/06/2017	29/05/2017	-1 143,65	5 213,97						4 649,26	929,85	5 579,11		
3201	79	2015/012722	Y2017000701						Y12722 DG 08-17	31/08/2017	08/09/2017	24/11/2017		57 414,21						59 226,18	11 845,24	71 071,42	-727,10	
3201	79	2015/012722	Y2018000592						Y-12722-RG	27/06/2018	01/08/2018	13/07/2018										727,10	0,00	
3201	79	2015/012723		LOT 3 - SECOND OEUVRE	Gpt ETP/ICERMSOLS/TECHNICERAM/R	76 503,53		Marché						76 503,53		1 860,80				78 364,13	15 672,83	94 036,96		
3201	79	2015/012723	Y2017000176						Y 12723 A1	31/01/2017	22/03/2017	19/05/2017		16 351,52						16 580,44	3 316,09	19 896,53	-981,09	
3201	79	2015/012723	Y2017000179						Y 12723 A2	28/02/2017	29/03/2017	19/05/2017		7 050,08						7 155,83	1 431,17	8 587,00	-423,01	
3201	79	2015/012723	Y2017000205						Y 12723 A3	28/03/2017	21/04/2017	19/05/2017		11 124,37						11 291,24	2 258,25	13 549,49	-667,46	
3201	79	2015/012723	Y2017000420						Y 12723 AC 4 B	30/04/2017	30/06/2017	29/06/2017		38 649,56						39 709,36	7 941,87	47 651,23	-2 318,97	
3201	79	2015/012723	Y2018000073						Y 12723 A1	31/12/2017	17/01/2018	06/03/2018		3 328,00						3 627,26	725,45	4 352,71	-199,68	
3201	79	2015/012723	Y2018000631						RBT RETENUE DE GARAN	03/07/2018	03/08/2018	24/07/2018										4 590,21		
3201	79	2015/012724		LOT 4 - FLUIDES	Gpt EIFFAGE ENERGIE / THERMIE	198 610,55		Marché						198 610,55		4 534,49				203 145,04	40 629,01	243 774,05		
3201	79	2015/012724	Y2016000744						Y 12724 A1	30/09/2016	21/10/2016	28/10/2016	9 838,34							9 838,34	1 967,67	11 806,01		
3201	79	2015/012724	Y2016000805						Y 12724-A2	30/09/2016	17/11/2016	17/11/2016		10 703,01						10 810,04	2 162,01	12 972,05		
3201	79	2015/012724	Y2016000967						Y 12724 A3	30/11/2016	28/12/2016	21/12/2016		4 755,23						4 802,78	960,56	5 763,34		
3201	79	2015/012724	Y2017000057						Y 12724 A4	31/01/2017	24/02/2017	28/02/2017	-320,16	28 254,97						28 364,99	5 672,50	34 034,99		
3201	79	2015/012724	Y2017000181						Y 12724 A5	28/02/2017	24/03/2017	10/04/2017		54 774,24						55 619,63	11 123,93	66 743,56		
3201	79	2015/012724	Y2017000271						Y 12724 AC 6	31/03/2017	21/04/2017	19/05/2017		19 707,80						20 003,42	4 000,68	24 004,10		
3201	79	2015/012724	Y2017000291						Y 12724 A7	30/04/2017	29/05/2017	29/05/2017	-9 518,18	44 011,98						35 559,32	7 111,86	42 671,18		
3201	79	2015/012724	Y2017000599						Y 12724 AC 9 06/17	30/06/2017	17/08/2017	18/09/2017		31 096,32						32 709,35	6 541,87	39 251,22		
3201	79	2015/012724	Y2017000840						12724 DG 09-2017	30/09/2017	27/10/2017	22/12/2017		5 307,00						5 439,67	1 087,93	6 527,60		
3201	80			MODIFICATION WIFI-VIDEO-ENTREE SITE ET PRESSOSTAT		28 024,73								28 024,73						28 024,73	5 604,95	33 629,68		
3201	80	2016/012765		Modification WIFI/Video/Entrée site et pressostat local charge	EIFFAGE ENERGIE	28 024,73		Marché à procédure adaptée						28 024,73						28 024,73	5 604,95	33 629,68		
3201	80	2016/012765	Y2016000709						MAPA Y 2016 12765	08/09/2016	14/10/2016	14/10/2016								28 024,73	5 604,95	33 629,68		
3201	81			Matériel de sécurité		259,70								259,70						259,70	51,94	311,64		
3201	81	2016/012774		Matériel de sécurité	COLOMBIER CADET	259,70		Marché à procédure adaptée						259,70						259,70	51,94	311,64		
3201	81	2016/012774	Y2016000171						006925193	29/02/2016	30/03/2016	29/03/2016		259,70						259,70	51,94	311,64		
3201	82			PACK NUTRITION FRAICHEUR ROBOT COUPE 1998		1 162,00								1 162,00						1 162,00	232,40	1 394,40		
3201	82	2016/012775		Pack nutrition fraicheur	CALLE ANDRE ETS	1 162,00		Marché à procédure adaptée						1 162,00						1 162,00	232,40	1 394,40		
3201	82	2016/012775	Y2016000140						00110786	15/02/2016	16/03/2016	15/03/2016		1 162,00						1 162,00	232,40	1 394,40		
3201	88			MAPA FOURNITURE ANTENNES WIFI DIRECTIVES										28 380,00						28 380,00	5 676,00	34 056,00		
3201	88	2016/012959		CLOISON ISOLANTE AIRE DE PREPARATION		28 380,00																		

7				PRESTATIONS INTELLECTUELL		3 625 875,44								3 513 747,65		94 265,61				3 608 013,26	707 556,51	4 315 569,77	0,00	
---	--	--	--	---------------------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	-----------	--	--	--	--------------	------------	--------------	------	--

72				Prestat* intellectuelles
----	--	--	--	--------------------------

PROJET : y 3EME DEPOT - TABLEAU DE GESTION EN VALEUR COURANTE PAR PROJET - (EN EURO) - Pour toutes les enveloppes N3 du projet

Code Env	N° AD	Code commande	N° Interne décompte	Libellé court	Titulaire	Valeur commande ferme HT	Valeur commande cond. HT	Type de commande	N° externe décompte	Date décompte	Date échéance	Date paiement	Avances	Travaux et prestations	Autres dépenses	Révision des prix	Pénalités et primes	Contrats d'assurance	Escomptes et autres retenues	Total H.T.	Total T.V.A.	Total T.T.C.	Retenues de garanties	Intérêts moratoires
7201	2	2011/009283	Y2015001051						Y 9283 TC A24	31/08/2015	22/10/2015	15/10/2015		48 929,15		2 214,22				51 143,37	10 228,69	61 372,06		
7201	2	2011/009283	Y2016000963						Y9283 TC A25	31/08/2016	23/12/2016	21/12/2016		6 712,59		365,07				7 077,66	1 415,54	8 493,20		
7201	2	2011/009283	Y2018000862						Y 9283 EDS TF	21/09/2018	19/10/2018	26/11/2018				-330,31				-330,31	-66,06	-396,37		
7201	2	2011/009283	Y2018000947						Y 9283 EDS	26/09/2018	26/10/2018	26/11/2018		13 069,30		1 022,12				14 091,42	2 818,28	16 909,70		
7201	2	2011/009657	Y2011001091	INDEMNITES DE CONCOURS MOE	L'HEUDE SARL D' ARCHITECTURE	15 000,00		Achat sur facture						15 000,00						15 000,00	2 940,00	17 940,00		
7201	2	2011/009657	Y2011001028						ML2011-177	06/09/2011	06/10/2011	13/10/2011		15 000,00						15 000,00	2 940,00	17 940,00		
7201	2	2011/009659	Y2011000856	JURY CONCOURS 3EME DEPOT	ATELIER D'ARCHITECTURE A2A	600,00		Achat sur facture						600,00						600,00	117,60	717,60		
7201	2	2011/009659	Y2011000856						REF 1138	27/07/2011	26/08/2011	13/10/2011		15 000,00						15 000,00	2 940,00	17 940,00		
7201	2	2011/009659	Y2011000963	INDEMNITES DE CONCOURS MOE 3EME DEPOT	SEQUENCES	15 000,00		Achat sur facture						15 000,00						15 000,00	2 940,00	17 940,00		
7201	2	2011/009664	Y2011000963						11-135	26/08/2011	23/09/2011	13/10/2011		15 000,00						15 000,00	2 940,00	17 940,00		
7201	2	2011/009664	Y2011001091	INDEMNITES DE CONCOURS 3EME DEPOT	CALVO TRAN VAN	15 000,00		Achat sur facture						15 000,00						15 000,00	2 940,00	17 940,00		
7201	65			Moe Locaux Syndicaux et sous-traitants										110 804,00		1 104,58				111 908,58	22 381,72	134 290,30		
7201	65	2014/012052		Moe Locaux Syndicaux et sous-traitants	CD2I	110 804,00		Marché						110 804,00		1 104,58				111 908,58	22 381,72	134 290,30		
7201	65	2014/012052	Y2015000275						Y 12052AC 1 02/15	24/02/2015	26/03/2015	31/03/2015		5 194,00						5 194,00	1 038,80	6 232,80		
7201	65	2014/012052	Y2015000425						Y 12052 A 02 TF	31/03/2015	08/05/2015	30/04/2015		19 208,00		-23,47				19 184,53	3 836,91	23 021,44		
7201	65	2014/012052	Y2015000715						Y 12052 A 03 TF	30/06/2015	24/07/2015	20/07/2015		4 802,00		-0,93				4 801,07	960,21	5 761,28		
7201	65	2014/012052	Y2015001213						Y 12052 A4	31/10/2015	11/12/2015	11/12/2015		24 316,80		155,19				24 471,99	4 894,40	29 366,39		
7201	65	2014/012052	Y2016000074						Y12052 A5	31/12/2015	26/02/2016	15/02/2016		17 331,84		65,82				17 397,66	3 479,53	20 877,19		
7201	65	2014/012052	Y2016000718						Y 2014 12052 AC 6	31/08/2016	12/10/2016	14/10/2016		1 434,16		-1,60				1 432,56	284,91	1 709,47		
7201	65	2014/012052	Y2016000778						Y 12052 AC 1	30/09/2016	10/11/2016	28/10/2016		7 467,33		97,01				7 564,33	1 511,87	9 076,20		
7201	65	2014/012052	Y2016000893						Y 12052 A02	31/10/2016	09/12/2016	29/11/2016		2 487,44		37,31				2 524,75	504,95	3 029,70		
7201	65	2014/012052	Y2016000966						Y 12052 A3	30/11/2016	04/01/2017	21/12/2016		2 487,44		37,31				2 524,75	504,95	3 029,70		
7201	65	2014/012052	Y2017000003						Y 12052 A4	31/12/2016	02/02/2017	26/01/2017		2 487,44		62,19				2 549,63	509,93	3 059,56		
7201	65	2014/012052	Y2017000056						Y 12052 A05	31/01/2017	02/03/2017	28/02/2017		2 487,44		39,80				2 527,24	505,45	3 032,69		
7201	65	2014/012052	Y2017000147						Y 12052 A6	28/02/2017	05/04/2017	30/03/2017		2 487,44		67,16				2 554,60	510,92	3 065,52		
7201	65	2014/012052	Y2017000226						Y 12052 A7	31/03/2017	03/05/2017	19/04/2017		2 487,44		69,64				2 557,08	511,41	3 068,49		
7201	65	2014/012052	Y2017000311						Y-12052-A8	30/04/2017	09/06/2017	29/05/2017		2 487,44		84,58				2 572,02	514,40	3 086,42		
7201	65	2014/012052	Y2017000392						Y 12052 AC 9	31/05/2017	30/06/2017	29/06/2017		2 487,44		72,14				2 559,58	511,91	3 071,49		
7201	65	2014/012052	Y2017000464						Y 12052 A10	30/06/2017	04/08/2017	19/07/2017		3 205,52		81,91				3 287,43	657,48	3 944,91		
7201	65	2014/012052	Y2017000719						Y 12052 A11	30/09/2017	31/10/2017	20/10/2017		816,00		19,58				835,58	167,12	1 002,70		
7201	65	2014/012052	Y2017000948						Y 12052 AC 12	30/11/2017	03/01/2018	22/12/2017		2 513,28		70,37				2 583,65	516,73	3 100,38		
7201	65	2014/012052	Y2018000086						Y 12052 A13	31/01/2018	02/03/2018	16/02/2018		4 259,52		130,24				4 389,76	877,95	5 267,71		
7201	65	2014/012052	Y2018000950						Y 12052-A14	31/07/2018	10/08/2018	21/11/2018		359,04		51,76				410,80	82,16	492,96		
7201	65	2014/012052	Y2018000994						Y-12052-007-TFA	30/06/2018	23/11/2018	21/11/2018				-1,43				-1,43	-0,27	-1,70		
7201	7			Diagnostic Amiante		20 000,00								12 850,00						12 850,00	2 522,04	15 372,04		
7201	7	2011/009308		Diagnostic amiante avant Démolition	SPINEO	20 000,00		Marché à procédure adaptée						12 850,00		2 522,04				12 850,00	2 522,04	15 372,04		
7201	7	2011/009308	Y2011001351						Y 2011 9308 FA02492	21/11/2011	23/12/2011	24/01/2012		9 900,00						9 900,00	1 940,40	11 840,40		
7201	7	2011/009308	Y2013000708						Y9308 M AC 02	10/01/2013	29/05/2013	11/06/2013		1 200,00						1 200,00	235,20	1 435,20		
7201	7	2011/009308	Y2014000022						Y 2011 9308 MAPA	30/11/2013	13/02/2014	20/02/2014		890,00						890,00	174,44	1 064,44		
7201	7	2011/009308	Y2014001368						Y 9308 A 04 MAPA	30/09/2014	31/10/2014	27/10/2014		720,00						720,00	144,00	864,00		
7201	7	2011/009308	Y2014001382						Y 9308 A 05	30/09/2014	29/10/2014	27/10/2014		140,00						140,00	28,00	168,00		
7201	9			Etude d'Ingénierie déplacement site radio TETRA		6 100,00								6 100,00						6 100,00	1 195,60	7 295,60		
7201	9	2011/009427		Etude d'ingenierie pour déplacement du site de Colomiers	INEO SCLE FERROVIAIRE	6 100,00		Marché à procédure adaptée						6 100,00						6 100,00	1 195,60	7 295,60		
7201	9	2011/009427	Y2011001242						F8410031482 Y 2011 9	19/10/2011	02/12/2011	24/11/2011		6 100,00						6 100,00	1 195,60	7 295,60		
7202	6			Mission CSPS		25 790,00								23 362,50		935,30				24 297,80	4 839,42	29 137,22		
7202	6	2011/009290		MISSION CSPS		25 790,00								23 362,50		935,30				24 297,80	4 839,42	29 137,22		
7202	6	2011/009290		Mission CSPS	QUALICONSULT SECURITE	25 790,00		Marché						23 362,50		935,30				24 297,80	4 839,42	29 137,22		
7202	6	2011/009290	Y2012001260						Y2011 9290 A1	03/10/2012	02/11/2012	24/10/2012		1 680,00		23,52				1 703,52	333,89	2 037,41		
7202	6	2011/009290	Y2012001852						Y 2011 9290 A2	31/12/2012	18/01/2013	21/01/2013		1 855,00						1 855,00	372,21	2 227,21		
7202	6	2011/009290	Y2013001061						Y 2011 9290 M A7	30/04/2013	28/06/2013	27/06/2013				16,69				16,69	3,27	19,96		
7202	6	2011/009290	Y2013001846						Y 2011 9290 A1	31/07/2013	31/10/2013	30/10/2013		801,50		24,05				825,55	161,80	987,35		
7202	6	2011/009290	Y2014000263						Y9290TCA2	31/12/2013	21/03/2014	14/03/2014		572,27		22,43				594,70	116,56	711,26		
7202	6	2011/009290	Y2014000747						Y9290TCA3	30/04/2014	11/06/2014	27/05/2014		6 641,23		225,80				6 867,03	1 373,41	8 240,44		
7202	6	2011/009290	Y2014001432						Y9290A4	30/09/2014	06/11/2014	27/10/2014		3 206,00		157,79				3 363,79	672,76	4 036,55		
7202	6	2011/009290	Y2014001698						Y9290 TC A5	30/11/2014	02/01/2015	22/12/2014		2 404,50		103,39				2 507,89	501,58	3 009,47		
7202	6	2011/009290	Y2015000062						Y 9290TC A6	29/01/2015	20/02/2015	24/02/2015		1 122,10		48,25				1 170,35	234,07	1 404,42		
7202	6	2011/009290	Y2015000379						Y 9290 A 07 TC	28/02/2015	24/04/2015	16/04/2015		1 282,40		52,74								

PROJET : y 3EME DEPOT - TABLEAU DE GESTION EN VALEUR COURANTE PAR PROJET - (EN EURO) - Pour toutes les enveloppes N3 du projet

Code Env	N� AD	Code commande	N� Interne d�compte	Libell� court	Titulaire	Valeur commande ferme HT	Valeur commande cond. HT	Type de commande	N� externe d�compte	Date d�compte	Date �ch�ance	Date paiement	Avances	Travaux et prestations	Autres d�penses	R�vision des prix	P�nalit�s et primes	Contrats d'assurance	Escomptes et autres retenues	Total H.T.	Total T.V.A.	Total T.T.C.	Retenues de garanties	Int�r�ts moratoires
7205	56			PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES MESURES		1 940,00								1 940,00						1 940,00	380,24	2 320,24		
7205	56	2013/010785		PPL/UPD/36042/Y USINE TEISSEIRE	Institut Technique des Gaz et	1 940,00		Achat sur facture						1 940,00						1 940,00	380,24	2 320,24		
7205	56	2013/010785	Y2012001781					12L111498		11/12/2012	10/01/2013	29/01/2013		1 940,00						1 940,00	380,24	2 320,24		
7205	86			Mission AMO thermique		3 400,00								3 400,00						3 400,00	680,00	4 080,00		
7205	86	2016/012828		Mission AMO Thermique Hall 3 Carrosserie et Hall 2 M�canique	BEHI	3 400,00		March�� � proc��dure adapt��						3 400,00						3 400,00	680,00	4 080,00		
7205	86	2016/012828	Y2016000724					Y 2016 12828		20/09/2016	21/10/2016	14/10/2016		3 400,00						3 400,00	680,00	4 080,00		
7205	87			R�alisation contr��le sur site portes coulissantes		2 800,00								2 800,00						2 800,00	560,00	3 360,00		
7205	87	2016/012944		Contr��le sur site portes coulissantes	CNPP	2 800,00		March�� � proc��dure adapt��						2 800,00						2 800,00	560,00	3 360,00		
7205	87	2016/012944	Y2016000825					ENT F 2016 504340		24/10/2016	04/01/2017	27/12/2016		2 800,00						2 800,00	560,00	3 360,00		
73				Autres d�penses		182 769,38								137 043,59		3 313,68				140 357,27	24 182,29	164 539,56		
7303				D�p. li��es aux consultat��		182 769,38								137 043,59		3 313,68				140 357,27	24 182,29	164 539,56		
7303	11			D�penses li��es aux consultations 2011		54 276,19								54 276,19						54 276,19	7 133,29	61 409,48		
7303	11	2011/009175		AO MOE BAT 3��me DEPOT	JOURNAL OFFICIEL	744,25		Achat sur facture						744,25						744,25		744,25		
7303	11	2011/009175	Y2011000307					167782 DU 25/02/11		29/03/2011	28/04/2011	14/04/2011		744,25						744,25		744,25		
7303	11	2011/009196		DEPOT BUS COLOMIERS CONCOURS MO	O2PUB	1 660,22		Achat sur facture						1 660,22						1 660,22	325,40	1 985,62		
7303	11	2011/009196	Y2011000273					F10204100		21/03/2011	20/04/2011	14/04/2011		1 660,22						1 660,22	325,40	1 985,62		
7303	11	2011/009208		AVIS MARCHE MOE DEPOLLUTION SITE TISSEO COLOMIERS	JOURNAL OFFICIEL	916,50		Achat sur facture						916,50						916,50		916,50		
7303	11	2011/009208	Y2011000340					1726751		07/04/2011	06/05/2011	28/04/2011		916,50						916,50		916,50		
7303	11	2011/009252		AVIS DE MARCHE MOE DEMOLITION ET DEPOLLUTION COLOMIERS	O2PUB	2 262,38		Achat sur facture						2 262,38						2 262,38	443,43	2 705,81		
7303	11	2011/009252	Y2011000390					10305008		11/04/2011	11/05/2011	28/04/2011		2 262,38						2 262,38	443,43	2 705,81		
7303	11	2011/009296		AAPC MISSION ETUDES GEOTECHNIQUES	SEPR	1 080,80		Achat sur facture						1 080,80						1 080,80	211,84	1 292,64		
7303	11	2011/009296	Y2011000471					FA11057594		09/05/2011	08/06/2011	19/05/2011		1 080,80						1 080,80	211,84	1 292,64		
7303	11	2011/009337		AAPC ETUDES GEOTECHNIQUES	JOURNAL OFFICIEL	1 017,50		Achat sur facture						1 017,50						1 017,50		1 017,50		
7303	11	2011/009337	Y2011000534					1777384		17/05/2011	16/06/2011	09/06/2011		1 017,50						1 017,50		1 017,50		
7303	11	2011/009338		AAPC LEVES TOPO	JOURNAL OFFICIEL	1 023,00		Achat sur facture						1 023,00						1 023,00		1 023,00		
7303	11	2011/009338	Y2011000535					1775430		17/05/2011	16/06/2011	09/06/2011		1 023,00						1 023,00		1 023,00		
7303	11	2011/009367		AVIS DE MARCHE CONTROLE TECHNIQUE	JOURNAL OFFICIEL	838,50		Achat sur facture						838,50						838,50		838,50		
7303	11	2011/009367	Y2011000581					1786483		27/05/2011	24/06/2011	20/06/2011		838,50						838,50		838,50		
7303	11	2011/009368		AVIS DE MARCHE CSPS	JOURNAL OFFICIEL	822,25		Achat sur facture						822,25						822,25		822,25		
7303	11	2011/009368	Y2011000580					1786482		21/05/2011	20/06/2011	20/06/2011		822,25						822,25		822,25		
7303	11	2011/009401		MISSION REPERAGE AMIANTE AVANT DEMOLITION Y 2011 9308	JOURNAL OFFICIEL	1 105,50		Achat sur facture						1 105,50						1 105,50		1 105,50		
7303	11	2011/009401	Y2011000640					1797099		15/06/2011	15/07/2011	12/07/2011		1 105,50						1 105,50		1 105,50		
7303	11	2011/009402		ANNULATION LEVES TOPO	JOURNAL OFFICIEL	71,50		Achat sur facture						71,50						71,50		71,50		
7303	11	2011/009402	Y2011000641					1800307		15/06/2011	15/07/2011	12/07/2011		71,50						71,50		71,50		
7303	11	2011/009403		ANNUL LEVES TOPO	O2PUB	247,46		Achat sur facture						247,46						247,46	48,50	295,96		
7303	11	2011/009403	Y2011000642					10505062		15/06/2011	15/07/2011	12/07/2011		247,46						247,46	48,50	295,96		
7303	11	2011/009404		AAPC LEVES TOPO Y 2011 9285	O2PUB	1 583,02		Achat sur facture						1 583,02						1 583,02	310,27	1 893,29		
7303	11	2011/009404	Y2011000643					10505048		15/06/2011	15/07/2011	12/07/2011		1 583,02						1 583,02	310,27	1 893,29		
7303	11	2011/009405		AAPC CSPS Y 2011 9290	O2PUB	1 691,10		Achat sur facture						1 691,10						1 691,10	331,46	2 022,56		
7303	11	2011/009405	Y2011000644					10505053		15/06/2011	15/07/2011	12/07/2011		1 691,10						1 691,10	331,46	2 022,56		
7303	11	2011/009406		CONTROLE TECHNIQUE BATIMENT 3EME DEPOT Y 2011 9286	O2PUB	1 710,40		Achat sur facture						1 710,40						1 710,40	335,24	2 045,64		
7303	11	2011/009406	Y2011000645					10505052		15/06/2011	15/07/2011	12/07/2011		1 710,40						1 710,40	335,24	2 045,64		
7303	11	2011/009407		AAPC REPERAGE AMIANTE AVANT DEMOLITION	O2PUB	1 911,12		Achat sur facture						1 911,12						1 911,12	374,58	2 285,70		
7303	11	2011/009407	Y2011000646					10505060		16/06/2011	15/07/2011	12/07/2011		1 911,12						1 911,12	374,58	2 285,70		
7303	11	2011/009586		mission MO travaux et d��molition et d��pollution site Colomiers	JOURNAL OFFICIEL	450,00		Achat sur facture						450,00						450,00		450,00		
7303	11	2011/009586	Y2011000980					F1886247		19/08/2011	16/09/2011	19/09/2011		450,00						450,00		450,00		
7303	11	2011/009623		AAPC CONSEIL EN ASSURANCES	JOURNAL OFFICIEL	720,00		Achat sur facture						720,00						720,00		720,00		
7303	11	2011/009623	Y2011001080					1897580		08/09/2011	07/10/2011	29/09/2011		720,00						720,00		720,00		
7303	11	2011/009624		AAPC SEDI	JOURNAL OFFICIEL	720,00		Achat sur facture						720,00						720,00		720,00		
7303	11	2011/009624	Y2011001059					1896444		08/09/2011	07/10/2011	29/09/2011		720,00						720,00		720,00		
7303	11	2011/009625		AAPC SEDI	O2PUB	1 590,74		Achat sur facture						1 590,74						1 590,74	311,79	1 902,53		
7303	11	2011/009625	Y2011001058					10803452		09/09/2011	07/10/2011	29/09/2011		1 590,74						1 590,74	311,79	1 902,53		
7303	11	2011/009626		ATTRIB DEPOLLUTION 3EME DEPOT	O2PUB	398,00		Achat sur facture						398,00						398,00	78,01	476,01		
7303	11	2011/009626	Y2011001057					10803448		09/09/2011	07/10/2011	29/09/2011		398,00						398,00	78,01	476,01		
7303	11	2011/009633		AVIS DE MARCHE CONSEIL EN ASSURANCES 3EME DEPOT	ARGUS	2 600,00		Achat sur facture						2 600,00						2 600,00	509,60	3 109,60		
7303	11	2011/009633	Y2011001029					11090018		06/09/2011	06/10/2011	29/09/2011		2 600,00						2 600,00	509,60	3 109,60		
7303	11	2011/009711		ATTRIB MARCHE GEOTECHNIQUE HYDROGEO	SEPR	198,04		Achat sur facture						198,04						198,04	38,60	236,64		
7303	11	2011/009711	Y2011001168					FA1112676A		10/10/2011	09/11/2011	14/11/2011		198,04						198,04	38,60	236,64		
7303	11	2011/009712		ATTRIB CSPS SOCOTECY 2011 9286	JOURNAL OFFICIEL	450,00		Achat sur facture						450,00						450,00		450,00		
7303	11	2011/009712	Y2011001177					1925278		14/10/2011	10/11/2011	14/11/2011		450,00						450,00		450,00		
7303	11	2011/009713		ATTRIB MOE 3EME DEPOT	JOURNAL OFFICIEL	450,00		Achat sur facture						450,00						450,00		450,00		
7303	11	2011/009713	Y2011001178					1925297		14/10/2011	10/11/2011	14/11/2011		450,00						450,00		450,00		
7303	11	2011/009714		ATTRIB Y 2011 9308 DIAGNOSTIC AMIANTE	JOURNAL OFFICIEL	270,00		Achat																

PROJET : y 3EME DEPOT - TABLEAU DE GESTION EN VALEUR COURANTE PAR PROJET - (EN EURO) - Pour toutes les enveloppes N3 du projet

Code Env	N° AD	Code commande	N° Interne décompte	Libellé court	Titulaire	Valeur commande ferme HT	Valeur commande cond. HT	Type de commande	N° externe décompte	Date décompte	Date échéance	Date paiement	Avances	Travaux et prestations	Autres dépenses	Révision des prix	Pénalités et primes	Contrats d'assurance	Escomptes et autres retenues	Total H.T.	Total T.V.A.	Total T.T.C.	Retenues de garanties	Intérêts moratoires
7303	1	2013/010945	Y2013000285	[ATTRIB LOT 1 VRD GPT MALET INEO Y 2012 10449	JOURNAL OFFICIEL	450,00		Achat sur facture	2303391	11/02/2013	13/03/2013	12/03/2013		720,00						720,00	141,12	861,12		
7303	1	2013/010946	Y2013000283		JOURNAL OFFICIEL				2303118	11/02/2013	13/03/2013	12/03/2013		450,00						450,00	88,20	538,20		
7303	1	2013/010946	Y2013000283	[SS SUITE LOT 16A CABINE DE PEINTURE	JOURNAL OFFICIEL	90,00		Achat sur facture						90,00						90,00	17,64	107,64		
7303	1	2013/010993	Y2013000413	[SANS SUITE LOT 16STATION DE LAVAGE	JOURNAL OFFICIEL	90,00		Achat sur facture	2324948	11/03/2013	10/04/2013	17/04/2013		90,00						90,00	17,64	107,64		
7303	1	2013/011050	Y2013000508		JOURNAL OFFICIEL				2340281	25/03/2013	24/04/2013	17/04/2013		90,00						90,00	17,64	107,64		
7303	1	2013/011071	Y2013000593	[SANS suite - lot 16b Pont à fûts	JOURNAL OFFICIEL	90,00		Achat sur facture	2347757		08/05/2013	02/05/2013		90,00						90,00	17,64	107,64		
7303	1	2013/011078	Y2013000615	[AVIS DE MARCHE LOTS 16A-16B-16E	JOURNAL OFFICIEL	900,00		Achat sur facture	2351420	09/04/2013	08/05/2013	02/05/2013		900,00						900,00	176,40	1076,40		
7303	1	2013/011078	Y2013000615		JOURNAL OFFICIEL									900,00						900,00	176,40	1076,40		
7303	1	2013/011160	Y2013000788	[Construction 3ème dépôt Lot 8 métallerie / brises soleils	JOURNAL OFFICIEL	90,00		Achat sur facture						90,00						90,00	17,64	107,64		
7303	1	2013/011160	Y2013000788		JOURNAL OFFICIEL				Facture n° 2372784	06/05/2013	05/06/2013	11/06/2013		90,00						90,00	17,64	107,64		
7303	1	2013/011161	Y2013000785	[Construction 3ème dépôt - Lot 8 Annonce 25	JOURNAL OFFICIEL	720,00		Achat sur facture						720,00						720,00	141,12	861,12		
7303	1	2013/011161	Y2013000785		JOURNAL OFFICIEL				Facture n° 2373373	06/05/2012	05/06/2012	11/06/2013		720,00						720,00	141,12	861,12		
7303	1	2013/011367	Y2013001244	[ATTRIB LOT 2 GO+LOT 3 CHARPENTE - EIFFAGE / DL GARONNE	JOURNAL OFFICIEL	450,00		Achat sur facture						450,00						450,00	88,20	538,20		
7303	1	2013/011367	Y2013001244		JOURNAL OFFICIEL				2421196	05/07/2013	02/08/2013	25/07/2013		450,00						450,00	88,20	538,20		
7303	1	2013/011368	Y2013001246	[ATTRIB LOTS 9 A 12 +15+18	JOURNAL OFFICIEL	450,00		Achat sur facture						450,00						450,00	88,20	538,20		
7303	1	2013/011368	Y2013001246		JOURNAL OFFICIEL				2421201	05/07/2013	02/08/2013	25/07/2013		450,00						450,00	88,20	538,20		
7303	1	2013/011407	Y2013001349	[BMP lot 4 couvertur/ étanchéité/bardage/toûtemenuiseries extérieures aluminium in	JOURNAL OFFICIEL	450,00		Achat sur facture	F2428385	16/07/2013	15/08/2013	27/08/2013		450,00						450,00	88,20	538,20		
7303	1	2013/011408	Y2013001351	[BMP LOT 1 REPONSABILITE CIVILE MAITRE DAOUVRAGE LOT TOUS RISQUES CHANTIER LOT	JOURNAL OFFICIEL	450,00		Achat sur facture	F2429141	16/07/2013	20/08/2013	27/08/2013		450,00						450,00	88,20	538,20		
7303	1	2013/011408	Y2013001351		JOURNAL OFFICIEL									450,00						450,00	88,20	538,20		
7303	1	2013/011409	Y2013001350	[BMP LOT 16C BANC TEST/ FREINAGE LOT 16D STATION SERVICE	JOURNAL OFFICIEL	450,00		Achat sur facture	F2429115	16/07/2013	15/08/2013	27/08/2013		450,00						450,00	88,20	538,20		
7303	1	2013/011410	Y2013001348	[BMP TVX CONSTR* PLATEFORMES BATIMENTS 3ème D2POT BUS TISSEQ 0 COLOMIERS	JOURNAL OFFICIEL	270,00		Achat sur facture	F2428374	16/07/2013	15/08/2013	27/08/2013		270,00						270,00	52,92	322,92		
7303	1	2013/011410	Y2013001348		JOURNAL OFFICIEL									270,00						270,00	52,92	322,92		
7303	1	2013/011504	Y2013001589	[ATTRIB LOT 16	JOURNAL OFFICIEL	450,00		Achat sur facture						450,00						450,00	88,20	538,20		
7303	1	2013/011504	Y2013001589		JOURNAL OFFICIEL				FACT 2464033	24/08/2013	23/09/2013	19/09/2013		450,00						450,00	88,20	538,20		
7303	1	2013/011506	Y2013001591	[ATTRIB LOT 8	JOURNAL OFFICIEL	270,00		Achat sur facture						270,00						270,00	52,92	322,92		
7303	1	2013/011506	Y2013001591		JOURNAL OFFICIEL				FACT 2464049	24/08/2013	23/09/2013	19/09/2013		270,00						270,00	52,92	322,92		
7303	1	2014/012087	Y2014000913	[AVIS AO LOT 19-AGENCEMENT-MEUBLES COMM. ET AFFICHAGE 3E DEPOT	JOURNAL OFFICIEL	720,00		Achat sur facture						720,00						720,00	144,00	864,00		
7303	1	2014/012087	Y2014000913		JOURNAL OFFICIEL				2671487	18/06/2014	18/07/2014	10/07/2014		720,00						720,00	144,00	864,00		
7303	1	2014/012124	Y2014001047	[AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE MOE LOCAUX SYNDIC ET SST + PARKING 3E DEPOT	JOURNAL OFFICIEL	720,00		Achat sur facture						720,00						720,00	144,00	864,00		
7303	1	2014/012124	Y2014001047		JOURNAL OFFICIEL				2690899	12/07/2014	11/08/2014	29/07/2014		720,00						720,00	144,00	864,00		
7303	1	2014/012271	Y20140011755	[ANNONCE N°9 LOT 19 AGENCEMENT - MEUBLES POUR COMMUNICATION ET AFFICHAGE	JOURNAL OFFICIEL	270,00		Achat sur facture	2788953	06/12/2014	05/01/2015	19/01/2015		270,00						270,00	54,00	324,00		
7303	1	2014/012271	Y20140011755		JOURNAL OFFICIEL									270,00						270,00	54,00	324,00		
7303	1	2015/012279	Y2014001812	[AVIS ATTRIB. MOE LOCAUX SYNDICAUX + AMENAGEMENT PARKING	JOURNAL OFFICIEL	270,00		Achat sur facture	2801925	24/12/2014	23/01/2015	19/01/2015		270,00						270,00	54,00	324,00		
7303	1	2015/012279	Y2014001812		JOURNAL OFFICIEL									270,00						270,00	54,00	324,00		
7303	1	2015/012742	Y2015001295	[ANNONCE N°15-184424 AVIS DE MARCHE CN LCX SYNDIC 3EME DEPOT	JOURNAL OFFICIEL	900,00		Achat sur facture						900,00						900,00	180,00	1080,00		
7303	1	2015/012742	Y2015001295		JOURNAL OFFICIEL				3040686	12/12/2015	11/01/2016	19/01/2016		900,00						900,00	180,00	1080,00		
7303	1	2016/012802	Y2016000135	[ANNUL MARCHE LOCAUS SYNDICAUX	JOURNAL OFFICIEL	90,00		Achat sur facture						90,00						90,00	18,00	108,00		
7303	1	2016/012802	Y2016000135		JOURNAL OFFICIEL				F3080605	19/02/2016	18/03/2016	15/03/2016		90,00						90,00	18,00	108,00		
7303	1	2016/012811	Y2016000145	[AVIS DE MARCHE N°16-22205 LOCAUX SYNDICAUX 3EME DEPOT	JOURNAL OFFICIEL	900,00		Achat sur facture						900,00						900,00	180,00	1080,00		
7303	1	2016/012811	Y2016000145		JOURNAL OFFICIEL				3081771	19/02/2016	18/03/2016	15/03/2016		900,00						900,00	180,00	1080,00		
7303	1	2016/012816	Y2016000609	[ANNONCE 16-116093 LOCAUX SYNDICAUX	JOURNAL OFFICIEL	450,00		Achat sur facture						450,00						450,00	90,00	540,00		
7303	1	2016/012816	Y2016000609		JOURNAL OFFICIEL				3233934	07/08/2016	06/09/2016	30/08/2016		450,00						450,00	90,00	540,00		
7303	10	2011/009529	Y2012000707	[Lot n° 1 : gestion technique de projet	PROSYS	120 390,00								79 030,00		3 346,22				82 376,22	16 320,81	98 697,03		
7303	10	2011/009529	Y2012000707		PROSYS	62 000,00		Marché						48 700,00		2 515,00				51 215,00	10 169,95	61 384,95		
7303	10	2011/009529	Y2012000819					Y2011 9529 A1	31/05/2012	25/06/2012	22/06/2012			6 400,00		51,20				6 451,20	1 264,44	7 715,64		
7303	10	2011/009529	Y2012000819					Y2011 9529 A2	28/06/2012	27/07/2012	13/07/2012			500,00		5,50				505,50	99,08	604,58		
7303	10	2011/009529	Y2012000979					Y 2011 9529 A3	31/07/2012	24/08/2012	29/08/2012			500,00		11,90				511,90	100,33	612,23		
7303	10	2011/009529	Y2012001131					Y2011 9529 A4	28/08/2012	27/09/2012	19/09/2012			500,00		7,50				507,50	99,46	606,96		
7303	10	2011/009529	Y2012001251					Y2011 9529 A5	26/09/2012	26/10/2012	12/10/2012			500,00		8,50				508,50	99,66	608,16		
7303	10	2011/009529	Y2012001545					Y 9529 AC 6 10/12	30/10/2012	29/11/2012	23/11/2012			500,00		9,50				509,50	99,86	609,36		
7303	10	2011/009529	Y2012001695					Y9529 A7	30/11/2012	28/12/2012	20/12/2012			500,00		11,00				511,00	100,15	611,15		
7303	10	2011/009529	Y2012001876					Y 9529 AC 08 12/2012	28/12/2012	25/01/2013	21/01/2013			500,00		12,00				512,00	100,35	612,35		
7303	10	2011/009529	Y2013000120					Y9529 A9	31/01/2013	01/03/2013	19/02/2013			500,00		12,00				512,00	100,36	612,36		
7303	10	2011/009529	Y2013000377					Y 9529 A10	22/03/2013	25/03/2013	10/5/2013			500,00		10,50				510,50	100,02	610,52		
7303	10	2011/009529	Y2013000565					Y9529 A11	31/03/2013	26/04/2013	17/04/2013			500,00		16,50				516,50	101,23	617,73		
7303	10	2011/009529	Y2013000795					Y 2011 9529 A12	30/04/2013	24/05/2013	28/05/2013			500,00		14,50				514,50	100,84	615,34		
7303	10	2011/009529	Y2013000990					Y 2011 9529 A13	31/05/2013	28/06/2013	27/06/2013			500,00		12,50				512,50	100,45	612,95		
7303	10	2011/009529	Y2013001202					Y																

PROJET : y 3EME DEPOT - TABLEAU DE GESTION EN VALEUR COURANTE PAR PROJET - (EN EURO) - Pour toutes les enveloppes N3 du projet

Code Env	N° AD	Code commande	N° Interne décompte	Libellé court	Titulaire	Valeur commande ferme HT	Valeur commande cond. HT	Type de commande	N° externe décompte	Date décompte	Date échéance	Date paiement	Avances	Travaux et prestations	Autres dépenses	Révision des prix	Pénalités et primes	Contrats d'assurance	Escomptes et autres retenues	Total H.T.	Total T.V.A.	Total T.T.C.	Retenues de garanties	Intérêts moratoires
7303	10	2011/009530	Y2012000980						Y 2011 9530 A3	31/07/2012	30/08/2012	29/08/2012		1 000,00		11,00				1 011,00	198,16	1 209,16		
7303	10	2011/009530	Y2012001130						Y2011 9530 A4	30/08/2012	28/09/2012	19/09/2012		1 000,00		13,50				1 013,50	198,65	1 212,15		
7303	10	2011/009530	Y2012001544						Y 9530 AC 5 10/12	30/10/2012	29/11/2012	23/11/2012		2 000,00		42,00				2 042,00	400,23	2 442,23		
7303	10	2011/009530	Y2012001694						Y9530 A6	30/11/2012	28/12/2012	21/12/2012		1 000,00		20,00				1 020,00	199,92	1 219,92		
7303	10	2011/009530	Y2012001851						Y 2011 9530 A7	31/12/2012	25/01/2013	21/01/2013		1 000,00		20,00				1 020,00	199,92	1 219,92		
7303	10	2011/009530	Y2013000121						Y9530 A8	31/01/2013	01/03/2013	19/02/2013		1 000,00		24,00				1 024,00	200,71	1 224,71		
7303	10	2011/009530	Y2013000376						Y 9530 L LOT2 A9	28/02/2013	29/03/2013	25/03/2013		1 000,00		28,00				1 028,00	201,48	1 229,48		
7303	10	2011/009530	Y2013000566						Y9530 A10	31/03/2013	26/04/2013	17/04/2013		1 000,00		29,00				1 029,00	201,68	1 230,68		
7303	10	2011/009530	Y2013000793						Y 2011 9530 A11	30/04/2013	30/05/2013	28/05/2013		1 000,00		26,00				1 026,00	201,10	1 227,10		
7303	10	2011/009530	Y2013000988						Y 2011 9530 A12	31/05/2013	28/06/2013	27/06/2013		1 000,00		25,00				1 025,00	200,90	1 225,90		
7303	10	2011/009530	Y2013001203						Y9530 L2 A13	30/06/2013	26/07/2013	25/07/2013		1 000,00		34,00				1 034,00	202,66	1 236,66		
7303	10	2011/009530	Y2013001438						Y 9530 A014	29/07/2013	28/08/2013	19/08/2013		2 830,00		79,24				2 909,24	570,21	3 479,45		
7303	10	2011/009530	Y2013001639						Y 9530L2 A15	31/08/2013	27/09/2013	27/09/2013		1 000,00		28,00				1 028,00	201,49	1 229,49		
7303	10	2011/009530	Y2013001820						Y 2011 9530 A16	30/09/2013	30/10/2013	29/10/2013		1 000,00		56,98				1 056,98	202,17	1 264,15		
7303	10	2011/009530	Y2013002029						Y9530L2A17	31/10/2013	29/11/2013	22/11/2013		1 000,00		33,00				1 033,00	202,47	1 235,47		
7303	10	2011/009530	Y2013002234						Y9530L2A18	30/11/2013	31/12/2013	18/12/2013		750,00		24,75				774,75	151,85	926,60		
7303	10	2011/009530	Y2013002479						Y 2011 9530 M A19	31/12/2013	29/01/2014	24/01/2014		750,00		19,25				769,25	150,78	920,03		
7303	10	2011/009530	Y2014000154						Y9530L2 A20	31/01/2014	05/03/2014	20/02/2014		750,00		23,25				773,25	154,65	927,90		
7303	10	2011/009530	Y2014000318						Y9530L2A21	28/02/2014	28/03/2014	27/03/2014		750,00		21,75				771,75	154,35	926,10		
7303	10	2011/009530	Y2014000556						Y9530L2A22	31/03/2014	30/04/2014	28/04/2014		750,00		24,00				774,00	154,80	928,80		
7303	10	2011/009530	Y2014000687						Y9530L2A23	30/04/2014	30/05/2014	27/05/2014		750,00		25,50				775,50	155,10	930,60		
7303	10	2011/009530	Y2014000821						Y9530L2A24	31/05/2014	02/07/2014	17/06/2014		750,00		22,50				772,50	154,50	927,00		
7303	10	2011/009530	Y2014000973						Y9530L2A25	30/06/2014	30/07/2014	29/07/2014		750,00		19,50				769,50	153,90	923,40		
7303	10	2011/009530	Y2014001114						Y9530L2A26	31/07/2014	29/08/2014	28/08/2014		750,00		20,25				770,25	154,05	924,30		
7303	10	2011/009530	Y2014001250						Y 9530 A 27	31/08/2014	26/09/2014	18/09/2014		750,00		21,75				771,75	154,35	926,10		
7303	10	2011/009530	Y2014001359						Y9530L2A28	30/09/2014	30/10/2014	21/11/2014		750,00		24,75				774,75	154,95	929,70		
7303	10	2011/009530	Y2014001544						Y9530L2 A29	31/10/2014	28/11/2014	28/11/2014		750,00		21,75				771,75	154,35	926,10		
7303	10	2011/009530	Y2014001647						Y9530 L2 A30	30/11/2014	26/12/2014	17/12/2014		750,00		21,75				771,75	154,35	926,10		
7303	10	2011/009530	Y2014001797						Y9530 L2 A31	31/12/2014	28/01/2015	19/01/2015		750,00		21,75				771,75	154,35	926,10		
7303	10	2011/009530	Y2015000100						Y9530 L2 A32	31/01/2015	27/02/2015	24/02/2015		750,00		21,75				771,75	154,35	926,10		
7303	10	2011/009530	Y2015000313						Y9530L2 A33	28/02/2015	03/04/2015	16/04/2015		750,00		21,75				771,75	154,35	926,10		
7303	20	2012/010034		Reprographie		8 103,19								3 737,40		-32,54				3 704,86	728,19	4 433,05		
7303	20	2012/010034		Reprographie	COPY COLOR CENTER	8 103,19		Marché à procédure adaptée						3 737,40		-32,54				3 704,86	728,19	4 433,05		
7303	20	2012/010034	Y2012001563						A1	12/11/2012	12/12/2012	20/12/2012		140,82						140,82	27,60	168,42		
7303	20	2012/010034	Y2013000217						Y10034 A1	31/07/2012	14/03/2013	12/03/2013		310,10						310,10	60,78	370,88		
7303	20	2012/010034	Y2013000614						Y 10034 A1	31/03/2013	09/05/2013	28/05/2013		122,90						122,90	24,09	146,99		
7303	20	2012/010034	Y2013001304						Y 10034 A1	30/06/2013	09/08/2013	13/08/2013		603,55						603,55	118,30	721,85		
7303	20	2012/010034	Y2013001537						Y10034A1	31/07/2013	20/09/2013	27/09/2013		1 481,47						1 481,47	290,37	1 771,84		
7303	20	2012/010034	Y2013001670						Y 10034 A1	31/07/2013	04/10/2013	29/10/2013		94,06						94,06	18,44	112,50		
7303	20	2012/010034	Y2013001936						FA 11 011050	30/09/2013	15/11/2013	22/11/2013		402,67						402,67	78,92	481,59		
7303	20	2012/010034	Y2013002088						Y10034A1	31/10/2013	18/12/2013	20/01/2014		18,72						18,72	3,67	22,39		
7303	20	2012/010034	Y2014000027						Y 2012 10034 M A8	31/10/2013	14/02/2014	20/02/2014		40,84						40,84	8,00	48,84		
7303	20	2012/010034	Y2014000264						2014100132/Y10034A8	31/01/2014	21/03/2014	28/03/2014		28,44						28,44	5,69	34,13		
7303	20	2012/010034	Y2014000617						Y 10034 A11	28/02/2014	14/05/2014	27/05/2014		26,19						26,19	5,24	31,43		
7303	20	2012/010034	Y2014000618						Y 10034 A12	31/03/2014	14/05/2014	27/05/2014		32,00						32,00	6,40	38,40		
7303	20	2012/010034	Y2014000833						Y 10034 A 13	30/04/2014	20/06/2014	10/07/2014		3,63						3,63	0,73	4,36		
7303	20	2012/010034	Y2014001465						Y 10034 A 14	30/09/2014	19/11/2014	21/11/2014		63,10						63,10	12,62	75,72		
7303	20	2012/010034	Y2014001687						Y 10034 A 15	30/11/2014	02/01/2015	29/12/2014		43,34						43,34	8,67	52,01		
7303	20	2012/010034	Y2015000013						Y 10034 A 20	31/12/2014	12/02/2015	24/02/2015		46,85						46,85	9,37	56,22		
7303	20	2012/010034	Y2016000516						Y 2012 10034 AC 21	30/06/2016	05/08/2016	29/07/2016		33,71		-26,32				7,39	1,56	8,95		
7303	20	2012/010034	Y2016000573						Y 2012 10034 AC 22	05/08/2016	02/09/2016	30/08/2016		245,01						240,84	48,15	288,99		
7303	20	2012/010034	Y2017000162						Y 10034 EDS	15/03/2017	14/04/2017	22/05/2017				-2,05				-2,05	-0,41	-2,46		
8				PREST LIEES A INVESTISST		2 254 935,78								2 196 292,70		83 192,92				2 279 485,62	319 996,56	2 599 482,18		
8101				Publics/riverains		28 750,00								25 600,51						25 600,51		25 600,51		
8101	22			Insertion sociale		28 750,00								25 600,51						25 600,51		25 600,51		
8101	22	2012/010039		Rémunération dans le cadre partenariat insertion s		28 750,00								25 600,51						25 600,51		25 600,51		
8101	22	2012/010039	Y2013000223	Rémunération dans le cadre partenariat insertion sociale	TOULOUSE METROPOLE EMPLOI	28 750,00		Convention						25 600,51						25 600,51		25 600,51		
8101	22	2012/010039	Y2014000190						04-12-Y10039	31/12/2012	15/03/2013	25/03												

PROJET : y 3EME DEPOT - TABLEAU DE GESTION EN VALEUR COURANTE PAR PROJET - (EN EURO) - Pour toutes les enveloppes N3 du projet

Code Env	N� AD	Code commande	N� Interne d�compte	Libell� court	Titulaire	Valeur commande ferme HT	Valeur commande cond. HT	Type de commande	N� externe d�compte	Date d�compte	Date �ch�ance	Date paiement	Avances	Travaux et prestations	Autres d�penses	R�vision des prix	P�nalit�s et primes	Contrats d'assurance	Escomptes et autres retenues	Total H.T.	Total T.V.A.	Total T.T.C.	Retenues de garanties	Int�r�ts moratoires
8202	83			FOURNITURE ET POSE PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE		195,00								195,00						195,00	39,00	234,00		
8202	83	2016/012783		Fourniture et pose d'un panneau permis de construire	PACK PLV	195,00		March�� � proc�dure adapt��						195,00						195,00	39,00	234,00		
8202	83	2016/012783	Y2016000192						160029	29/02/2016	30/03/2016	29/03/2016		195,00						195,00	39,00	234,00		
8203	61			Taxes li��es investissemen		259 668,27								259 668,27						259 668,27		259 668,27		
8203	61			Taxes		259 668,27								259 668,27						259 668,27		259 668,27		
8203	61	2014/011864		PRE 149 12C0056 65 CH DES RAMASSIERS	CUGT	40 094,27		Achat sur facture						40 094,27						40 094,27		40 094,27		
8203	61	2014/011864	Y2014000073						20133660205021350199	14/01/2014	13/02/2014	14/03/2014		40 094,27						40 094,27		40 094,27		
8203	61	2014/012173		TAXE D'AMENAGEMENT PC03114912C0056 DU 6/12/2012	TRESOR PUBLIC	90 146,00		Achat sur facture						90 146,00						90 146,00		90 146,00		
8203	61	2014/012173	Y2014001272						MIPFY 14 2600022486	04/08/2014	15/10/2014	14/10/2014		90 146,00						90 146,00		90 146,00		
8203	61	2014/012174		REDEVANCE ARCHEOLOGIE PREVENTIVE PC03114912C0056 DU 6/12/2012	TRESOR PUBLIC	11 447,00		Achat sur facture						11 447,00						11 447,00		11 447,00		
8203	61	2014/012174	Y2014001273						MIPFY 14 2600022484	04/08/2014	15/10/2014	14/10/2014		11 447,00						11 447,00		11 447,00		
8203	61	2015/012314		TAXE D'AMENAGEMENT 3E DEPOT PC03114912C0056 DU 06/12/12	TRESOR PUBLIC	90 144,00		Achat sur facture						90 144,00						90 144,00		90 144,00		
8203	61	2015/012314	Y2015000041						MIPFY 14 2600052955	24/12/2014	13/02/2015	24/02/2015		90 144,00						90 144,00		90 144,00		
8203	61	2016/012846		TAXE D'AMENAGEMENT 65 CH. RAMASSIERS PC03114914C0093	TRESOR PUBLIC	2 400,00		Achat sur facture						2 400,00						2 400,00		2 400,00		
8203	61	2016/012846	Y2016000293						MIPFY 16 2600007797	31/03/2016	26/04/2016	15/04/2016		2 400,00						2 400,00		2 400,00		
8203	61	2017/013136		TAXE AMENGMT 65CH RAMASSIERS 2��me partie PC03114914C0093 du 03/12/14	TRESOR PUBLIC	2 399,00		Achat sur facture						2 399,00						2 399,00		2 399,00		
8203	61	2017/013136	Y2017000207						MIPFY 17 2600005747	28/03/2017	27/04/2017	19/04/2017		2 399,00						2 399,00		2 399,00		
8203	61	2017/013327		REDEVANCE ARCHEO PC03114912C0056	TRESOR PUBLIC	33,00		Achat sur facture						33,00						33,00		33,00		
8203	61	2017/013327	Y2017000806						MIPFY17200053749	30/10/2017	29/11/2017	11/12/2017		33,00						33,00		33,00		
8203	61	2017/013328		TAXE AMENAGEMENT PC03114912C0056	TRESOR PUBLIC	524,00		Achat sur facture						524,00						524,00		524,00		
8203	61	2017/013328	Y2017000807						MIPFY172600052752	30/10/2017	29/11/2017	11/12/2017		524,00						524,00		524,00		
8203	61	2018/013463		TAXE AMENAGEMENT 1ERE ECH 65 CH DES RAMASSIERS	TRESOR PUBLIC	10 677,00		Achat sur facture						10 677,00						10 677,00		10 677,00		
8203	61	2018/013463	Y2018000260						NUMERO RECAP 4459	15/03/2018	13/04/2018	18/04/2018		10 677,00						10 677,00		10 677,00		
8203	61	2018/013464		TAXE AMENAGEMENT 2EME ECHGEANCE	TRESOR PUBLIC	10 676,00		Achat sur facture						10 676,00						10 676,00		10 676,00		
8203	61	2018/013464	Y2018000258						ETAT RECAP 16585	15/03/2018	13/04/2018	18/04/2018		10 676,00						10 676,00		10 676,00		
8203	61	2018/013465		REDEVANCE ARCHEO 65 CH DES RAMASSIERS	TRESOR PUBLIC	1 128,00		Achat sur facture						1 128,00						1 128,00		1 128,00		
8203	61	2018/013465	Y2018000259						ETAT RECAP 4459	26/02/2018	26/03/2018	18/04/2018		1 128,00						1 128,00		1 128,00		
8204				Gardiennage et conso		340 466,78								339 559,37						339 559,37	66 478,73	406 038,10		
8204	14			Gardiennage		266 200,00								265 292,59						265 292,59	51 997,38	317 289,97		
8204	14	2011/009745		Gardiennage	GSI SECURITE	266 200,00		March��						265 292,59						265 292,59	51 997,38	317 289,97		
8204	14	2011/009745	Y2012000024						F78787 Y201119745 NO	31/12/2011	09/02/2012	08/03/2012		15 798,60						15 798,60	3 096,53	18 895,13		
8204	14	2011/009745	Y2012000025						F78785 Y201119745 DE	31/12/2011	09/02/2012	08/03/2012		15 798,60						15 798,60	3 096,53	18 895,13		
8204	14	2011/009745	Y2012000026						OS N�1 2011 9745	31/01/2012	15/03/2012	17/04/2012		15 847,39						15 847,39	3 106,07	18 953,36		
8204	14	2011/009745	Y2012000360						Y 2011 9745 M AC 04	29/02/2012	13/04/2012	14/05/2012		14 625,13						14 625,13	2 866,53	17 491,66		
8204	14	2011/009745	Y2012000511						Y 2011 9745 BC N�2	31/03/2012	18/05/2012	14/05/2012		15 387,53						15 387,53	3 015,96	18 403,49		
8204	14	2011/009745	Y2012000568						F79402 Y2011 9745	30/04/2012	08/06/2012	29/06/2012		15 926,53						15 926,53	3 121,60	19 048,13		
8204	14	2011/009745	Y2012000757						F79530 2011-9745	31/05/2012	29/06/2012	29/06/2012		17 347,77						17 347,77	3 400,16	20 747,93		
8204	14	2011/009745	Y2012000859						F79604 Y2011 9745F79	30/06/2012	03/08/2012	27/07/2012		14 897,48						14 897,48	2 919,91	17 817,39		
8204	14	2011/009745	Y2012001067						Y2011 9745 F79784	31/07/2012	14/09/2012	19/09/2012		15 926,53						15 926,53	3 121,60	19 048,13		
8204	14	2011/009745	Y2012001156						Y2011 9745 F79879	31/08/2012	05/10/2012	12/10/2012		15 877,59						15 877,59	3 112,01	18 989,60		
8204	14	2011/009745	Y2012001303						F79 998 Y2011 9745	30/09/2012	07/11/2012	29/10/2012		14 946,41						14 946,41	2 929,50	17 875,91		
8204	14	2011/009745	Y2012001507						F80175 Y2011 9745	31/10/2012	07/12/2012	23/11/2012		15 387,53						15 387,53	3 015,96	18 403,49		
8204	14	2011/009745	Y2012001807						Y 8201 9745 F80270	30/11/2012	17/01/2013	21/01/2013		15 877,59						15 877,59	3 112,01	18 989,60		
8204	14	2011/009745	Y2013000054						Y 2011 9745 DEC 12	31/12/2012	15/02/2013	25/03/2013		15 926,53						15 926,53	3 121,60	19 048,13		
8204	14	2011/009745	Y2013000069						F80669/9745	31/01/2013	08/03/2013	25/02/2013		15 877,59						15 877,59	3 112,01	18 989,60		
8204	14	2011/009745	Y2013000586						F80972/9745	31/03/2013	08/05/2013	28/05/2013		15 926,53						15 926,53	3 121,60	19 048,13		
8204	14	2011/009745	Y2013000683						F80840/9745	28/02/2013	10/05/2013	11/06/2013		13 917,36						13 917,36	2 727,80	16 645,16		
8204	15			Panneau permis de d�m�lir		1 355,00								1 355,00						1 355,00	267,26	1 622,26		
8204	15	2012/009929		Panneau permis de d�m�lir	PACK PLV	170,00		March�� � proc�dure adapt��						170,00						170,00	33,32	203,32		
8204	15	2012/009929	Y2012000317						120004	15/02/2012	30/03/2012	29/03/2012		170,00						170,00	33,32	203,32		
8204	15	2012/010192		Fourniture panneau du permis de d�m�lir	PACK PLV	110,00		March�� � proc�dure adapt��						110,00						110,00	21,56	131,56		
8204	15	2012/010192	Y2012000645						F120044	22/05/2012	22/06/2012	22/06/2012		110,00						110,00	21,56	131,56		
8204	15	2013/010813		FOURNITURE ET POSE PANNEAU PC	PACK PLV	195,00		Achat sur facture						195,00						195,00	38,22	233,22		
8204	15	2013/010813	Y2013000061						130003	21/01/2013	20/02/2013	19/02/2013		195,00						195,00	38,22	233,22		
8204	15	2013/011430		FOURNITURE PANNEAU PC MODIFICATIF COLOMIERS	PACK PLV	230,00		Achat sur facture						230,00						230,00	45,08	275,08		
8204	15	2013/011430	Y2013001382						F130105	25/07/2013	23/08/2013	13/08/2013		230,00						230,00	45,08	275,08		
8204	15	2013/011502		Fourniture panneau PC modificatif B�t Pkg silo colomiers	PACK PLV	230,00		Achat sur facture						230,00						230,00	45,08	275,08		
8204	15	2013/011502	Y2013001608						FACT 130118	05/08/2013	20/09/2013	27/09/2013		230,00						230,00	45,08	275,08		
8204	15	2014/012259		Panneau Permis de construire	PACK PLV	420,00		March�� � proc�dure adapt��						420,00						420,00	84,00	504,00		
8204	15	2014/012259																						

PROJET : y 3EME DEPOT - TABLEAU DE GESTION EN VALEUR COURANTE PAR PROJET - (EN EURO) - Pour toutes les enveloppes N3 du projet

Code Env	N� AD	Code commande	N� Interne d�compte	Libell� court	Titulaire	Valeur commande ferme HT	Valeur commande cond. HT	Type de commande	N� externe d�compte	Date d�compte	Date �ch�ance	Date paiement	Avances	Travaux et prestations	Autres d�penses	R�vision des prix	P�nalit�s et primes	Contrats d'assurance	Escomptes et autres retenues	Total H.T.	Total T.V.A.	Total T.T.C.	Retenues de garanties	Int�r�ts moratoires
8301	16	2012/009976	Y2013002494						F/201312148	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013		16 740,00		1 394,82				18 134,82	3 554,42	21 689,24		
8301	16	2012/009976	Y2014000220						201401005	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014		16 526,66		1 279,56				17 806,22	3 561,10	21 367,32		
8301	16	2012/009976	Y2014000391						F/201402019	28/02/2014	28/02/2014	28/02/2014		16 526,67		1 167,24				17 693,91	3 538,66	21 232,57		
8301	16	2012/009976	Y2014000601						201403031	31/03/2014	30/04/2014	31/03/2014		16 526,67		1 206,45				17 733,12	3 546,62	21 279,74		
8301	16	2012/009976	Y2014000655						201404042	30/04/2014	30/05/2014	30/04/2014		16 526,66		1 189,92				17 716,58	3 543,32	21 259,90		
8301	16	2012/009976	Y2014000876						201405054	31/05/2014	30/06/2014	31/05/2014		16 526,67		1 222,97				17 749,64	3 549,93	21 299,57		
8301	16	2012/009976	Y2014001015						201406065	30/06/2014	30/07/2014	30/06/2014		16 526,67		1 206,45				17 733,12	3 546,62	21 279,74		
8301	16	2012/009976	Y2014001088						201407074	31/07/2014	29/08/2014	31/07/2014		16 526,66		1 487,40				18 014,06	3 602,81	21 616,87		
8301	16	2012/009976	Y2014001319						201408085	31/08/2014	30/09/2014	31/08/2014		16 526,67		1 338,67				17 865,34	3 573,07	21 438,41		
8301	16	2012/009976	Y2014001410						201409096	30/09/2014	30/10/2014	30/09/2014		54 610,67		4 687,89				59 298,56	11 859,71	71 158,27		
8301	16	2012/009976	Y2014001554						F201410108 PROJET Y	31/10/2014	31/10/2014	31/10/2014		29 221,99		2 425,42				31 647,41	6 329,48	37 976,89		
8301	16	2012/009976	Y2014001740						F201411118	30/11/2014	28/11/2014	30/11/2014		29 222,00		2 396,20				31 618,20	6 323,64	37 941,84		
8301	16	2012/009976	Y2014001817						201412129	31/12/2014	30/01/2015	31/12/2014		29 222,00		2 412,73				31 634,73	6 326,95	37 961,68		
8301	16	2012/009976	Y2015000126						F/201501003	31/01/2015	30/01/2015	31/01/2015		16 294,99		1 336,19				17 631,18	3 526,24	21 157,42		
8301	16	2012/009976	Y2015000248						201502012	28/02/2015	27/02/2015	28/02/2015		16 308,33		1 155,18				17 463,51	3 492,70	20 956,21		
8301	16	2012/009976	Y2015000396						F/2014503020	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015		16 301,68		1 424,40				17 726,08	3 545,22	21 271,30		
8301	16	2012/009976	Y2015000518						201504033	30/04/2015	29/05/2015	30/04/2015		10 853,33		797,67				11 651,00	2 330,20	13 981,20		
8301	16	2012/009976	Y2015000636						f/201505039	31/05/2015	29/05/2015	31/05/2015		10 853,33		879,12				11 732,45	2 346,49	14 078,94		
8301	16	2012/009976	Y2015000767						201506046	30/06/2015	30/07/2015	30/06/2015		10 853,35		895,43				11 748,78	2 349,76	14 098,54		
8301	16	2012/009976	Y2015000833						201507057	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015		15 038,33		302,45				16 340,78	3 268,16	19 608,94		
8301	16	2012/009976	Y2015000974						201508068	31/08/2015	30/09/2015	31/08/2015		15 038,33		1 295,78				16 334,11	3 266,82	19 600,93		
8301	16	2012/009976	Y2015001061						F/201509080	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015		16 411,80		1 373,46				16 411,80	3 282,36	19 694,16		
8301	16	2012/009976	Y2015001161						201510091	31/10/2015	30/11/2015	31/10/2015		14 466,67		1 348,26				15 814,93	3 162,99	18 977,92		
8301	16	2012/009976	Y2015001244						201511103	30/11/2015	30/12/2015	30/11/2015		13 253,33		1 198,15				14 451,48	2 890,29	17 341,77		
8301	16	2012/009976	Y2015001319						201512119	31/12/2015	29/01/2016	31/12/2015		13 860,00		1 147,42				15 007,42	3 001,47	18 008,89		
8301	16	2012/009976	Y2016000115						F/201601005	31/01/2016	29/01/2016	31/01/2016		8 046,66		664,27				8 710,93	1 742,18	10 453,11		
8301	16	2012/009976	Y2016000202						201602015	29/02/2016	30/03/2016	29/02/2016		8 046,66		656,25				8 702,91	1 740,57	10 443,48		
8301	16	2012/009976	Y2016000302						201603024	31/03/2016	29/04/2016	31/03/2016		8 046,67		662,06				8 708,73	1 741,74	10 450,47		
8301	16	2012/009976	Y2016000372						201604035	30/04/2016	30/05/2016	30/04/2016		8 046,66		659,83				8 706,49	1 741,29	10 447,78		
8301	16	2012/009976	Y2016000414						201605045	31/05/2016	30/06/2016	31/05/2016		8 046,66		651,77				8 698,43	1 739,68	10 438,11		
8301	16	2012/009976	Y2016000530						F/201606053	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016		8 046,68		708,11				8 754,79	1 750,95	10 505,74		
8301	16	2012/009976	Y2016000613						F201607061	31/07/2016	30/08/2016	31/07/2016		3 726,66		360,13				4 086,79	817,35	4 904,14		
8301	16	2012/009976	Y2016000679						F201608070	31/08/2016	30/09/2016	31/08/2016		3 726,66		391,73				4 118,39	823,68	4 942,07		
8301	16	2012/009976	Y2016000782						F/201609078	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016		3 726,69		426,45				4 153,14	830,63	4 983,77		
8301	16	2012/009976	Y2016000890						F/201610087	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016		3 726,67		387,57				4 114,24	822,85	4 937,09		
8301	16	2012/009976	Y2016000955						F/201611098	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016		3 726,67		380,13				4 106,80	821,36	4 928,16		
8301	16	2012/009976	Y2016001037						F/201612111	31/12/2016	30/12/2016	31/12/2016		3 726,66		376,39				4 103,05	820,61	4 923,66		
8301	16	2012/009976	Y2017000092						F/201701004	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017		1 863,34		206,83				2 070,17	414,03	2 484,20		
8301	16	2012/009976	Y2017000142						F201702011	28/02/2017	30/03/2017	28/02/2017		1 863,33		206,83				2 070,16	414,03	2 484,19		
8301	16	2012/009976	Y2017000234						F201703018	31/03/2017	28/04/2017	31/03/2017		1 863,33		216,15				2 079,48	415,90	2 495,38		
8301	16	2012/009976	Y2017000315						F201704023	30/04/2017	30/05/2017	30/04/2017		1 863,33		214,28				2 077,61	415,52	2 493,13		
8301	16	2012/009976	Y2017000402						F/201705031	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017		1 863,33		210,56				2 073,89	414,78	2 488,67		
8301	16	2012/009976	Y2017000486						f/201706039	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017		1 863,34		204,97				2 068,31	413,66	2 481,97		
9 PROVISION GLOBALE																								
99				Provision globale																				
9999				Provision globale																				
TOTAL						32 246 398,01							0,00	32 011 736,43	-22 000,00	195 525,99	5 337,14			32 190 599,56	6 253 100,38	38 443 699,94		0,01

Accus  de r ception en pr fecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-DE
Date de t l transmission : 12/02/2019
Date de r ception pr fecture : 12/02/2019

[illegible]

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Total T.T.C. net à payer	Total T.T.C. payé
4 920,15	4 920,15
29 447 928,40	29 466 768,40
29 447 928,40	29 466 768,40
4 211 981,78	4 211 981,78
4 211 981,78	4 211 981,78
111 376,83	111 376,83
142 482,36	142 482,36
195 918,55	195 918,55
313 407,95	313 407,95
306 850,83	306 850,83
101 763,69	101 763,69
24 897,11	24 897,11
141 654,74	141 654,74
315 136,03	315 136,03
117 734,00	117 734,00
84 590,11	84 590,11
253 998,06	253 998,06
140 375,27	140 375,27
90 183,42	90 183,42
157 211,75	157 211,75
455 685,88	455 685,88
873 315,33	873 315,33
139 240,06	139 240,06
196 800,13	196 800,13
40 815,16	40 815,16
8 544,52	8 544,52
116 142,54	116 142,54
116 142,54	116 142,54
79 272,65	79 272,65
16 987,00	16 987,00
16 987,00	16 987,00
-2 990,11	-2 990,11
5 886,00	5 886,00
39 811,01	39 811,01
39 811,01	39 811,01
37 752,53	37 752,53
2 058,48	2 058,48
4 895 064,44	4 895 064,44
4 888 603,45	4 888 603,45
135 294,58	135 294,58
452 106,91	452 106,91
458 848,49	458 848,49
443 361,23	443 361,23
325 704,77	325 704,77
496 249,62	496 249,62
363 037,88	363 037,88
310 672,47	310 672,47
358 631,60	358 631,60
396 139,72	396 139,72
521 034,43	521 034,43
190 780,43	190 780,43
21 848,70	21 848,70
94 846,35	94 846,35
101 959,75	101 959,75
151 181,12	151 181,12
66 905,40	66 905,40
5 827,07	5 827,07
5 827,07	5 827,07
633,92	633,92
633,92	633,92
3 544 552,25	3 544 552,25
3 544 552,25	3 544 552,25
102 805,77	102 805,77
10 805,26	10 805,26
421 277,08	421 277,08
272 395,49	272 395,49
349 524,16	349 524,16
252 427,69	252 427,69
-252 427,69	-252 427,69
252 427,69	252 427,69
757 356,81	757 356,81
430 010,37	430 010,37
331 782,95	331 782,95
332 205,24	332 205,24
35 656,96	35 656,96
103 862,86	103 862,86
18 529,66	18 529,66
23 225,86	23 225,86
69 915,31	69 915,31
32 770,78	32 770,78
1 786 796,80	1 786 796,80
1 786 796,80	1 786 796,80
52 644,06	52 644,06
95 653,69	95 653,69
176 810,46	176 810,46
306 038,84	306 038,84
225 245,64	225 245,64
218 568,34	218 568,34
79 479,44	79 479,44
160 604,31	160 604,31
87 473,28	87 473,28
115 534,04	115 534,04
-87 473,28	-87 473,28
87 473,28	87 473,28
130 433,54	130 433,54
31 737,81	31 737,81
14 431,68	14 431,68
41 650,84	41 650,84
37 222,44	37 222,44
12 241,97	12 241,97
1 026,40	1 026,40
410 008,44	410 008,44
410 008,44	410 008,44
13 777,81	13 777,81
27 633,73	27 633,73
29 505,68	29 505,68
60 185,27	60 185,27
40 105,43	40 105,43
166 091,37	166 091,37
37 964,63	37 964,63
8 985,24	8 985,24
25 759,28	25 759,28
972 391,51	972 391,51
972 391,51	972 391,51
52 743,81	52 743,81
152 100,50	152 100,50
143 674,51	143 674,51
63 068,71	63 068,71
95 006,54	95 006,54
110 619,73	110 619,73
97 205,27	97 205,27
44 133,02	44 133,02
42 512,29	42 512,29
39 379,93	39 379,93
26 163,51	26 163,51

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Total T.T.C. net à payer	Total T.T.C. payé
29 197,75	29 197,75
48 716,08	48 716,08
27 869,86	27 869,86
491 112,98	491 112,98
491 112,98	491 112,98
150 161,75	150 161,75
41 106,78	41 106,78
31 203,67	31 203,67
657,49	657,49
12 566,53	12 566,53
105 479,04	105 479,04
76 022,56	76 022,56
22 304,93	22 304,93
43 883,31	43 883,31
7 726,92	7 726,92
1 373 629,80	1 373 629,80
1 373 629,80	1 373 629,80
56 894,77	56 894,77
330 475,66	330 475,66
475 214,84	475 214,84
162 605,84	162 605,84
70 994,72	70 994,72
165 248,44	165 248,44
18 116,41	18 116,41
51 497,33	51 497,33
42 581,79	42 581,79
275 122,53	275 122,53
275 122,53	275 122,53
8 414,37	8 414,37
7 218,63	7 218,63
35 152,12	35 152,12
28 547,37	28 547,37
25 585,43	25 585,43
19 664,50	19 664,50
11 604,72	11 604,72
12 719,34	12 719,34
34 930,90	34 930,90
45 208,48	45 208,48
32 778,28	32 778,28
13 298,39	13 298,39
302 914,22	302 914,22
302 914,22	302 914,22
6 043,41	6 043,41
26 543,21	26 543,21
20 770,86	20 770,86
26 325,37	26 325,37
9 271,74	9 271,74
75 595,54	75 595,54
86 426,69	86 426,69
37 200,52	37 200,52
14 736,88	14 736,88
234 491,65	234 491,65
234 491,65	234 491,65
56 774,63	56 774,63
45 373,50	45 373,50
41 377,89	41 377,89
11 417,32	11 417,32
9 113,97	9 113,97
28 561,09	28 561,09
22 345,70	22 345,70
8 075,54	8 075,54
17,82	17,82
11 434,19	11 434,19
319 235,08	319 235,08
290 499,88	290 499,88
6 301,92	6 301,92
7 731,73	7 731,73
50 647,48	50 647,48
18 613,35	18 613,35
19 996,50	19 996,50
22 386,96	22 386,96
22 867,49	22 867,49
49 982,28	49 982,28
69 802,92	69 802,92
17 149,87	17 149,87
5 019,38	5 019,38
28 735,20	28 735,20
28 735,20	28 735,20
2 343 974,47	2 343 974,47
2 343 974,47	2 343 974,47
32 744,10	32 744,10
62 074,42	62 074,42
12 541,93	12 541,93
128 177,60	128 177,60
151 493,28	151 493,28
150 172,89	150 172,89
213 190,69	213 190,69
145 034,74	145 034,74
203 787,56	203 787,56
526 247,49	526 247,49
160 555,03	160 555,03
77 386,76	77 386,76
198 612,46	198 612,46
108 197,46	108 197,46
24 305,01	24 305,01
30 901,73	30 901,73
9 248,15	9 248,15
52 207,77	52 207,77
55 988,20	55 988,20
1 107,20	1 107,20
1 107,20	1 107,20
-1 107,20	-1 107,20
2 659 666,66	2 659 666,66
2 659 666,66	2 659 666,66
72 794,11	72 794,11
14 536,24	14 536,24
43 349,71	43 349,71
38 689,17	38 689,17
44 592,55	44 592,55
46 766,39	46 766,39
62 613,99	62 613,99
102 923,51	102 923,51
53 920,86	53 920,86
82 461,21	82 461,21
210 967,42	210 967,42
353 570,83	353 570,83
195 667,17	195 667,17
278 349,71	278 349,71
203 668,96	203 668,96
94 515,07	94 515,07
45 313,00	45 313,00
291 207,59	291 207,59
201 675,05	201 675,05
4 601,70	4 601,70
93 699,68	93 699,68
81 371,29	81 371,29
1 423,59	1 423,59

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Total T.T.C. net à payer	Total T.T.C. payé
40 570,30	40 570,30
14,37	14,37
403,19	403,19
72 046,54	72 046,54
72 046,54	72 046,54
35 894,98	35 894,98
25 853,10	25 853,10
2 151,24	2 151,24
1 104,38	1 104,38
3 424,84	3 424,84
3 618,00	3 618,00
726 759,12	745 599,12
722 991,12	722 991,12
152 519,26	152 519,26
146 100,05	146 100,05
242 599,16	242 599,16
27 160,38	27 160,38
54 739,01	54 739,01
63 526,94	63 526,94
36 346,32	36 346,32
22 608,00	22 608,00
12 000,00	12 000,00
10 608,00	10 608,00
-18 840,00	
-18 840,00	
1 510 483,85	1 510 483,85
1 510 483,85	1 510 483,85
279 681,75	279 681,75
741 127,67	741 127,67
372 253,14	372 253,14
97 102,18	97 102,18
20 106,62	20 106,62
212,49	212,49
109 905,54	109 905,54
109 905,54	109 905,54
99 174,35	99 174,35
4 446,05	4 446,05
6 285,14	6 285,14
650 993,13	650 993,13
650 993,13	650 993,13
151 947,01	151 947,01
119 136,91	119 136,91
138 709,27	138 709,27
84 427,26	84 427,26
102 067,94	102 067,94
49 704,54	49 704,54
5 000,20	5 000,20
498 414,77	498 414,77
498 414,77	498 414,77
110 673,85	110 673,85
233 427,74	233 427,74
109 171,55	109 171,55
6 437,60	6 437,60
25 124,96	25 124,96
13 579,07	13 579,07
203 693,42	203 693,42
203 693,42	203 693,42
19 515,51	19 515,51
10 382,55	10 382,55
107 268,70	107 268,70
12 839,92	12 839,92
29 783,48	29 783,48
13 593,70	13 593,70
10 309,26	10 309,26
236 573,81	236 573,81
236 573,81	236 573,81
7 188,52	7 188,52
39 494,74	39 494,74
164 323,40	164 323,40
13 701,31	13 701,31
11 865,84	11 865,84
16 722,00	16 722,00
16 722,00	16 722,00
16 722,00	16 722,00
119 759,04	119 759,04
119 759,04	119 759,04
114 891,04	114 891,04
4 868,00	4 868,00
43 200,00	43 200,00
43 200,00	43 200,00
30 180,00	30 180,00
2 222,40	2 222,40
10 797,60	10 797,60
25 019,65	25 019,65
25 019,65	25 019,65
27 646,15	27 646,15
-2 626,50	-2 626,50
18 871,27	18 871,27
18 871,27	18 871,27
18 871,27	18 871,27
77 974,02	77 974,02
4 335,00	4 335,00
4 335,00	4 335,00
2 000,00	2 000,00
2 000,00	2 000,00
29 407,90	29 407,90
29 407,90	29 407,90
1 368,00	1 368,00
1 368,00	1 368,00
7 700,00	7 700,00
7 700,00	7 700,00
2 500,00	2 500,00
2 500,00	2 500,00
124 113,53	124 113,53
124 113,53	124 113,53
71 882,50	71 882,50
71 882,50	71 882,50
-136 120,40	-136 120,40
-136 120,40	-136 120,40
-46 882,50	-46 882,50
-46 882,50	-46 882,50
17 669,99	17 669,99
17 669,99	17 669,99
3 500,50	3 500,50
3 500,50	3 500,50
3 500,50	3 500,50
3 360,00	3 360,00
3 360,00	3 360,00
3 360,00	3 360,00
11 161,80	11 161,80
11 161,80	11 161,80
11 161,80	11 161,80
4 906,80	4 906,80
4 906,80	4 906,80

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Total T.T.C. net à payer	Total T.T.C. payé
4 906,80	4 906,80
1 027 906,86	1 027 906,86
265 869,28	265 869,28
28 049,54	28 049,54
68 934,04	68 934,04
51 069,89	51 069,89
75 214,82	75 214,82
38 016,95	38 016,95
4 074,50	4 074,50
509,54	509,54
424 226,57	424 226,57
47 584,09	47 584,09
101 350,72	101 350,72
47 336,26	47 336,26
104 162,26	104 162,26
47 142,71	47 142,71
5 579,11	5 579,11
70 344,32	70 344,32
727,10	727,10
94 036,96	94 036,96
18 915,44	18 915,44
8 163,99	8 163,99
12 882,03	12 882,03
45 332,26	45 332,26
4 153,03	4 153,03
4 590,21	4 590,21
243 774,05	243 774,05
11 806,01	11 806,01
12 972,05	12 972,05
5 763,34	5 763,34
34 034,99	34 034,99
66 743,56	66 743,56
24 004,10	24 004,10
42 671,18	42 671,18
39 251,22	39 251,22
6 527,60	6 527,60
33 629,68	33 629,68
33 629,68	33 629,68
33 629,68	33 629,68
311,64	311,64
311,64	311,64
311,64	311,64
1 394,40	1 394,40
1 394,40	1 394,40
1 394,40	1 394,40
34 056,00	34 056,00
34 056,00	34 056,00
18 203,40	18 203,40
14 149,80	14 149,80
1 702,80	1 702,80
36 918,00	36 918,00
36 918,00	36 918,00
36 918,00	36 918,00
3 470,40	3 470,40
3 470,40	3 470,40
3 470,40	3 470,40

4 315 569,77	4 315 569,77
--------------	--------------

4 151 030,21	4 151 030,21
3 882 727,88	3 882 727,88
100 091,99	100 091,99
100 091,99	100 091,99
7 716,95	7 716,95
8 557,99	8 557,99
5 616,07	5 616,07
2 253,99	2 253,99
498,78	498,78
500,30	500,30
1 003,57	1 003,57
503,27	503,27
6 639,92	6 639,92
8 858,56	8 858,56
12 140,25	12 140,25
7 743,71	7 743,71
16 772,56	16 772,56
13 403,17	13 403,17
5 350,68	5 350,68
2 532,22	2 532,22
3 625 677,95	3 625 677,95
3 571 140,35	3 571 140,35
96 385,72	96 385,72
96 385,73	96 385,73
72 289,27	72 289,27
49 759,13	49 759,13
129 916,35	129 916,35
245 294,57	245 294,57
131 441,20	131 441,20
223 896,77	223 896,77
145 799,42	145 799,42
96 935,25	96 935,25
79 046,64	79 046,64
112 076,87	112 076,87
111 934,45	111 934,45
167 629,20	167 629,20
50 427,48	50 427,48
38 520,62	38 520,62
131 028,24	131 028,24
78 495,35	78 495,35
78 495,32	78 495,32
79 361,00	79 361,00
71 480,95	71 480,95
65 385,31	65 385,31
52 047,94	52 047,94
31 865,14	31 865,14
77 041,20	77 041,20
51 666,85	51 666,85
51 895,50	51 895,50
17 131,76	17 131,76
52 046,67	52 046,67
17 289,08	17 289,08
58 828,12	58 828,12
52 321,77	52 321,77
52 724,64	52 724,64
38 919,30	38 919,30
38 912,62	38 912,62
19 524,21	19 524,21
38 963,17	38 963,17
38 912,59	38 912,59
158 056,66	158 056,66
34 481,58	34 481,58
101 250,39	101 250,39
69 871,53	69 871,53
36 332,90	36 332,90
42 693,30	42 693,30

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Total T.T.C. net à payer	Total T.T.C. payé
61 372,06	61 372,06
8 493,20	8 493,20
-396,37	-396,37
16 909,70	16 909,70
17 940,00	17 940,00
17 940,00	17 940,00
717,60	717,60
717,60	717,60
17 940,00	17 940,00
17 940,00	17 940,00
17 940,00	17 940,00
17 940,00	17 940,00
134 290,30	134 290,30
134 290,30	134 290,30
6 232,80	6 232,80
23 021,44	23 021,44
5 761,28	5 761,28
29 366,39	29 366,39
20 877,19	20 877,19
1 709,47	1 709,47
9 071,20	9 071,20
3 029,70	3 029,70
3 029,70	3 029,70
3 059,56	3 059,56
3 032,69	3 032,69
3 065,52	3 065,52
3 068,49	3 068,49
3 086,42	3 086,42
3 071,49	3 071,49
3 944,91	3 944,91
1 002,70	1 002,70
3 100,38	3 100,38
5 267,71	5 267,71
492,96	492,96
-1,70	-1,70
15 372,04	15 372,04
15 372,04	15 372,04
11 840,40	11 840,40
1 435,20	1 435,20
1 064,44	1 064,44
864,00	864,00
168,00	168,00
7 295,60	7 295,60
7 295,60	7 295,60
7 295,60	7 295,60
29 137,22	29 137,22
29 137,22	29 137,22
29 137,22	29 137,22
2 037,41	2 037,41
2 271,21	2 271,21
19,96	19,96
987,35	987,35
711,26	711,26
8 240,44	8 240,44
4 036,55	4 036,55
3 009,47	3 009,47
1 404,42	1 404,42
1 602,17	1 602,17
481,96	481,96
1 971,79	1 971,79
2 009,19	2 009,19
363,89	363,89
-6,93	-6,93
-2,92	-2,92
123 922,38	123 922,38
123 922,38	123 922,38
123 922,38	123 922,38
11 418,45	11 418,45
6 260,94	6 260,94
3 832,70	3 832,70
4 643,89	4 643,89
9 226,64	9 226,64
11 498,11	11 498,11
11 533,30	11 533,30
6 880,53	6 880,53
6 819,64	6 819,64
6 818,90	6 818,90
6 825,83	6 825,83
3 188,70	3 188,70
2 698,98	2 698,98
8 847,64	8 847,64
4 708,50	4 708,50
4 074,80	4 074,80
834,12	834,12
1 908,48	1 908,48
1 908,48	1 908,48
1 923,84	1 923,84
1 647,54	1 647,54
433,86	433,86
4 334,28	4 334,28
914,02	914,02
740,21	740,21
80 202,87	80 202,87
80 202,87	80 202,87
80 202,87	80 202,87
19 882,30	19 882,30
7 644,83	7 644,83
16 720,08	16 720,08
23 433,22	23 433,22
1 307,40	1 307,40
1 307,40	1 307,40
3 684,00	3 684,00
-1 307,40	-1 307,40
5 720,40	5 720,40
1 810,64	1 810,64
35 039,86	35 039,86
7 176,00	7 176,00
7 176,00	7 176,00
7 176,00	7 176,00
8 796,58	8 796,58
5 077,02	5 077,02
5 077,02	5 077,02
2 009,28	2 009,28
2 009,28	2 009,28
1 710,28	1 710,28
1 710,28	1 710,28
5 958,24	5 958,24
5 958,24	5 958,24
1 802,97	1 802,97
1 815,53	1 815,53
780,80	780,80
145,96	145,96
1 412,98	1 412,98
3 348,80	3 348,80
3 348,80	3 348,80
3 348,80	3 348,80

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Total T.T.C. net à payer	Total T.T.C. payé
2 320,24	2 320,24
2 320,24	2 320,24
2 320,24	2 320,24
4 080,00	4 080,00
4 080,00	4 080,00
4 080,00	4 080,00
3 360,00	3 360,00
3 360,00	3 360,00
3 360,00	3 360,00
164 539,56	164 539,56
164 539,56	164 539,56
61 409,48	61 409,48
744,25	744,25
744,25	744,25
1 985,62	1 985,62
1 985,62	1 985,62
916,50	916,50
916,50	916,50
2 705,81	2 705,81
2 705,81	2 705,81
1 292,64	1 292,64
1 292,64	1 292,64
1 017,50	1 017,50
1 017,50	1 017,50
1 023,00	1 023,00
1 023,00	1 023,00
838,50	838,50
838,50	838,50
822,25	822,25
822,25	822,25
1 105,50	1 105,50
1 105,50	1 105,50
71,50	71,50
71,50	71,50
295,96	295,96
295,96	295,96
1 893,29	1 893,29
1 893,29	1 893,29
2 022,56	2 022,56
2 022,56	2 022,56
2 045,64	2 045,64
2 045,64	2 045,64
2 285,70	2 285,70
2 285,70	2 285,70
450,00	450,00
450,00	450,00
720,00	720,00
720,00	720,00
720,00	720,00
720,00	720,00
1 902,53	1 902,53
1 902,53	1 902,53
476,01	476,01
476,01	476,01
3 109,60	3 109,60
3 109,60	3 109,60
236,64	236,64
236,64	236,64
450,00	450,00
450,00	450,00
450,00	450,00
450,00	450,00
270,00	270,00
270,00	270,00
270,00	270,00
270,00	270,00
450,00	450,00
450,00	450,00
485,24	485,24
485,24	485,24
452,93	452,93
452,93	452,93
457,54	457,54
457,54	457,54
429,84	429,84
429,84	429,84
90,00	90,00
90,00	90,00
720,00	720,00
720,00	720,00
2 242,50	2 242,50
2 242,50	2 242,50
2 654,25	2 654,25
2 654,25	2 654,25
270,00	270,00
270,00	270,00
179,40	179,40
179,40	179,40
270,00	270,00
270,00	270,00
90,00	90,00
90,00	90,00
494,56	494,56
494,56	494,56
900,00	900,00
900,00	900,00
270,00	270,00
270,00	270,00
900,00	900,00
900,00	900,00
900,00	900,00
900,00	900,00
900,00	900,00
900,00	900,00
900,00	900,00
900,00	900,00
466,14	466,14
466,14	466,14
90,00	90,00
90,00	90,00
90,00	90,00
90,00	90,00
900,00	900,00
900,00	900,00
2 392,00	2 392,00
2 392,00	2 392,00
90,00	90,00
90,00	90,00
90,00	90,00
90,00	90,00
90,00	90,00
90,00	90,00
90,00	90,00
90,00	90,00
90,00	90,00
107,64	107,64
107,64	107,64
861,12	861,12

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Total T.T.C. net à payer	Total T.T.C. payé
861,12	861,12
538,20	538,20
538,20	538,20
107,64	107,64
107,64	107,64
107,64	107,64
107,64	107,64
107,64	107,64
107,64	107,64
1 076,40	1 076,40
1 076,40	1 076,40
107,64	107,64
107,64	107,64
861,12	861,12
861,12	861,12
538,20	538,20
538,20	538,20
538,20	538,20
538,20	538,20
538,20	538,20
538,20	538,20
538,20	538,20
538,20	538,20
538,20	538,20
322,92	322,92
322,92	322,92
538,20	538,20
538,20	538,20
322,92	322,92
322,92	322,92
864,00	864,00
864,00	864,00
864,00	864,00
864,00	864,00
324,00	324,00
324,00	324,00
324,00	324,00
324,00	324,00
1 080,00	1 080,00
1 080,00	1 080,00
108,00	108,00
108,00	108,00
1 080,00	1 080,00
1 080,00	1 080,00
540,00	540,00
540,00	540,00
98 697,03	98 697,03
61 384,95	61 384,95
7 715,64	7 715,64
604,58	604,58
612,23	612,23
606,96	606,96
608,16	608,16
609,36	609,36
611,15	611,15
612,35	612,35
612,36	612,36
610,56	610,56
617,73	617,73
615,34	615,34
612,95	612,95
3 064,75	3 064,75
618,32	618,32
614,74	614,74
630,89	630,89
624,31	624,31
617,73	617,73
615,95	615,95
618,61	618,61
617,40	617,40
619,20	619,20
620,40	620,40
618,00	618,00
615,60	615,60
617,40	617,40
616,20	616,20
619,80	619,80
617,40	617,40
617,40	617,40
617,40	617,40
617,40	617,40
617,40	617,40
625,20	625,20
620,40	620,40
620,40	620,40
620,40	620,40
654,60	654,60
629,40	629,40
642,60	642,60
639,00	639,00
633,60	633,60
639,60	639,60
636,00	636,00
636,00	636,00
636,60	636,60
637,20	637,20
639,60	639,60
640,20	640,20
640,20	640,20
1 664,16	1 664,16
642,60	642,60
640,80	640,80
649,92	649,92
646,80	646,80
643,80	643,80
643,80	643,80
643,80	643,80
667,80	667,80
652,80	652,80
652,20	652,20
652,20	652,20
661,20	661,20
658,20	658,20
658,80	658,80
657,00	657,00
661,20	661,20
665,40	665,40
671,40	671,40
667,20	667,20
664,20	664,20
3 328,80	3 328,80
1 999,80	1 999,80
14,40	14,40
37 312,08	37 312,08
302,29	302,29
302,29	302,29

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Total T.T.C. net à payer	Total T.T.C. payé
1 209,16	1 209,16
1 212,15	1 212,15
2 442,23	2 442,23
1 219,92	1 219,92
1 219,92	1 219,92
1 224,71	1 224,71
1 229,48	1 229,48
1 230,68	1 230,68
1 227,10	1 227,10
1 225,90	1 225,90
1 236,66	1 236,66
3 479,45	3 479,45
1 229,49	1 229,49
1 264,15	1 264,15
1 235,47	1 235,47
926,60	926,60
920,03	920,03
927,90	927,90
926,10	926,10
928,80	928,80
930,60	930,60
927,00	927,00
923,40	923,40
924,30	924,30
926,10	926,10
929,70	929,70
926,10	926,10
926,10	926,10
926,10	926,10
926,10	926,10
926,10	926,10
4 433,05	4 433,05
4 433,05	4 433,05
168,42	168,42
370,88	370,88
146,99	146,99
721,85	721,85
1 771,84	1 771,84
112,50	112,50
481,59	481,59
22,39	22,39
48,84	48,84
34,13	34,13
31,43	31,43
38,40	38,40
4,36	4,36
75,72	75,72
52,01	52,01
56,22	56,22
8,95	8,95
288,99	288,99
-2,46	-2,46
2 599 482,18	2 599 482,18
25 600,51	25 600,51
25 600,51	25 600,51
25 600,51	25 600,51
25 600,51	25 600,51
1 777,84	1 777,84
1 320,49	1 320,49
15 059,80	15 059,80
7 442,38	7 442,38
1 075 993,85	1 075 993,85
385 292,54	385 292,54
17 533,87	17 533,87
17 533,87	17 533,87
13 156,00	13 156,00
432,00	432,00
3 600,00	3 600,00
345,87	345,87
6 027,70	6 027,70
6 027,70	6 027,70
6 027,70	6 027,70
6 027,70	6 027,70
18 845,17	18 845,17
18 845,17	18 845,17
16 404,50	16 404,50
2 440,67	2 440,67
63 313,01	63 313,01
63 313,01	63 313,01
51 972,32	51 972,32
9 280,59	9 280,59
2 060,10	2 060,10
265 975,00	265 975,00
265 975,00	265 975,00
265 975,00	265 975,00
265 975,00	265 975,00
13 597,79	13 597,79
13 597,79	13 597,79
13 597,79	13 597,79
24 552,42	24 552,42
24 318,42	24 318,42
2 864,42	2 864,42
2 864,42	2 864,42
1 315,60	1 315,60
1 315,60	1 315,60
3 408,60	3 408,60
3 408,60	3 408,60
2 093,00	2 093,00
2 093,00	2 093,00
1 315,60	1 315,60
1 315,60	1 315,60
956,80	956,80
956,80	956,80
2 400,00	2 400,00
2 400,00	2 400,00
1 138,71	1 138,71
1 138,71	1 138,71
1 772,88	1 772,88
1 772,88	1 772,88
369,57	369,57
369,57	369,57
344,65	344,65
344,65	344,65
720,00	720,00
720,00	720,00
502,24	502,24
502,24	502,24
26,77	26,77
26,77	26,77
137,23	137,23
137,23	137,23
2 266,17	2 266,17
2 266,17	2 266,17
2 686,18	2 686,18
2 686,18	2 686,18

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Total T.T.C. net à payer	Total T.T.C. payé
234,00	234,00
234,00	234,00
234,00	234,00
259 668,27	259 668,27
259 668,27	259 668,27
40 094,27	40 094,27
40 094,27	40 094,27
90 146,00	90 146,00
90 146,00	90 146,00
11 447,00	11 447,00
11 447,00	11 447,00
90 144,00	90 144,00
90 144,00	90 144,00
2 400,00	2 400,00
2 400,00	2 400,00
2 399,00	2 399,00
2 399,00	2 399,00
33,00	33,00
33,00	33,00
524,00	524,00
524,00	524,00
10 677,00	10 677,00
10 677,00	10 677,00
10 676,00	10 676,00
10 676,00	10 676,00
1 128,00	1 128,00
1 128,00	1 128,00
406 038,10	406 038,10
317 289,97	317 289,97
317 289,97	317 289,97
18 895,13	18 895,13
18 895,13	18 895,13
18 953,36	18 953,36
17 491,66	17 491,66
18 403,49	18 403,49
19 048,13	19 048,13
20 747,93	20 747,93
17 817,39	17 817,39
19 048,13	19 048,13
18 989,60	18 989,60
17 875,91	17 875,91
18 403,49	18 403,49
18 989,60	18 989,60
19 048,13	19 048,13
18 989,60	18 989,60
19 048,13	19 048,13
18 645,16	18 645,16
1 622,26	1 622,26
203,32	203,32
203,32	203,32
131,56	131,56
131,56	131,56
233,22	233,22
233,22	233,22
275,08	275,08
275,08	275,08
275,08	275,08
275,08	275,08
504,00	504,00
504,00	504,00
87 125,87	87 125,87
274,98	274,98
274,98	274,98
51,00	51,00
51,00	51,00
1 781,24	1 781,24
1 781,24	1 781,24
18 366,00	18 366,00
18 366,00	18 366,00
9 565,08	9 565,08
9 565,08	9 565,08
10 884,26	10 884,26
10 884,26	10 884,26
6 002,29	6 002,29
6 002,29	6 002,29
1 715,72	1 715,72
1 715,72	1 715,72
10 873,86	10 873,86
10 873,86	10 873,86
-1 923,18	-1 923,18
-1 923,18	-1 923,18
2 101,68	2 101,68
2 101,68	2 101,68
-15 270,55	-15 270,55
-15 270,55	-15 270,55
-15 270,55	-15 270,55
-15 270,55	-15 270,55
-10 873,86	-10 873,86
-10 873,86	-10 873,86
-5 311,12	-5 311,12
-5 311,12	-5 311,12
42 363,98	42 363,98
42 363,98	42 363,98
1 253,94	1 253,94
1 253,94	1 253,94
442,52	442,52
442,52	442,52
442,52	442,52
442,52	442,52
1 497 887,82	1 497 887,82
1 497 887,82	1 497 887,82
1 497 887,82	1 497 887,82
1 497 887,82	1 497 887,82
148 681,41	148 681,41
24 923,61	24 923,61
25 019,20	25 019,20
25 019,20	25 019,20
25 807,77	25 807,77
25 640,49	25 640,49
25 210,36	25 210,36
28 910,38	28 910,38
28 940,74	28 940,74
28 719,21	28 719,21
52 538,44	52 538,44
52 641,13	52 641,13
785,02	785,02
42 673,23	42 673,23
42 569,38	42 569,38
42 513,39	42 513,39
21 326,80	21 326,80
21 521,65	21 521,65
21 860,07	21 860,07
22 113,56	22 113,56
22 032,19	22 032,19
22 032,19	22 032,19
21 422,51	21 422,51
21 422,51	21 422,51

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Total T.T.C. net à payer	Total T.T.C. payé
21 689,24	21 689,24
21 367,32	21 367,32
21 232,57	21 232,57
21 279,74	21 279,74
21 259,90	21 259,90
21 299,57	21 299,57
21 279,74	21 279,74
21 616,87	21 616,87
21 438,41	21 438,41
71 158,27	71 158,27
37 976,89	37 976,89
37 941,84	37 941,84
37 961,68	37 961,68
21 157,42	21 157,42
20 956,21	20 956,21
21 271,30	21 271,30
13 981,20	13 981,20
14 078,94	14 078,94
14 098,54	14 098,54
19 608,94	19 608,94
19 600,93	19 600,93
19 694,16	19 694,16
18 977,92	18 977,92
17 341,77	17 341,77
18 008,89	18 008,89
10 453,11	10 453,11
10 443,48	10 443,48
10 450,47	10 450,47
10 447,78	10 447,78
10 438,11	10 438,11
10 505,74	10 505,74
4 904,14	4 904,14
4 942,07	4 942,07
4 983,77	4 983,77
4 937,09	4 937,09
4 928,16	4 928,16
4 923,66	4 923,66
2 484,20	2 484,20
2 484,19	2 484,19
2 495,38	2 495,38
2 493,13	2 493,13
2 488,67	2 488,67
2 481,97	2 481,97
38 443 699,95	38 462 539,95

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019



Société de la Mobilité
de l'Agglomération Toulousaine

Marché à Procédure Adaptée
Article 22 du décret n° 2016-360 en application
de l'ordonnance n° 2015-899 relative aux
marchés publics

TISSEO INGENIERIE, Maître d'Ouvrage
Mandataire agissant au nom et pour le compte du
TISSEO COLLECTIVITES

LR/AR N° 2C 062 357 2949 5

18/01/2019
CHRONO - Chrono général



OMEXOM

7 rue Joseph Cugnot
ZI du Grand Joffrey – BP 98
31604 MURET CEDEX 4

N/Réf. : PPL/PM/90477/3ème Dépôt

MAPA n° : Y 2019 13771 MPA

Travaux	☐
Fournitures	☐
Services	☒

Objet : 3ème Dépôt – Diagnostic Photovoltaïque

Toulouse, le 23 JAN. 2019

Madame, Monsieur,

Par le présent marché, faisant suite au devis n° Q.0194487.3.01 en date du 08 janvier 2019, il vous est passé commande des prestations suivantes :

- Etablir une expertise détaillée pour définir la ou les causes probables du sinistre
- Réalisation d'un diagnostic complet de l'installation
- Rédaction d'un rapport avec les préconisations à mettre en œuvre en vue de la remise en service de l'installation en toute sécurité
- Estimation chiffrée du coût de la réalisation des travaux de remise en conformité

au prix ferme de : 4 260,00 € TTC,

A réaliser sur le site du 3ème Dépôt Bus Tisseo Voyageurs à Colomiers.

Soit un montant de 3 550,00 € HT, TVA en sus au taux en vigueur à la date de facturation.

Délai d'exécution : 4 semaines à compter de la réception du présent document qui vaut ordre de démarrage pour l'exécution des prestations.

Clause de reconduction :

☒ Néant

☐ Le cas échéant, il pourra être reconduit fois par reconduction expresse à chaque échéance annuelle et par périodes de douze (12) mois

31 1039
01 1039
15 1039

Pénalité :

☒ Néant

☐

€ HT par jour calendaire de retard selon les modalités suivantes :

Avance :

☒ Sans objet pour toute commande inférieure à 50.000 € HT ou si le délai d'exécution est inférieur à deux mois pour une commande supérieure à ce montant

Délai de garantie :

☒ Néant

☐ Un délai de garantie de parfait achèvement de 12 mois est applicable selon les modalités suivantes :

Retenue de garantie :

☒ Néant

☐ Une retenue de garantie est applicable (si délai de garantie) selon les modalités suivantes :

Réception ou vérification :

☐ Néant

☒ Une réception est applicable selon les modalités suivantes :

☐ Une vérification est applicable selon les modalités suivantes :

Un constat d'achèvement sera notifié au Titulaire.

Révision des prix : Néant (si prix ferme)

Nous attirons votre attention sur le fait que la non réception de la présente, dûment datée et revêtue de vos cachets et signature ainsi que de la mention «Bon pour accord», fera obstacle à la notification du présent marché et par voie de conséquence au démarrage des prestations et au règlement de votre facture. Votre signature vous engage également sur l'honneur sur les déclarations mentionnées ci-dessous.

La notification du marché consistera en un envoi ou une remise du marché signé des deux parties au titulaire.

Votre facture, ou vos décomptes mensuels – suivant modèle fourni par la TISSEO INGENIERIE- en cas de réalisation fractionnée, sera adressée en 1 exemplaire à : TISSEO INGENIERIE – Pôle Finances – 21 Boulevard de la Marquette - B.P. 10416 - 31004 TOULOUSE Cedex 6, pour visa avant traitement et règlement.

Le délai de paiement est de 30 jours à la date de réception de votre facture.

Les paiements étant effectués par virement, veuillez vérifier qu'un original de votre relevé d'identité bancaire nous a bien été adressé.

31 1039
01 10 33
15 7399

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Philippe BUCHBERGER
Directeur

Le Titulaire

A Toulon, le 14/01/19

Jean-Marc SANCHEZ
Chef d'entreprise
OMEXOM ENR Sud-Ouest

Le prestataire déclare ne pas tomber sous le coup des interdictions prévues à l'article 45 de l'ordonnance n°2015-899 et avoir fourni les documents visés à l'article 48 du décret n°2016-360.

31 1039
01.10.23
10 7099

01.10.23
10 7099



OMEXOM ENR SUD OUEST

Entreprise de la société BARDE SUD OUEST

7 rue Joseph Cugnot

ZI du Grand Joffrey - BP 98

31604 MURET CEDEX 4



A l'attention de : M. Jean Paul GRINFAN
Direction des opérations
TISSEO INGENIERIE

21 boulevard de la Marquette

BP10416

31004 Toulouse Cedex 6

A Muret, le 08/01/2019

N° affaire : Q.0194487.3.01

Réf affaire : TISSEO - dépôt BUS

Suivie par : Michael Sabarots

DEPOT BUS


TISSEO INGENIERIE

Interlocuteur : Jean-Paul GRINFAN

Réf : Q.0194487.3.01

OFFRE DE PRIX

Centrale Photovoltaïque de
TISSEO - Dépôt bus
Interlocuteur : Michael Sabarots



IND	Date	Description
A	08/01/2019	Creation
B		
C		

Propriété Barde Sud-Ouest SAS. Communication, transmission, reproduction et utilisation interdites sauf autorisation écrite.

► Omexom ENR Sud-Ouest
7 rue Joseph Cugnot - ZI du Grand Joffrey
BP98 31604 Muret Cedex
T. + 33 (0) 5 61 51 94 10 - F. + 33 (0) 5 61 51 94 30
Société BARDE SUD OUEST
Société par action simplifiée au capital de 180 000 € - SIRET 3300534652 00087 - APE : 4222 Z
Attribution de juridiction aux tribunaux de Toulouse. Nos traites ne constituent pas une dérogation.



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20190212-20190206-8-8D-
DE
Date de télétransmission : 12/02/2019
Date de réception préfecture : 12/02/2019

Date : 08/01/2019

Q.0194487.3.01 TISSEO - 3ième dépôt

OMEXOM

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE DÉPÔT BOS TISSEO

Puissance 0.08 MWc

N°	Désignation des ouvrages	Unité	Quantités	PU HT	PI HT
Intervention suite à sinistre sur installation PV					
1	Prestations générales				
1.1	Forfait déplacement (personnel et dossier d'intervention)	Ft	1	150,00 €	150,00 €
1.2	Intervention sur site comprenant :	Ft	1	3 150,00 €	3 150,00 €
	<i>Visite de site</i>				
	<i>Relevés terrain (contrôle du matériel installé - qualité et quantité)</i>				
	<i>Diagnostic à la caméra thermique</i>				
	<i>Analyse détaillée des documents d'installation</i>				
1.3	Rédaction d'un rapport complet	Ft	1	250,00 €	250,00 €

TOTAL OFFRE OMEXOM ENR SO 3 550,00 €

Conditions de paiement et responsabilités :

Notre offre est valable 2 mois à compter de la date d'émission du présent devis
 Acompte de 20% à la commande
 Notre responsabilité est engagée à hauteur de 100% du montant de nos travaux

08/01/2019

Le Chef d'entreprise
 Jean-Marc SANCHEZ

Précisions :

Notre offre est réalisée suivant les conditions économiques du mois de janvier 2019
 Intervention possible S3 et S4 avec rédaction du rapport S7

Jean-Marc SANCHEZ
 Chef d'entreprise
 OMEXOM ENR Sud-Ouest

Objets de la mission :

Etablir une expertise détaillée pour définir la ou les causes probables du sinistre
 Réalisation d'un diagnostic complet de l'installation
 Rédaction d'un rapport avec les préconisations à mettre en œuvre en vue de la remise en service de l'installation en toute sécurité
 Estimation chiffrée du coût de la réalisation des travaux de remise en conformité