

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

* * * * *

Séance du 28 Mai 2014

**1 – INVESTISSEMENTS TRAMWAY
PROJET TRAM ENVOL**

1.3 - Avenant n° 3 au marché P 2011 9746 M : Réalisation d'un ouvrage de franchissement de l'A621 conclu avec le groupement d'entreprises GTM SUD-OUEST TP GC/ /BAUDIN CHATEAUNEUF – Approbation de l'avenant

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit mai, à la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

COMMUNAUTE URBAINE DE TOULOUSE METROPOLE :

Etaient présents :

MM. AUJOLAT, BRIAND, CARNEIRO, DEL BORRELLO, GRASS, KELLER, LAGLEIZE, LATTES, MME MARTI, MM RAYNAL, TRAUTMANN, MME. TRAVAL-MICHELET.

Empêchés d'assister à la séance et ont donné pouvoir :

MM. CHOLLET, MOUDENC.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL :

Etaient présents :

MM. LAFON, LERY.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL :


Etaient présents :

MM. AREVALO, BACOU.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN :

Etaient présents :

MME. ROUCHON, M. SUAUD.



Exposé de Monsieur le Président :

Le Comité Syndical,

- Par délibération D.2010.03.29.8.1 du 29 mars 2010, le Comité Syndical a approuvé le programme de l'opération ligne Envol pour la desserte de l'aéroport.
- Par délibération D.2011.05.30.4.1 du 30 mai 2011, le Comité Syndical a approuvé l'Avant-Projet et arrêté l'enveloppe financière prévisionnelle à 55 millions d'euros HT, incluant le matériel roulant et y compris 2 M€ HT de provisions pour aléas. Ce budget est exprimé en valeur projet (soit janvier 2009).
- Par délibération D.2012.06.08.7.1 du 08 juin 2012, le Comité Syndical a autorisé la signature du marché avec le groupement d'entreprises GTM SUD-OUEST TP GC / SOGEA SUD-OUEST TP / BAUDIN CHATEAUNEUF pour un montant de 6 243 970,88 € H.T.
- Par délibération D.2012.11.29.7.4 du 29 novembre 2012, le Comité Syndical a approuvé l'avenant n° 1 au marché n° P 2011 9746 M sans incidence financière, comportant transfert de la part du marché de la société SOGEA SUD OUEST à la société GTM SUD OUEST.
- Par délibération D.2013.04.04.8.14. du 4 avril 2013, Le Comité Syndical a approuvé le rapport d'état d'avancement de l'opération ligne Envol, faisant état des modifications de programme et aléas intervenus depuis l'approbation de l'avant-projet et arrêtaient l'enveloppe financière prévisionnelle à 69 millions d'euros HT (valeur janvier 2009).
- Par délibération D.2014.02.20.7.3. du 20 février 2014, a approuvé l'avenant n°2 au marché n° P 2011 9746 M ayant pour objet l'intégration de prestations nouvelles ainsi que l'autorisation de dépense des indemnités d'attente prévues au marché portant ainsi le montant du marché à 6 344 278.40 € H.T. soit une augmentation du montant du marché de 1.61 %.

1° - Objet de l'avenant n° 3

Le présent avenant n° 3 a pour objet d'intégrer au marché :

1. des prestations complémentaires consécutives à des demandes nouvelles apparues en cours de marché, donnant lieu à la fixation de prix nouveaux définitifs conformément à l'article 14 du CCAG travaux,
2. une prolongation du délai global du marché,
3. le rajout du délai partiel concernant la mise à disposition des emprises de la culée C1.

2° - Prestations complémentaires liées à des adaptations nécessaires au projet, donnant lieu à la fixation de prix nouveaux définitifs – ajoutés au BPU

Ces prestations complémentaires se justifient en fonction des éléments suivants :

1/ Dispositifs définitifs pour déviation des réseaux DIRSO au droit des culées C0 et C1

Les travaux consistent en la réalisation en configuration définitive du génie civil pour le cheminement des réseaux cités en objet à l'intérieur des culées de l'ouvrage du tramway. Ces travaux ont fait l'objet d'un prix nouveau d'un montant forfaitaire de 35 000.00 €HT dans le cadre de l'avenant n°2.

En cours de travaux, de nouvelles modifications ont dû être réalisées afin de répondre aux exigences de la DIRSO, ces modifications donnant lieu à une plus-value de 8 000.00 €HT.

2/ Plus-value sur le prix du caniveau technique en sous face de l'ouvrage

Les hypothèses de dimensionnement concernant le nombre et le poids des réseaux ont été modifiées par la DIRSO en cours d'études d'exécution et des profilés supplémentaires ont dû être ajoutés, donnant lieu à une rémunération supplémentaire de 40 010.00 €HT.

3/ Plaques métalliques de danger anti cheminement sur les arcs de l'ouvrage

Pour répondre à une demande du contrôleur technique en cours de travaux, quatre plaques « attention danger » seront ajoutées avant l'ouverture des cheminements piétons/cycles au public donnant lieu à un prix nouveau forfaitaire de 2 500.00 €HT.

4/ Aménagements définitifs après travaux sur le parking d'ATR

Il s'agit d'une modification, par rapport à la configuration initiale, des aménagements de parking définitifs situés en zone d'emprise chantier ainsi que la réfection des enrobés hors zone d'emprise chantier, à la demande de la société ATR.

Ces travaux ont fait l'objet d'un prix nouveau d'un montant forfaitaire de 341 133.00 €HT.

3° - Ajustement des quantités Avenant numéro 2

Selon l'atterrissage du marché du mois de mai 2014 joint en annexe de l'avenant 3, les quantités des prix nouveaux intégrés dans l'avenant n°2 ont été modifiées pour un montant total de 8 988,85 € HT.

4° - Ajustement des quantités du Détail Estimatif

Les prix nouveaux ci-dessous sont intégrés dans le Détail Estimatif qui fait également l'objet d'ajustements de quantités des prix initiaux et des prix nouveaux de l'avenant 2. Les variations des quantitatifs initiaux et avenant 2 représentent une diminution de 218 634.16 €HT.

Le Détail Estimatif est donc modifié comme suit :

Montant du Détail Estimatif complémentaire (Prix nouveaux)	400 631.85 €HT
Montant des quantitatifs modifiés (par rapport au DE initial et avenant 2)	-218 634.16 €HT
Montant Total du Détail Estimatif complémentaire pour l'avenant n° 3	181 997.69 € HT

1000
1000
1000
1000

5° – Impact financier du présent avenant n°3 sur le marché

Impact sur les prix du marché

Récapitulatif des montants :

Montant total du marché (initial + avenant n° 2)	6 259 064.19 € H.T
Montant du complément de DE du présent avenant n°3	181 997.69 € H.T

Montant total du marché initial + avenant n° 2 + avenant 3 :	6 441 061.88€ H.T.
--	--------------------

Soit une augmentation du montant du marché de:

- 2.90 % par rapport au montant du marché suite à avenant n°2.
- 3.15 % par rapport au montant initial du marché.

6° – Impact sur les délais

Le nouveau délai global du marché modifié par le présent avenant n° 3 est porté à 22.5 mois (soit une prolongation de 1 mois par rapport aux délais de l'avenant 2) correspondant à une fin de travaux au 2 juillet 2014 du fait de la réalisation des enrobés sur le parking ATR hors zone chantier.

Le délai partiel concernant la mise à disposition de la culée C1 est rajouté pour une fin des travaux au 2 juin 2014.

7° – Indemnités d'attente


Il est rappelé qu'en application des dispositions prévues au contrat, le titulaire a droit à des indemnités au regard de l'attente entre la notification du démarrage de la phase 2 et le constat d'achèvement de la phase 1 pour un montant de 85 214,21 € H.T.

Ces indemnités ont été actées dans le cadre de l'avenant n°2.

Il est donc proposé au Comité Syndical d'approuver l'avenant n° 3, d'en autoriser la signature avec la société GTM SUD OUEST et d'autoriser la dépense correspondant à l'avenant n° 3.

* *

*




Le Comité Syndical,
entendu l'exposé de Monsieur le Président,
après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :

ARTICLE 1 : APPROUVE l'avenant n° 3 au marché n° P 2011 9746 M à conclure avec la société GTM SUD OUEST,

ARTICLE 2 : AUTORISE la dépense correspondant à l'avenant n° 3 au marché n° P 2011 9746 M à conclure avec la société GTM SUD OUEST pour un montant de 181 997.69 € H.T.

ARTICLE 3 : AUTORISE la SMAT à signer ledit avenant n° 3.

ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.




Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,


Pour extrait conforme,

Le Président,

Jean-Michel LATTES



Small, faint, and illegible text or markings located in the lower right quadrant of the page.



Annexe D.2014.05.28.1.3

LIGNE ENVOL TOULOUSE MÉTROPOLITAIN

MARCHE REALISATION D'UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DE L'A621

AVENANT N° 3

P 2011 9746 M

JUIN 2014

TITULAIRE :
GTM SUD-OUEST TP GC /BAUDIN CHATEAUNEUF



Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine
1, place Esquirol - BP 10416 - 31004 TOULOUSE CEDEX 6
Tél : 05 61 14 48 50 - Fax : 05 61 14 48 51
Site : www.tisseo.fr



ARTICLE 1 – OBJET DE L'AVENANT

Dans le cadre des travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage de franchissement de l'A621 de la ligne Envol, le marché P 2011 9746 M a été attribué au groupement d'entreprises GTM SUD-UEST TP GC / BAUDIN CHATEAUNEUF ; les prestations objet du marché concernent des travaux de génie civil et de charpente métallique.

Le délai global de ce marché est de 15 mois. Le montant global est de 6 243 970,88 € HT.

L'avenant n° 2 a eu pour objet d'intégrer au marché :

1. des prestations complémentaires consécutives à des demandes nouvelles apparues en cours de marché, donnant lieu à la fixation de prix nouveaux définitifs conformément à l'article 14 du CCAG travaux ;
2. une prolongation du délai global du marché ;
3. la suppression du délai partiel T2+10 (mise à disposition des emprises de la culée C1).

Le présent avenant n° 3 a pour objet d'intégrer au marché :

1. de nouvelles prestations complémentaires consécutives à des demandes nouvelles apparues en cours de marché, donnant lieu à la fixation de prix nouveaux définitifs conformément à l'article 14 du CCAG travaux ;
2. une prolongation du délai global du marché ;
3. le rajout du délai partiel concernant la mise à disposition des emprises de la culée C1.

ARTICLE 2 – CREATION DE PRIX NOUVEAUX

Les prix nouveaux suivants sont intégrés dans le cadre du présent avenant :

N° prix	Libellé	PU HT (€)
PN 1.19	Plus value pour dispositifs définitifs pour déviation des réseaux DIRSO au droit des culées C0 et C1 Le forfait	8 000.00

N° prix	Libellé	PU HT (€)
PN 3.6.22b	Plus-value sur le prix du caniveau technique en sous face de l'ouvrage Le forfait	40 010.00

N° prix	Libellé	PU HT (€)
PN 1.20	4 Plaques métalliques de danger anti cheminement sur les arcs de l'ouvrage Le forfait	2 500.00

Figure 1 displays 27 small plots arranged in a 3x9 grid, illustrating various spatial patterns of points. The patterns include regular grids, random distributions, clusters, rings, crosses, diagonals, U-shapes, V-shapes, and other non-random configurations. Each plot is a square with points represented by small black dots.

N° prix	Libellé	PU HT (€)
PN 1.18	Aménagements définitifs du parking ATR (modification par rapport à la configuration initiale en zone d'emprise chantier et réfection des enrobés hors zone emprises chantier) suivant plans d'exécution P-EXE-EVA-000-T503-B et plan de phasage du 30/04/2014	
	Le forfait	341 133.00

Montant total des prix nouveaux : 391 643,00 € HT

ARTICLE 3 – AJUSTEMENT DES QUANTITÉS DE L'AVENANT 2

Selon l'atterrissage du marché du mois de mai 2014 joint en annexe, les quantités des prix nouveaux suivants intégrés dans l'avenant n°2 ont été modifiées comme suit :

Augmentation des quantités pour :

- PN 3.9.5 : protection anticorrosion par peinture C4ANV pour un montant de 4 171.30 € HT
- PN 4.3.3 : Occultation / Désolcultation CAS 3 pour un montant de 5 254.36 €
- PN 4.4.3 : Occultation / Désolcultation CAS 4 pour un montant de 4 692.76 €
- PN 4.6.3 : Occultation / Désolcultation CAS 6 pour un montant de 6 563.34 €

Diminution des quantités pour :

- PN 4.5.3 : Occultation / Désolcultation CAS 5 pour un montant de - 4 202.93 €
- PN 4.0.3 : Occultation / Désolcultation CAS 0 pour un montant de - 3 290.19 €
- PN 4.1B.2 : Occultation / Désolcultation CAS 1B pour un montant de - 1 485.26 €
- PN 4.2B.2 : Occultation / Désolcultation CAS 2B pour un montant de - 2 714.54 €


Montant total des ajustements de quantité : 8 988,85 € HT

ARTICLE 4 – MONTANT DE L'AVENANT

Le montant de l'avenant, tel qu'il résulte de l'application des prix nouveaux et de l'accostage des quantités du marché en dates du mois de mai 2014, s'élève à 181 997.69 € HT € HT en valeur marché selon la décomposition suivante :

- Montant lié au Prix Nouveaux :

N° prix	Libellé	TOTAL HT (€)
DELTA SELON PN AVENANT N°2 ET PN DU PRESENT AVENANT N°3 (§2 + ACCOSTAGE)	PRIX NOUVEAUX	400 631.85



- Montant lié aux moins values selon accostage des quantités du marché :

N° prix	Libellé	TOTAL HT (€)
DELTA SELON ACCOSTAGE AVENANT N°2 ET ACCOSTAGE DU PRESENT AVENANT N°3	MOINS VALUES SELON ACCOSTAGE DES QUANTITES DU MARCHÉ	-218 634.16

Récapitulatif des montants :

Montant initial H.T

6 243 970,88 €

Montant H.T. de l'avenant n° 2

15 093,31 €

Montant total (initial + avenant n° 2)

6 259 064,19 € HT

Montant du complément de DE du présent avenant n° 3

181 997.69 € HT

Montant total

6 441 061.88 € HT

ARTICLE 5 – MODIFICATIONS APPORTEES AU BORDEREAU DES PRIX

La décomposition du bordereau des prix initial est complétée par la décomposition des prix unitaires complémentaires tel qu'il en résulte du présent avenant n° 3 et de l'accostage des quantités du marché en dates du mois de mai 2014 joints en annexe.

ARTICLE 6 – MODIFICATIONS APPORTEES A L'ACTE D'ENGAGEMENT


- Le nouveau montant du marché, tel qu'il résulte de l'application du bordereau des prix unitaires et du détail estimatif complété par ceux de l'avenant n° 3, s'élève à **6 441 061.88 € HT**

L'article 2 de l'Acte d'Engagement est par conséquent modifié comme suit :

Le titulaire s'engage, sans réserve, à intervenir dans les conditions prévues par le présent marché et pour le prix figurant dans le bordereau des prix unitaires et du détail estimatif joint.

L'évaluation de l'ensemble des travaux telle qu'elle résulte du détail estimatif joint à l'article 4 du présent avenant est de :

Montant AV2	6 259 064,19 €
Montant HT avenant 3	181 997.69 €
Nouveau montant H.T.	6 441 061.88 €
T.V.A. au taux de 20 %	1 288 212.376 €
Montant T.V.A. incluse	7 729 274.256 €



Montant TTC en toutes lettres : sept millions sept cent vingt neuf mille deux cent soixante quatorze euros et deux cent cinquante six centimes

- Le délai global du marché est modifié par le présent avenant n° 3.

L'article 5 de l'Acte d'Engagement est par conséquent modifié comme suit :

Le délai global du marché de 15 mois, prolongé de 0,5 mois par l'avenant n° 2 est prolongé de 1 mois.

Le nouveau délai global du marché modifié par le présent avenant n° 3 est par conséquent porté à 22,5 mois correspondant à une fin de travaux au 2 juillet 2014 du fait de la réfection des enrobés de la zone de parking ATR hors emprise chantier.

Conformément au présent avenant n° 3 du marché, le tableau des délais partiels est modifié tel qu'indiqué ci-dessous.

N°	Identification	Délais
T0	Notification du marché	-
T1	Fin de la période de préparation (phase 1)	T0 + 3 mois
T2	Notification du démarrage des travaux (phase 2)	
T3	Restitution des emprises situées à l'arrière de la culée C1 (dalle de transition)	T2 + 12,75 mois
T4	Fin des travaux	T2 + 13,5 mois

ARTICLE 7 – AUTRES CLAUSES DU MARCHE

Toutes les autres clauses du marché, qui ne sont pas modifiées par le présent avenant, restent applicables.

ARTICLE 8 – DATE D'EFFET DE L'AVENANT n° 3

Le présent avenant prend effet à la date de l'avis de réception postal de sa notification.

Fait en un seul original,
A Toulouse

Mentions manuscrites « lu et approuvé »

Le titulaire
GTM SUD-OUEST TP GC /
BAUDIN CHATEAUNEUF

La Personne Responsable du Marché

Xavier BONNEAU
Directeur

Diagram illustrating the 16 directions (Bagua) with corresponding numbers and Chinese characters:

- North (北): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- South (南): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- East (東): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- West (西): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Northwest (西北): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- West (西): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Southwest (西南): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- South (南): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Southeast (東南): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- East (東): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Northeast (東北): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- North (北): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

A large, abstract composition made of 100 small, stylized human figures. The figures are arranged in a way that they form a large, irregular shape, possibly representing a crowd or a specific architectural structure. The figures are in various poses, some standing, some sitting, and some in dynamic, almost dancing positions. The overall effect is a dense, textured pattern of human forms.

Agence O.A.
Tél. : 05 61 19 23 59
Fax : 05 61 19 23 74

S M A T
1, Place Esquirol
B.P. 10416

31004 TOULOUSE CEDEX 6

FV

N/réf : AL/SW/GC/595/14

CHRONOPST

A l'attention de Madame Anne-Laure BRAZIER

Toulouse, le 19 mai 2014

OBJET : Ligne ENVOL
REALISATION D'UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT
DE L'A621

Madame,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint,


⇒ L'avenant n° 3 au marché n° P 2011 9746 M
(qui annule et remplace celui remis en mains propres le 14/05/2014)


dûment paraphé et signé par nos soins, concernant l'affaire citée en objet.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Frédéric CHARMASSON







Annexe D.2014.05.28.1.3

LIGNE ENVOL

MARCHE REALISATION D'UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DE L'A621

AVENANT N° 3

P 2011 9746 M

JUIN 2014

TITULAIRE :
GTM SUD-OUEST TP GC /BAUDIN CHATEAUNEUF



Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine
1, place Esquirol - BP 10416 - 31004 TOULOUSE CEDEX 6
Tél : 05 61 14 48 50 - Fax : 05 61 14 48 51
Site : www.tisseo.fr



FE.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ARTICLE 1 – OBJET DE L'AVENANT

Dans le cadre des travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage de franchissement de l'A621 de la ligne Envol, le marché P 2011 9746 M a été attribué au groupement d'entreprises GTM SUD-OUEST TP GC / BAUDIN CHATEAUNEUF ; les prestations objet du marché concernent des travaux de génie civil et de charpente métallique.

Le délai global de ce marché est de 15 mois. Le montant global est de 6 243 970,88 € HT.

L'avenant n° 2 a eu pour objet d'intégrer au marché :

1. des prestations complémentaires consécutives à des demandes nouvelles apparues en cours de marché, donnant lieu à la fixation de prix nouveaux définitifs conformément à l'article 14 du CCAG travaux ;
2. une prolongation du délai global du marché ;
3. la suppression du délai partiel T2+10 (mise à disposition des emprises de la culée C1).

Le présent avenant n° 3 a pour objet d'intégrer au marché :

1. de nouvelles prestations complémentaires consécutives à des demandes nouvelles apparues en cours de marché, donnant lieu à la fixation de prix nouveaux définitifs conformément à l'article 14 du CCAG travaux ;
2. une prolongation du délai global du marché ;
3. le rajout du délai partiel concernant la mise à disposition des emprises de la culée C1.

ARTICLE 2 – CREATION DE PRIX NOUVEAUX

Les prix nouveaux suivants sont intégrés dans le cadre du présent avenant :

N° prix	Libellé	PU HT (€)
PN 1.19	Plus value pour dispositifs définitifs pour déviation des réseaux DIRSO au droit des culées C0 et C1 Le forfait	8 000.00

N° prix	Libellé	PU HT (€)
PN 3.6.22b	Plus-value sur le prix du caniveau technique en sous face de l'ouvrage Le forfait	40 010.00

N° prix	Libellé	PU HT (€)
PN 1.20	4 Plaques métalliques de danger anti cheminement sur les arcs de l'ouvrage Le forfait	2 500.00

FE

N° prix	Libellé	PU HT (€)
PN 1.18	Aménagements définitifs du parking ATR (modification par rapport à la configuration Initiale en zone d'emprise chantier et réfection des enrobés hors zone emprises chantier) suivant plans d'exécution P-EXE-EVA-000-T503-B et plan de phasage du 30/04/2014 Le forfait	341 133.00

Montant total des prix nouveaux :

391 643,00 € HT

ARTICLE 3 – AJUSTEMENT DES QUANTITES DE L'AVENANT 2

Selon l'atterrissage du marché du mois de mai 2014 joint en annexe, les quantités des prix nouveaux suivants intégrés dans l'avenant n°2 ont été modifiées comme suit :

Augmentation des quantités pour :

- PN 3.9.5 : protection anticorrosion par peinture C4ANV pour un montant de 4 171.30 € HT
- PN 4.3.3 : Occultation / Désolcultation CAS 3 pour un montant de 5 254.36 €
- PN 4.4.3 : Occultation / Désolcultation CAS 4 pour un montant de 4 692.76 €
- PN 4.6.3 : Occultation / Désolcultation CAS 6 pour un montant de 6 563.34 €

Diminution des quantités pour :

- PN 4.5.3 : Occultation / Désolcultation CAS 5 pour un montant de - 4 202.93 €
- PN 4.0.3 : Occultation / Désolcultation CAS 0 pour un montant de - 3 290.19 €
- PN 4.1B.2 : Occultation / Désolcultation CAS 1B pour un montant de - 1 485.26 €
- PN 4.2B.2 : Occultation / Désolcultation CAS 2B pour un montant de - 2 714.54 €

Montant total des ajustements de quantité :

8 988,85 € HT

ARTICLE 4 – MONTANT DE L'AVENANT

Le montant de l'avenant, tel qu'il résulte de l'application des prix nouveaux et de l'accostage des quantités du marché en dates du mois de mai 2014, s'élève à 181 997.69 € HT en valeur marché selon la décomposition suivante :

- Montant lié au Prix Nouveaux :

N° prix	Libellé	TOTAL HT (€)
DELTA SELON PN AVENANT N° 2 ET PN DU PRESENT AVENANT N° 3 (§2 + ACCOSTAGE)	PRIX NOUVEAUX	400 631.85

[illegible]

- Montant lié aux moins values selon accostage des quantités du marché :

N° prix	Libellé	TOTAL HT (€)
DELTA SELON ACCOSTAGE AVENANT N° 2 ET ACCOSTAGE DU PRESENT AVENANT N° 3	MOINS VALUES SELON ACCOSTAGE DES QUANTITES DU MARCHE	-218 634.16

Récapitulatif des montants :

Montant Initial H.T

6 243 970,88 €

Montant H.T. de l'avenant n° 2

15 093,31 €

Montant total (Initial + avenant n° 2)

6 259 064,19 € HT

Montant du complément de DE du présent avenant n° 3

181 997,69 € HT


Montant total

6 441 061,88 € HT

ARTICLE 5 – MODIFICATIONS APPORTEES AU BORDEREAU DES PRIX

La décomposition du bordereau des prix Initial est complétée par la décomposition des prix unitaires complémentaires tel qu'il en résulte du présent avenant n° 3 et de l'accostage des quantités du marché en dates du mois de mai 2014 joints en annexe.

12



ARTICLE 6 – MODIFICATIONS APPORTEES A L'ACTE D'ENGAGEMENT

- Le nouveau montant du marché, tel qu'il résulte de l'application du bordereau des prix unitaires et du détail estimatif complété par ceux de l'avenant n° 3, s'élève à **6 441 061,88 € HT**

L'article 2 de l'Acte d'Engagement est par conséquent modifié comme suit :

Le titulaire s'engage, sans réserve, à intervenir dans les conditions prévues par le présent marché et pour le prix figurant dans le bordereau des prix unitaires et du détail estimatif joint.

L'évaluation de l'ensemble des travaux telle qu'elle résulte du détail estimatif joint à l'article 4 du présent avenant est de :

Montant AV2

6 259 064,19 €

Montant HT avenant 3

181 997,69 €

Nouveau montant H.T.

6 441 061,88 €

T.V.A. au taux de 20 %

1 288 212,37 €

Montant T.V.A. incluse

7 729 274,25 €

Montant TTC en toutes lettres : sept millions sept cent vingt neuf mille deux cent soixante quatorze euros et deux cent cinquante six centimes

- Le délai global du marché est modifié par le présent avenant n° 3.


L'article 5 de l'Acte d'Engagement est par conséquent modifié comme suit :

Le délai global du marché de 15 mois, prolongé de 6,5 mois par l'avenant n° 2 est prolongé de 1 mois.

Le nouveau délai global du marché modifié par le présent avenant n° 3 est par conséquent porté à 22,5 mois correspondant à une fin de travaux au 2 juillet 2014 du fait de la réfection des enrobés de la zone de parking ATR hors emprise chantier.

Conformément au présent avenant n° 3 du marché, le tableau des délais partiels est modifié tel qu'indiqué ci-dessous.

N°	Identification	Délais
T0	Notification du marché	-
T1	Fin de la période de préparation (phase 1)	T0 + 3 mois
T2	Notification du démarrage des travaux (phase 2)	
T3	Restitution des emprises situées à l'arrière de la culée C1 (dalle de transition)	T2 + 12,75 mois
T4	Fin des travaux	T2 + 13,5 mois



ARTICLE 7 – AUTRES CLAUSES DU MARCHÉ

Toutes les autres clauses du marché, qui ne sont pas modifiées par le présent avenant, restent applicables.


ARTICLE 8 – DATE D'EFFET DE L'AVENANT n° 3

Le présent avenant prend effet à la date de l'avis de réception postal de sa notification.

Fait en un seul original,
A Toulouse

Mentions manuscrites « lu et approuvé »


Le titulaire
GTM SUD-OUEST TP GC /
BAUDIN CHATEAUNEUF



BAUDIN CHATEAUNEUF

La Personne Responsable du Marché


Xavier BONNEAU
Directeur





ANNEXE 1 – Décomposition du Bordereau des Prix unitaires et Détail estimatif

ACCOSTAGE TRAVAUX MAI 2014

Sous détail de prix PN 1.19, PN 3.6.22b, PN 1.18







LOT : OUVRAGE D'ART

SOLUTION VARIANTE		MARCHE DE BASE	ACCOSTAGE PREVISIONNEL A FIN DE TRAVAUX MAI 2014			
N°			Quantités Accostage	Montant HT Accostage	Delta quantités marches/quantités accostage	Montant HT Difference
2.4.3	Parois moullées existantes					
2.4.3.1	Sclage des joints entre panneaux	ML	11 728,05	95,25	0,00	-11 728,05
2.4.3.2	Démolition voile béton support parement	M2	253,00	15,29	200,07	-3 868,37
2.4.3.3	Démolition de la paroi moullée	M3	64,00	249,63	86,05	5 504,34
2.4.3.4	Hydro-démolition de la paroi moullée pour récupération des aciers	M3	33,00	35 534,40	0,00	-35 534,40
2.4.3.5	Injection de fissures	ML	20,00	1 076,80	0,00	-33 200,00
2.4.3.6	Réparation de parement parois moullées existantes	M2	150,00	88,52	20,00	-11 507,60
2.4.3.7	Reprise joint entre panneaux	ML	123,00	63,19	0,00	-7 772,37
2.4.3.8	Injection d'étanchement	ML	123,00	79,82	0,00	-9 817,86
2.4.4	Poutre de couronnement		101 719,77		26 310,13	-75 409,64
2.4.4.1	Coffrages pour parements soignés fins	M2	71,00	71,00	63,03	-2 624,07
2.4.4.2	Béton C30/37	KG	244,11	8 055,63	22,52	-2 558,27
2.4.4.3	Armatures de béton armé	M3	3 905,00	1 171	2 638,00	-2 166,57
2.4.4.4	Réglage et finitions des surfaces non coffrées	M2	2,49	44,86	111,70	-12,80
2.4.4.5	Cure	M2	3,08	154,00	44,86	-15,83
2.4.5	Voile béton support dallant		22 111,68		14 733,34	-7 378,34
2.4.5.1	Coffrages pour parements soignés fins	M2	69,84	144,00	40,00	-7 263,36
2.4.5.2	Béton C30/37	KG	246,38	4 681,22	10,00	-2 217,42
2.4.5.3	Armatures de béton armé	M3	3 815,01	2 231,00	1 080,00	-2 105,01
2.4.5.4	Réglage et finitions des surfaces non coffrées	M2	2,49	42,33	10,00	-7,00
2.4.5.5	Cure	M2	3,08	52,36	30,80	-2,56
2.4.6	Création de barbacanes dans la paroi moullée existante		18 647,88		7 023,10	-11 624,78
2.4.6.1	Forage	ML	191,86	2 110,46	2,00	-9,00
2.4.6.2	Fourniture de barbacanes	U	24,94	224,46	2,00	-374,58
2.4.6.3	Possivation des aciers	U	93,67	843,03	2,00	-655,69
2.4.6.4	Mise en œuvre des barbacanes	U	9,98	89,82	2,00	-69,88
2.4.6.5	Injection vide annulaire (paroi/barbacane)	U	162,47	1 462,23	2,00	-1 197,23
TOTAL REPRISE PAROI MOULEE			4 730,00		965,84	-3 064,35
SOUS TOTAL MODIFICATIONS PAROIS MOULEES			422 801,93			
			777 659,40		642 811,94	-6 134,847,46

SOUS TOTAL MODIFICATIONS PAROIS MOULEES

This image shows a large, intricate arrangement of small, stylized figures, possibly representing a large-scale performance or a decorative display. The figures are arranged in a grid-like pattern, with many holding flags or banners. The overall composition is dense and detailed, with a variety of colors and patterns used to distinguish the individual figures and their accessories.

Accostage prévisionnel à fin de Travaux MAI 2014

LOT : OUVRAGE D'ART

SOLUTION VARIANTE

MARCHÉ DE BASE

ACCOSTAGE PRÉVISIONNEL À FIN DE TRAVAUX MAI 2014

N°				Quantités Accostage	Montant HT Accostage	Delta quantités marché/ quantités accostage	Montant HT Difference
3	OUVRAGE NEUF						
3.A	PIEUX						
3.A.1	Installation de l'atelier de forage des pieux	F	1,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
3.A.2	Déplacement de l'atelier de forage des pieux	F	1,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
3.A.3	Immobilisation atelier de forage des pieux	F	1,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00
3.A.4	Mise en place de l'atelier de forage des pieux	F	1,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00
3.A.5	Forage de pieux Ø 800	F	1,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
3.A.6	Plus-value pour travaux de sol dur	F	1,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00
3.A.7	Béton C30/37 pour pieux	F	1,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3.A.8	Armatures pour pieux	F	1,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3.A.9	Recèpage de pieux Ø 800	F	1,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00
3.A.10	Tubes d'auscultation 50/50 pour pieux	F	1,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3.A.11	Tubes d'auscultation 102/114 pour pieux	F	1,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
3.A.12	Auscultation sonique des pieux	F	1,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PIEUX			174 436,00	0,00	0,00	0,00
3.A	TIRANTS						
3.B.1	Plateforme pour réalisation des tirants	F	1,00	27 902,00	0,00	0,00	0,00
3.B.2	Têtes de tirants sur poutres mouliées existantes	F	1,00	79 332,00	0,00	0,00	0,00
3.B.3	Fourniture de tirants d'ancrages pour PM C0	F	1,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00
3.B.4	Fourniture de tirants d'ancrages pour PM C1	F	1,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00
3.B.5	Fourniture de tirants d'ancrages pour cuilée C0	F	1,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00
3.B.6	Fourniture de tirants d'ancrages pour cuilée C1	F	1,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00
3.B.7	Fourniture de têtes de tirants d'ancrage	F	1,00	14 736,00	0,00	0,00	0,00
3.B.8	Carottage de PM pour tirants	F	1,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00
3.B.9	Forage pour tirants d'ancrage	F	1,00	192 024,00	0,00	0,00	0,00
3.B.10	Mise en place et scellement de tirants PM C0 et C1	F	1,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
3.B.11	Mise en place et scellement de tirants cuilées C0 et C1	F	1,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00
3.B.12	Mise en tension des tirants d'ancrage	F	1,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00
3.B.13	Essais sur tirants d'ancrage	F	1,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
3.B.14	Tirants d'essais	F	1,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL TIRANTS			449 390,00	0,00	-2 728,00	0,00
3.2	APPUS CUILEES						
3.2.1	Béton de propreté C16/20	F	1,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Coiffages pour parements soignés simples	F	1,00	45 396,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Coiffages pour parements soignés fins	F	1,00	57 036,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Béton C30/37	F	1,00	151 430,50	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Armatures de béton armé	F	1,00	166 725,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	Régler et finitions des surfaces non coffrées	F	1,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	Cure	F	1,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8	Protection des parois en contact avec les terres	F	1,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APPUS CUILEES			430 788,50	0,00	0,00	0,00

R.

A 6x7 grid of circles arranged in 6 rows and 7 columns. The circles represent entries in a sparse matrix. The main diagonal elements, from top-left to bottom-right, are highlighted with thick black borders. These are located at positions (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), and (6,6). Other non-zero entries are present at (1,3), (1,4), (1,6), (1,7), (2,4), (2,5), (2,7), (3,5), (3,7), (4,5), (4,6), (4,7), (5,6), and (6,7).

Accotage prévisionnel à fin de Travaux MAI 2014

LOT : OUVRAGE D'ART

SOLUTION		VARIANTE	MARCHÉ DE BASE		ACCOTAGE PRÉVISIONNEL À FIN DE TRAVAUX MAI 2014			
N°					Quantités Accotage	Montant HT Accotage	Delta quantités marché/ quantités accotage	Montant HT Difference
3.3		DALLE DE TRANSITION						
3.2.1	M2	Béton de propreté C15/7.5	167,00	141,85	116,00	16 454,60	-51,00	-7 234,35
3.2.2	M3	Coffrages pour parements soignés simples	19,00	67,34	16,00	1 077,44	-3,00	-202,02
3.2.3	M2	Béton C30/37	53,00	211,46	37,00	7 824,02	-16,00	-3 383,36
3.2.4	KG	Armatures de béton armé	5 208,00	1,71	5 284,00	9 035,64	76,00	129,96
3.2.5	M2	Règlage et finitions des surfaces non coffrées	174,00	2,49	121,00	301,39	-53,00	-131,97
3.2.6	M2	Cure	174,00	3,08	121,00	372,66	-53,00	-163,24
3.2.7	M2	Protection des parois en contact avec les terres	194,00	4,94	137,00	676,28	-57,00	-281,58
		TOTAL DALLE DE TRANSITION				35 742,45		-11 266,56
3.4		TABLIER DALLES PRÉFABRIQUÉES						
3.4.1	F	Matériaux spéciaux - pièce à la grue des dalles préfabriquées	77 019,00	77 019,00	1,00	77 019,00	0,00	0,00
3.4.2	M2	Coffrages pour parements soignés simples	188,00	53,10	101,22	5 374,78	-86,78	-4 608,02
3.4.3	M3	Coffrages pour parements soignés fins	703,00	63,91	715,31	45 715,46	12,31	786,73
3.4.4	M2	Béton C35/45	218,00	228,98	207,57	47 523,38	-10,43	-2 388,26
3.4.5	KG	Armatures de béton armé	65 038,00	1,38	40 902,00	56 444,76	-24 136,00	-35 307,68
3.4.6	M2	Règlage et finition des surfaces non coffrées	681,00	7,33	715,31	5 243,22	34,31	251,49
3.4.7	M2	Cure de l'extrados	681,00	7,33	715,31	5 243,22	34,31	251,49
3.4.8	F	Clavetage des dalles préfabriquées	1,00	26 782,00	1,00	26 782,00	0,00	0,00
		TOTAL DALLES PRÉFABRIQUÉES				269 351,83		-39 014,24
3.5		CHARPENTE MÉTALLIQUE						
3.5.1	F	Plateforme d'assemblage de la structure métallique	1,00	171 738,00	1,00	171 738,00	0,00	0,00
3.5.2	F	Matériel de déplacement de la structure métallique	1,00	127 482,00	1,00	127 482,00	0,00	0,00
3.5.3	F	Descente sur appuis provisoire	1,00	74 561,00	1,00	74 561,00	0,00	0,00
3.5.4	KG	Aciers pour charpente	64 770,00	1,46	56 995,00	83 212,70	-7 775,00	-11 351,50
3.5.4.1	KG	Diagonales	591,00	1,78	699 844,38	730 093,70	16 904,00	30 249,32
3.5.4.2	KG	Aciers pour membrures inf et sup, pièces de pont et éléments de trottoir	5,20	5,20	1 365,00	7 096,00	774,00	4 024,80
3.5.4.3	F	Goujons	1,00	408 500,00	1,00	408 500,00	0,00	0,00
3.5.5	M2	Mise en place de la charpente	4 116,00	56,48	0,00	0,00	-4 186,00	-236 425,28
3.5.6	F	Protection anticorrosion par métallisation et peinture	1,00	27 502,00	1,00	27 502,00	0,00	0,00
3.5.7	F	Mise sur appuis définitifs	1,00	7 610,00	1,00	7 610,00	0,00	0,00
3.5.8	F	Mise à la terre des ossatures	1,00	7 610,00	1,00	7 610,00	0,00	0,00
		TOTAL CHARPENTE MÉTALLIQUE				1 637 797,40		-213 502,66

Fe.

פכפכ הברכה פכפכ
הברכה פכפכ הברכה
הברכה פכפכ הברכה
הברכה פכפכ הברכה
הברכה פכפכ הברכה

פכפכ הברכה פכפכ הברכה
הברכה פכפכ הברכה פכפכ
הברכה פכפכ הברכה פכפכ
הברכה פכפכ הברכה פכפכ
הברכה פכפכ הברכה פכפכ

פכפכ הברכה פכפכ הברכה
הברכה פכפכ הברכה פכפכ
הברכה פכפכ הברכה פכפכ
הברכה פכפכ הברכה פכפכ
הברכה פכפכ הברכה פכפכ

Accrochage prévisionnel à fin de Travaux MAI 2014

LOT : OUVRAGE D'ART

SOLUTION VARIANTIE		MARCHÉ DE BASE		ACCOSTAGE PRÉVISIONNEL A FIN DE TRAVAUX MAI 2014			
N°				Quantités Accostage	Montant HT Accostage	Delta quantités/ montant HT accostage	Montant HT Difference
EQUIPEMENTS ET DIVERS							
3.6	ÉTANCHÉITÉ PRINCIPALE	M2	1 038,00	743,00	41 125,05	-295,00	-16 328,25
3.6.1	Système d'étanchéité FMS	M2	517,00	410,22	39 167,81	-106,78	-10 195,35
3.6.2	Appareils d'appui à pot	U	3 510,20	6,00	21 061,20	0,00	0,00
3.6.3	Bossages d'appui et des de vernage	U	360,44	2 162,64	0,00	0,00	0,00
3.6.4	Joint de dilatation (C-élastée)	ML	41,00	56 403,70	0,00	0,00	0,00
3.6.5	Joint de dilatation (trinitro)	ML	69,00	69 186,30	0,00	0,00	0,00
3.6.6	Joint de dilatation (trinitro)	ML	10,00	2 463,80	0,00	0,00	0,00
3.6.7	Contre corniches coulées en place	ML	246,38	21 325,44	0,00	0,00	0,00
3.6.8	Corniche métallique	M3	183,84	189,00	43 672,23	5,00	1 155,35
3.6.9	Béton de voie	M3	116,00	246,00	37 458,42	0,00	0,00
3.6.10	Habillage intrados	M2	116,00	84 976,96	116,00	0,00	0,00
3.6.11	Garde corps	ML	116,00	116,00	84 976,96	0,00	0,00
3.6.12	Avaleirs extrados tablier	U	15,00	2 340,30	0,00	0,00	0,00
3.6.13	Avaleirs extrados consolaire	U	12,00	2 471,28	0,00	0,00	0,00
3.6.14	Caniveau transversal adhérent	ML	37,00	36,50	5 637,06	-0,50	-77,22
3.6.15	Gouttière joint de dilatation	ML	108,00	108,00	8 338,76	0,00	0,00
3.6.16	Dispositif de recueil et d'évacuation des eaux dans les culées	U	3 366,70	2,00	6 733,40	0,00	0,00
3.6.17	Réseaux d'assainissement intrados tablier	ML	385,00	381,00	23 778,21	-4,00	-249,64
3.6.18	Réseaux d'assainissement intrados console	ML	165,00	156,00	13 629,72	-9,00	-786,33
3.6.19	Fourniture PVC Ø160mm	ML	176,00	147,00	2 062,41	-29,00	-406,87
3.6.20	Réseaux assainissement Ø160mm	ML	88,00	0,00	0,00	-88,00	-22 430,32
3.6.21	Fourniture multibutelle sur ouvrage	ML	1 056,00	1 292,00	7 467,76	236,00	1 364,08
3.6.21.1	Fourniture Ø630mm	ML	352,00	320,00	4 655,00	-32,00	-343,00
3.6.21.2	Fourniture Ø110mm	ML	440,00	380,00	1 877,20	-60,00	-296,40
3.6.21.3	Fourniture Ø125mm	ML	176,00	532,00	3 282,44	356,00	2 196,52
3.6.21.4	Fourniture Ø150mm	ML	176,00	152,00	3 660,16	-24,00	-577,92
3.6.21.5	Fourniture Ø200mm	ML	154,00	146,58	25 613,39	-7,42	-1 296,57
3.6.22	Chemin de câbles console	U	2,00	2 084,60	2,00	0,00	0,00
3.6.23	Traque d'acros culée	U	2,00	9 710,80	2,00	0,00	0,00
3.6.24	Equipements de visite culée	U	2,00	11 220,60	2,00	0,00	0,00
3.6.25	Eclairage intérieur culée et alimentation électrique	U	2,00	16 138,00	2,00	0,00	0,00
3.6.26	Eclairage extérieur tablier et alimentation électrique	F	1,00	16 138,00	1,00	0,00	0,00
3.6.27	Placage bois	M2	431,00	430,00	40 795,10	-1,00	-2 088,71
3.6.28	Chambre de tirage multibutelle courant fort	U	2,00	8 614,60	2,00	0,00	0,00
3.6.29	Chambre de tirage multibutelle courant faible et Assainissement	U	2,00	8 614,60	2,00	0,00	0,00
3.6.30	Longrine en béton armé sur parois moulées existantes	ML	43,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00
3.6.31	Solmi métallique	ML	52,00	1 946,88	52,00	0,00	0,00
3.6.32	Poutres d'embranchement sur parois moulées existantes pour joint "water-stop"	ML	150,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
3.6.33	Joint "water-stop" ou similaire	ML	35,00	87,27	6 143,82	-67,03	-4 681,38
3.6.34	Joint hydrofugeant	ML	100,00	1 131,00	1 131,00	0,00	665,03
3.6.35	Drains tablier	ML	206,00	2 031,16	2 031,16	0,00	0,00
3.6.36	Remise en état des lieux	F	1,00	7 191,70	7 191,70	0,00	0,00
TOTAL EQUIPEMENTS ET DIVERS				713 234,51	659 542,53		-53 691,98
Sous total ouvrage neuf				3 974 524,15	3 654 320,70		-320 203,45

R.

Accostage prévisionnel à fin de Travaux MAI 2014

LOT : OUVRAGE D'ART

SOLUTION VARIANTE		MARCHÉ DE BASE		ACCOSTAGE PRÉVISIONNEL À FIN DE TRAVAUX MAI 2014			
N°	DESC			Quantités Accostage	Montant HT Accostage	Delta quantités marché/ quantités accostage	Montant HT Difference
4							
4.1	CAS N°1 : SUPPRESSION BAU + REDUCTION DES VOIES DE CIRCULATION (SENS AÉROPORT > TOULOUSE)						
4.1.1	Signalisation horizontale	ML	2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00	-3 982,00
4.1.1.1	Efficacement de la signalisation horizontale	ML	650,00	0,00	0,00	-650,00	-773,50
4.1.1.2	Signalisation temporaire LC-3u	ML	1 950,00	0,00	0,00	-1 950,00	-1 950,00
4.1.1.3	Signalisation temporaire T3-2u	ML	2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00	-3 982,00
4.1.1.4	Efficacement de la signalisation horizontale temporaire	ML	2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00	-2 618,00
4.1.1.5	Signalisation horizontale définitive						
4.1.2	Signalisation verticale	U	93,61	0,00	0,00	-1,00	-93,61
4.1.2.1	Panneau A5 sur Terre Plein Central (gamme petite)	U	4,00	0,00	0,00	-4,00	-474,28
4.1.2.2	Panneau A5 sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	3,00	0,00	0,00	-3,00	-336,99
4.1.2.3	Panneau K08 + K01 sur Terre Plein Central (gamme petite)	U	3,00	0,00	0,00	-3,00	-449,34
4.1.2.4	Panneau K08 + K01 sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-93,61
4.1.2.5	Panneau A3 sur Terre Plein Central (gamme petite)	U	205,94	0,00	0,00	-2,00	-205,94
4.1.2.6	Panneau A3 sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	2,00	0,00	0,00	-2,00	-237,14
4.1.2.7	Panneau B14 (gamme normale)	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-118,57
4.1.2.8	Panneau B31 sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-118,57
4.1.2.9	Panneau B2a sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-131,05
4.1.2.10	Panneau B2a + K01 sur B74 (gamme petite)	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-324,51
4.1.2.11	Panneau d'entrée chantier (avec indication de distances type 3 / 2 / 1)	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-212,18
4.1.2.12	Panneau K01 + R2	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-212,18
4.1.3	Dispositif de protection si équipements de sécurité	U	600,00	0,00	0,00	-600,00	-936,00
4.1.3.1	Mise en place de balise de type K5a ou K5c	ML/J	30 500,00	7 577,70	-4 470,00	-1 296,30	-1 296,30
4.1.3.2	Séparateur béton	U	2 683,50	0,00	0,00	-1,00	-2 683,50
4.1.3.3	Atténuateurs de choc	ML	6 240,80	0,00	0,00	-80,00	-6 240,80
4.1.3.4	Cloiture opaque						
	TOTAL CAS N°1		34 835,59	7 577,70			-27 257,89
4.2	CAS N°2 : SUPPRESSION BAU + REDUCTION DES VOIES DE CIRCULATION (SENS TOULOUSE > AÉROPORT)						
4.2.1	Signalisation horizontale	ML	2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00	-3 982,00
4.2.1.1	Efficacement de la signalisation horizontale	ML	650,00	0,00	0,00	-650,00	-773,50
4.2.1.2	Signalisation temporaire LC-3u	ML	1 950,00	0,00	0,00	-1 950,00	-1 950,00
4.2.1.3	Signalisation temporaire T3-2u	ML	2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00	-3 982,00
4.2.1.4	Efficacement de la signalisation horizontale temporaire	ML	2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00	-2 618,00
4.2.1.5	Signalisation horizontale définitive						
4.2.2	Signalisation verticale	U	93,61	0,00	0,00	-1,00	-93,61
4.2.2.1	Panneau A5 sur Terre Plein Central (gamme petite)	U	4,00	0,00	0,00	-4,00	-474,28
4.2.2.2	Panneau A5 sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	3,00	0,00	0,00	-3,00	-336,99
4.2.2.3	Panneau K08 + K01 sur Terre Plein Central (gamme petite)	U	3,00	0,00	0,00	-3,00	-449,34
4.2.2.4	Panneau K08 + K01 sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-93,61
4.2.2.5	Panneau A3 sur Terre Plein Central (gamme petite)	U	205,94	0,00	0,00	-2,00	-205,94
4.2.2.6	Panneau A3 sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	2,00	0,00	0,00	-2,00	-237,14
4.2.2.7	Panneau B14 (gamme normale)	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-118,57
4.2.2.8	Panneau B31 sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-118,57
4.2.2.9	Panneau B2a sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-131,05
4.2.2.10	Panneau B2a + K01 sur B74 (gamme petite)	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-324,51
4.2.2.11	Panneau d'entrée chantier (avec indication de distances type 3 / 2 / 1)	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-212,18
4.2.2.12	Panneau K01 + R2	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-212,18
4.2.2.13	Panneau AB3a	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-93,61

R.

Accostage prévisionnel à fin de Travaux MAI 2014

LOT : OUVRAGE D'ART

SOLUTION VARIANTE		MARCHÉ DE BASE		ACCOSTAGE PRÉVISIONNEL À FIN DE TRAVAUX MAI 2014			
N°				Quantités Accostage	Montant HT Accostage	Delta quantités marché/ quantités accostage	Montant HT Différence
4.2.3	Dispositif de protection et équipements de sécurité						
4.2.3.1	Mise en place de baliste du type K5a ou K5c	U	850,00	0,00	0,00	-850,00	-1 326,00
4.2.3.2	Séparateur béton	ML	30 600,00	28 990,00	8 407,10	-1 610,00	-466,90
4.2.3.3	Atténuateurs de choc	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-2 683,50
4.2.3.4	Cloûture opaque	ML	80,00	0,00	0,00	-80,00	-6 240,80
	TOTAL CAS N°2				8 407,10		-26 562,63
4.3	CAS N°3 : COUPURE TOTALE DE NUIT D'UN SENS DE CIRCULATION (SENS AÉROPORT > TOULOUSE)						
4.3.1	Signalisation verticale						
4.3.1.1	Panneau KC1 + R2	U	3,00	0,00	0,00	-3,00	-655,26
4.3.1.2	Panneau KD10 + KM1	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-199,70
4.3.1.3	Panneau B14 (gamme normale)	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-118,57
4.3.1.4	Panneau KD22a	U	6,00	0,00	0,00	-6,00	-711,42
4.3.1.5	Dispositif FLR (flèche lumineuse de rabattement)	U	3,00	0,00	0,00	-3,00	-4 380,90
4.3.1.6	Occultation / désoccultation						
4.3.1.7	KC1 + R2	U	60,00	0,00	0,00	-60,00	-1 497,60
4.3.1.8	KD10 + KM1	U	20,00	0,00	0,00	-20,00	-499,20
4.3.1.9	B14 (gamme normale)	U	20,00	0,00	0,00	-20,00	-499,20
4.3.1.10	KD22a	U	120,00	0,00	0,00	-120,00	-2 985,20
4.3.1.11	FLR	U	60,00	0,00	0,00	-60,00	-42 685,80
	TOTAL CAS N°3				0,00		-54 242,85
4.4	CAS N°4 : COUPURE TOTALE DE NUIT D'UN SENS DE CIRCULATION (SENS TOULOUSE > AÉROPORT)						
4.4.1	Signalisation verticale						
4.4.1.1	Panneau KC1 + R2	U	3,00	0,00	0,00	-3,00	-655,26
4.4.1.2	Panneau KD10 + KM1	U	2,00	0,00	0,00	-2,00	-399,40
4.4.1.3	Panneau B14 (gamme normale)	U	2,00	0,00	0,00	-2,00	-237,14
4.4.1.4	Panneau KD42	U	1,00	0,00	0,00	-1,00	-230,90
4.4.1.5	Panneau KD22a	U	2,00	0,00	0,00	-2,00	-237,14
4.4.1.6	Dispositif FLR (flèche lumineuse de rabattement)	U	6,00	0,00	0,00	-6,00	-8 761,80
4.4.1.7	Occultation / désoccultation						
4.4.1.8	KC1 + R2	U	60,00	0,00	0,00	-60,00	-1 497,60
4.4.1.9	KD10 + KM1	U	40,00	0,00	0,00	-40,00	-998,40
4.4.1.10	B14 (gamme normale)	U	40,00	0,00	0,00	-40,00	-998,40
4.4.1.11	KD42	U	20,00	0,00	0,00	-20,00	-499,20
4.4.1.12	KD22a	U	40,00	0,00	0,00	-40,00	-998,40
	TOTAL CAS N°4				0,00		-100 885,24

RE.

LOT : OUVRAGE D'ART

SOLUTION		VARIANTE	MARCHÉ DE BASE		ACCOSTAGE PREVISIONNEL A FIN DE TRAVAUX MAI 2014			
N°					Quantités Accostage	Montant HT Accostage	Delta quantités marché/ quantités accostage	Montant HT Difference
CAS N°5 : COUPEURE TOTALE DE NUIT D'UN SENS DE CIRCULATION (SENS AEROPORT > "TULOUSE") + FERMETURE VOIE RAPIDE DU SENS OPPOSE								
4.5	Signalisation verticale							
4.5.1	Panneau K1 + R2	U	5,00	218,42	0,00	0,00	-5,00	-1 092,10
4.5.1.1	Panneau KD10 + KM1	U	1,00	199,70	0,00	0,00	-1,00	-199,70
4.5.1.2	Panneau B14 (gamme normale)	U	1,00	118,57	0,00	0,00	-1,00	-118,57
4.5.1.3	Panneau KD22a	U	6,00	118,57	0,00	0,00	-6,00	-711,42
4.5.1.4	Dispositif FLR (flèche lumineuse de rabattement)	U	3,00	1 460,30	0,00	0,00	-3,00	-4 380,90
4.5.1.5	Panneau AK5 sur Terrain Central (gamme petite)	U	2,00	243,38	0,00	0,00	-2,00	-486,76
4.5.1.6	Panneau KD10 + KM1	U	4,00	199,70	0,00	0,00	-4,00	-798,80
4.5.1.7	Panneau B14 (gamme normale)	U	4,00	118,57	0,00	0,00	-4,00	-474,28
4.5.1.8	Panneau B31 sur Bandes d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	2,00	118,57	0,00	0,00	-2,00	-237,14
4.5.1.9	Panneau B3a sur Bandes d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	2,00	118,57	0,00	0,00	-2,00	-237,14
4.5.1.10	Oculateur / désocculateur	U	6,00	24,96	0,00	0,00	-6,00	-149,76
4.5.1.11	KC1 + R2	U	2,00	24,96	0,00	0,00	-2,00	-49,92
4.5.1.12	KD10 + KM1	U	2,00	24,96	0,00	0,00	-2,00	-49,92
4.5.1.13	B14 (gamme normale)	U	12,00	24,96	0,00	0,00	-12,00	-299,52
4.5.1.14	KD22a	U	6,00	711,43	0,00	0,00	-6,00	-4 266,58
4.5.1.15	FLR	U	800,00	1,56	0,00	0,00	-800,00	-1 248,00
4.5.2	Dispositif de protection : équipements de sécurité							
4.5.2.1	Mise en place de balis : (à type K5a ou K5c)							
TOTAL CAS N°5				14 802,51	0,00			-14 802,51
CAS N°6 : FERMETURE DE NUIT (OU UN WEEK-END) DES 2 SENS DE CIRCULATION								
4.6	Signalisation verticale							
4.6.1	Panneau K1 + R2	U	5,00	218,42	0,00	0,00	-5,00	-1 310,52
4.6.1.1	Panneau KD10 + KM1	U	3,00	199,70	0,00	0,00	-3,00	-599,10
4.6.1.2	Panneau B14 (gamme normale)	U	3,00	118,57	0,00	0,00	-3,00	-355,71
4.6.1.3	Panneau KD42	U	1,00	230,90	0,00	0,00	-1,00	-230,90
4.6.1.4	Panneau KD22a	U	8,00	118,57	0,00	0,00	-8,00	-948,56
4.6.1.5	Dispositif FLR (flèche lumineuse de rabattement)	U	9,00	1 460,30	0,00	0,00	-9,00	-13 142,70
4.6.1.6	Oculateur / désocculateur							
4.6.1.7	KC1 + R2	U	84,00	24,96	0,00	0,00	-84,00	-2 095,64
4.6.1.8	KD10 + KM1	U	42,00	24,96	0,00	0,00	-42,00	-1 048,32
4.6.1.9	B14 (gamme normale)	U	42,00	24,96	0,00	0,00	-42,00	-1 048,32
4.6.1.10	KD42	U	14,00	24,96	0,00	0,00	-14,00	-349,44
4.6.1.11	KD22a	U	112,00	24,96	0,00	0,00	-112,00	-2 795,52
4.6.1.12	FLR	U	126,00	711,43	0,00	0,00	-126,00	-89 640,18
TOTAL CAS N°6				113 555,91	0,00			-113 555,91
SOUS TOTAL DES				353 301,83		15 984,80		-337 317,03
TOTAL HT LOT OUVRAGE D'ART				6 243 970,68				-793 362,91

Figure 1 consists of three diagrams, (a), (b), and (c), each showing a 10x10 grid of points. In diagram (a), 10 particles are clustered in the center of the grid. In diagram (b), 10 particles are arranged in a ring around the center of the grid. In diagram (c), 10 particles are arranged in a ring around the center, and another 10 particles are clustered in the top right corner of the grid.

Accotage prévisionnel à fin de Travaux MAI 2014

LOT : OUVRAGE D'ART

SOLUTION VARIANTE		MARCHÉ DE BASE		ACCOTAGE PRÉVISIONNEL A FIN DE TRAVAUX MAI 2014			
N°				Quantités Accotage	Montant HT Accotage	Delta quantités marché/ quantités accotage	Montant HT Différence
PRIX NOUVEAUX							
PN 3.9.5	Protection anticorrosion par peintures C4ANV	m2	4 186,00	172 881,80	4 287,00	177 053,10	101,00
PN 1.12	Location nacelle sans chauffeur (4 nuits)	F	1 710,00	1 710,00	1,00	1 710,00	0,00
PN 1.13	Location nacelle avec chauffeur (1 jour)	F	930,00	930,00	1,00	930,00	0,00
PN 1.14	Location nacelle avec chauffeur (1 nuit)	F	1 139,00	1 139,00	1,00	1 139,00	0,00
PN 1.15	Dispositif provisoire pour déviation réseaux DIRSO CO + C1	F	41 525,00	41 525,00	1,00	41 525,00	0,00
PN 1.16	Dispositif définitif pour rétablissement réseaux DIRSO CO + C1	F	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	0,00
PN 1.17	Adaptations aménagement parking ATR hors emprise	F	16 600,00	16 600,00	1,00	16 600,00	0,00
PN 1.18	Réfection du parking ATR	F	341 133,00	341 133,00	1,00	341 133,00	0,00
PN 1.19	Complément Dispositif définitif pour rétablissement réseaux DIRSO CO	F	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	0,00
PN 1.20	Plaques métalliques signalisation de danger anti chirement sur les arcs de la charpente métallique de l'ouvrage	F	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	0,00
PN 3.6.2.20	Adaptations chemin de câbles console	F	40 010,00	40 010,00	1,00	40 010,00	0,00
PN 4.1.4	Signalisation horizontale CAS 1 exploitant	F	11 064,13	11 064,13	1,00	11 064,13	0,00
PN 4.1.5	Signalisation verticale CAS 1 exploitant	F	9 186,86	9 186,86	1,00	9 186,86	0,00
PN 4.1.6	Dispositif de protection d'équipement CAS 1 exploitant	F	5 604,71	5 604,71	1,00	5 604,71	0,00
PN 4.2.4	Signalisation horizontale CAS 2 exploitant	F	14 264,00	14 264,00	1,00	14 264,00	0,00
PN 4.2.5	Signalisation verticale CAS 2 exploitant	F	10 347,83	10 347,83	1,00	10 347,83	0,00
PN 4.2.6	Dispositif de protection d'équipement CAS 2 exploitant	F	5 653,24	5 653,24	1,00	5 653,24	0,00
PN 4.3.2	Signalisation verticale CAS 3 exploitant	F	10 384,58	10 384,58	1,00	10 384,58	0,00
PN 4.3.3	Occupation / Désoccupation CAS 3 exploitant	Nuit	2 627,18	28 998,98	12,00	31 526,16	1,00
PN 4.4.2	Signalisation verticale CAS 4 exploitant	F	14 402,91	14 402,91	1,00	14 402,91	0,00
PN 4.4.3	Occupation / Désoccupation CAS 4 exploitant	Nuit	61 005,88	61 005,88	14,00	65 698,64	1,00
PN 4.5.2	Signalisation verticale CAS 5 exploitant	F	13 944,13	13 944,13	1,00	13 944,13	0,00
PN 4.5.3	Occupation / Désoccupation CAS 5 exploitant	Nuit	8 405,84	8 405,84	1,00	4 202,92	-1,00
PN 4.6.2	Signalisation verticale CAS 6 exploitant	F	20 369,49	20 369,49	1,00	20 369,49	0,00
PN 4.6.3	Occupation / Désoccupation CAS 6 exploitant	Nuit	72 196,74	72 196,74	10,00	65 633,40	-1,00
PN 4.8.1	Signalisation verticale CAS 8 exploitant	F	13 137,41	13 137,41	1,00	13 137,41	0,00
PN 4.8.2	Occupation / Désoccupation CAS 8 exploitant	Nuit	6 580,38	6 580,38	2,00	6 580,38	0,00
PN 4.1B.1	Signalisation verticale CAS 1B exploitant	F	2 920,60	2 920,60	1,00	2 920,60	0,00
PN 4.1B.2	Occupation / Désoccupation CAS 1B exploitant	Nuit	5 941,04	5 941,04	1,00	1 485,26	-3,00
PN 4.2B.1	Signalisation verticale CAS 2B exploitant	F	9 298,57	9 298,57	1,00	9 298,57	0,00
PN 4.2B.2	Occupation / Désoccupation CAS 2B exploitant	Nuit	16 287,24	16 287,24	3,00	8 143,62	-3,00
TOTAL PRIX NOUVEAUX				1 001 333,36		989 458,94	-11 874,42
TOTAL HT LOT OUVRAGE D'ART MARCHÉ DE BASE				6 243 970,68		6 441 061,68	197 091,00

R.

[illegible]

Travaux propres	5T1	5T2	Cø traitant	Total
Total sec HT	2 68 319,98 €			272 069,98 €
Coefficient sur vente	35,86%	19,88%		
Prix unitaire de vente en euro HT	6 235,45 €	334 897,53 €		341 133,08 €
			Arçoudi à	341 133,08 €


S. Avant condition du marche principal

42


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Code	Libellé	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
	Plateforme livrée à -25 cm du fini avec une portance de 50 Mpa, sur l'ensemble du chantier (aucune démolition ni rabotage prévu sur la zone)				
	II - Réseaux d'assainissement et réseaux divers				
	<u>Réseaux d'assainissement</u>				
2,1	Fourniture et pose de canalisation Ø400 béton 135 A	ml	100,00	162,91	16 291,00
2,2	Fourniture et pose de regard Ø1000 tampon D400	U	3,00	941,71	2 825,13
2,3	Fourniture et pose de regard à grille 50*50 classe c250	U	5,00	419,10	2 095,50
2,4	Raccordement sur regard existant	U	2,00	337,20	674,40
2,5	Mise à la côte des regards (non compris changement de tampon)	U	0,00	149,20	PM
	TOTAL Réseaux d'assainissement				21 886,03
	<u>Réseaux divers</u>				
2,6	Fourniture et pose de fourreaux Ø63 + cablette Cu 25 mm²	ml	254,00	32,80	8 331,20
2,7	Fourniture et pose de fourreaux Ø110	ml	103,00	24,30	2 502,90
2,8	Raccordement sur chambre existante	U	2,00	337,20	674,40
	TOTAL Réseaux divers				11 508,50
	Total II - Réseaux d'assainissement et réseaux divers				33 394,53
	III - Travaux de démolition				
3	Dépose des barrières le long du trottoir	Ft	1,00	598,50	598,50
3,1	Démolition d'îlot et évacuation en décharge (y compris arrachage de la haie), et mise en oeuvre	m²	305,00	36,30	11 071,50
3,2	Purge des îlots du parking + fosses d'arbres	M2	125,00	45,90	5 737,50
	Total III - Travaux de démolition				17 405,50
	IV - Travaux de voirie				
4,1	Fourniture et pose de bordures T2	ml	235,00	29,30	6 885,50
4,10	Fourniture et pose de caniveaux type CS2	ml	150,00	18,90	2 835,00
6,3	Rabotage de la voirie existante et évacuation en décharge	M2	2 100,00	5,70	11 970,00
4,2	Fourniture et pose de bordures P1	ml	42,00	23,75	997,50
4,5	Fourniture et pose de caniveau CC2	ml	125,00	38,80	4 825,00
4,51	Bordure coulée en place type GSS2	ml	72,00	84,90	6 112,80
4,3	Réalisation d'îlot en enrobés BB 0/6 sur 4 cm y compris mise en oeuvre de GNT 0/31.5 recyclé sur 35 cm	m²	220,00	46,40	10 208,00
4,4	Remplissage des îlots en terre végétale	m²	265,00	10,45	2 769,25
4,6	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/20 sur 10 cm d'épaisseur ou 20 cm d'épaisseur.	m²	2 100,00	8,10	17 010,00
4,7	Fourniture et mise en oeuvre de BBSG 0/14 sur 8 cm d'épaisseur, y compris couche d'imprégnation sur GNT 0/20.	m²	620,00	18,60	11 532,00
4,8	Fourniture et mise en oeuvre de BBSG 0/10 sur 5 cm d'épaisseur y compris réalisation d'une couche d'accrochage	m²	1 480,00	13,40	19 832,00
	Total IV - Travaux de voirie				94 977,05
	V - Signalisation horizontale				
5,1	Réalisation du marquage au sol à la peinture routière blanche	ml	50,00	1,45	72,50
5,2	Marquage en peinture routière de flèche simple	U	14,00	18,15	231,00
5,3	Réalisation de passage piéton en peinture routière blanche	m²	12,00	11,55	126,00
	Total V - Signalisation horizontale				429,50
	TOTAL partie emprise chantier				146 206,58
	Accès au giratoire et giratoire				
	I - Préparation de chantier				
7,1	Installation de chantier y compris transfert du matériel	ft	1,00	4 955,00	4 955,00
7,2	Implantation du chantier	ft	1,00	1 155,00	1 155,00
7,3	Plan d'exécution	ft	1,00	992,50	992,50
7,4	Plan de recolement	ft	1,00	1 292,50	1 292,50
	TOTAL I - Préparation de chantier				8 395,00
	II - Travaux de voirie				
6,1	Démolition d'îlot et réalisation de purges	U	1,00	1 377,00	1 377,00
6,2	Réalisation d'un îlot avec bordures T2 (33.50ml), structure 4cm BB0/6 et 35 cm GNT 0/60 recyclés	U	1,00	2 238,50	2 238,50

FE



凡




Prix Numéro: 1.19
Quantité prévue: 1
Unité Ft

Désignation: Plus value pour dispositifs définitifs pour déviation des réseaux
DIRSO au droit des culées C0 et C1

Décomposition du prix	U	Qté	PU	TRAVAUX PROPRES				SOUS TRAITANT		Co traitants
				MO	Fournitures	Matériel	Divers	ST1	ST2	
Culée C0 :										
<i>Phase définitive : passage dans la culée C0</i>										
Réalisation de réservations dans voiles culée : 14 U diam. 190mm + fourniture joints FORSHEDA	Ft	1,00	870,00 €	390,00 €	480,00 €					
Fourniture et pose de console	Ft	1,00	1 880,00 €	480,00 €	1 250,00 €					
Tranchée pour PVC hors ouvrage 32 ml	FT	1,00	2 804,48 €	1 280,00 €	564,48 €	960,00 €	150,00 €			
Fourniture et mise en place de tuyaux 7 PVC diam. 150mm Lg:80 ml	ml	560,00	8,44 €	3 360,00 €	1 366,40 €					
Grille de protection sur chambre	U	4,00	235,00 €	240,00 €	660,00 €	40,00 €				
Balisage et protection PVC culée C0	FT	1,00	495,00 €	240,00 €	225,00 €		30,00 €			
Culée C1 :										
<i>Phase définitive : passage dans la culée C0</i>										
Réalisation de réservations dans voiles culée : 16 u diam 195mm + Fourniture joints FORSHEDA	Ft	1,00	994,00 €	445,00 €	549,00 €					
Fourniture et pose de console	Ft	1,00	1 880,00 €	480,00 €	1 250,00 €					
Tranchée pour PVC hors ouvrage 32 ml	Ft	1,00	2 804,48 €	1 280,00 €	564,48 €	960,00 €	150,00 €			
Fourniture et mise en place de tuyaux 8 PVC diam. 150mm Lg:80 ml	ml	640,00	8,44 €	3 840,00 €	1 561,60 €					
Fourniture et mise en place de tuyaux 2 PVC diam.45mm + 3 PVC diam 60mm Lg:80 ml	ml	400,00	3,48 €	1 200,00 €	192,00 €					
Plus value main d'œuvre pour mise en œuvre de 2 PVC diam 45mm + 3 PVC diam 60mm dans un PVC 150mm sur 75 ml	ml	400,00	0,85 €	340,00 €						
Grille de protection sur chambre	U	4,00	235,00 €	240,00 €	660,00 €	40,00 €				
Balisage et protection PVC culée C1	FT	1,00	495,00 €	240,00 €	225,00 €		30,00 €			
Prix nouveau déjà notifié 1,16	FT	1,00					- 21 049,00 €			
Total sec ht				14 055,00 €	9 547,96 €	2 000,00 €	- 20 689,00 €	- €		€

Total sec HT	Travaux propres			Co traitant			Arrondi à
	ST1	ST2	Total	ST1	ST2	Total	
	4 913,96 €	0,00 €	4 913,96 €	0,00 €		4 913,96 €	
	Coefficient sur vente 39,86%	19,88%					
Prix unitaire de vente en euro HT	8 170,87 €	- €				8 170,87 €	
						8 000,00 €	

R.



Accostage prévisionnel à fin de Travaux MAI 2014

LOT : OUVRAGE D'ART

SOLUTION VARIANTE		MARCHÉ DE BASE		ACCOSTAGE PREVISIONNEL A FIN DE TRAVAUX MAI 2014			
N°				Quantités Accostage	Montant HT Accostage	Delta quantités marché/ quantités accostage	Montant HT Différence
2.2	TERRASSEMENTS GENERAUX						
2.2.1	Déblais généraux et fouille	F	1,00	60 760,00	60 760,00	0,00	0,00
2.2.2	Purge	F	1,00	5 617,00	5 617,00	0,00	0,00
2.2.3	Remblais contigus aux ouvrages	F	1,00	25 264,00	25 264,00	0,00	0,00
2.2.3	Remblais contigus aux ouvrages en grave ciment	F	1,00	49 924,00	49 924,00	0,00	0,00
	TOTAL TERRASSEMENT GENERAUX			141 565,00	141 565,00		
2.3	BLINDAGE PROVISOIRE						
2.3.1	Berlinoise						
2.3.1.1	Berlinoise culée C0	F	1,00	34 947,00	34 947,00	0,00	0,00
2.3.1.2	Berlinoise culée C1	F	1,00	87 368,00	87 368,00	0,00	0,00
				122 315,00	122 315,00		
2.3.2	Lienres, butons, plaques d'appui et raidisseurs métalliques						
2.3.2.1	Lienres, butons, plaques d'appui et raidisseurs métalliques	F	1,00	29 699,00	29 699,00	0,00	0,00
				29 699,00	29 699,00		
				152 014,00	152 014,00		0,00
2.4	REPRISE PAROI MOULÉE						
2.4.1	Parement architecture existant						
2.4.1.1	Dépose parement architecture	F	1,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00
2.4.1.2	Démolition écran acoustique	F	1,00	13 598,75	13 598,75	0,00	0,00
2.4.1.3	Reprise parement architecture	F	1,00	151 712,00	151 712,00	0,00	0,00
2.4.1.4	Reprise écran acoustique	F	1,00	27 634,15	27 634,15	0,00	0,00
				237 224,90	237 224,90		
2.4.2	Détensions des tirants existants						
2.4.2.1	Capot de protection tête d'ancrage des tirants	F	1,00	5 487,30	5 487,30	0,00	0,00
2.4.2.2	Détension des tirants	F	1,00	8 480,40	11 024,52	0,30	2 544,12
2.4.2.2	Dépose des tirants sur CO	F	1,00	24 400,00	0,00	-1,00	-24 400,00
				38 367,70	16 511,82		-21 855,88

Accostage prévisionnel à fin de Travaux MAI 2014									
LOT : OUVRAGE D'ART									
SOLUTION		VARIANTE		MARCHÉ DE BASE		ACCOSTAGE PRÉVISIONNEL A FIN DE TRAVAUX MAI 2014			
N°	DESCRIPTION	UNITE	QUANTITE	PREV. UNITAIRE	PREV. TOTAL	Quantités Accostage	Montant HT Accostage	Delta quantités marché/quantités accostage	Montant HT Difference
2.4.3	Parois mouillées existantes								
2.4.3.1	Sciage des joints entre panneaux	ML	123,00	95,35	11 728,05	0,00	0,00	-123,00	-11 728,05
2.4.3.2	Démolition voile béton support parement	M2	253,00	15,29	3 868,37	200,07	3 059,07	-52,93	-809,30
2.4.3.3	Démolition de la paroi mouillée	M3	64,00	249,63	15 976,32	86,05	21 480,66	22,05	5 504,34
2.4.3.4	Hydro-démolition de la paroi mouillée pour récupération des aciers	M3	33,00	1 076,80	35 534,40	0,00	0,00	-33,00	-35 534,40
2.4.3.5	Injection de fissures	ML	20,00	187,22	3 744,40	0,00	0,00	-20,00	-3 744,40
2.4.3.6	Réparation de parement parois mouillées existantes	M2	150,00	88,52	13 278,00	20,00	1 770,40	-130,00	-11 507,60
2.4.3.7	Reprise joint entre panneaux	ML	123,00	63,19	7 772,37	0,00	0,00	-123,00	-7 772,37
2.4.3.8	Injection d'entraînement	ML	123,00	79,82	9 817,86	0,00	0,00	-123,00	-9 817,86
					101 719,77		26 310,13		-75 409,64
2.4.4	Poutre de couronnement								
2.4.4.1	Coffrages pour parements soignés fins	M2	100,00	71,00	7 100,00	63,03	4 475,13	-36,97	-2 624,87
2.4.4.2	Béton C30/37	M3	33,00	244,11	8 055,63	22,52	5 497,36	-10,48	-2 558,27
2.4.4.3	Armatures de béton armé	KG	3 905,00	1,71	6 677,55	2 638,00	4 510,98	-1 267,00	-2 166,57
2.4.4.4	Règlage et finitions des surfaces non coffrées	M2	50,00	2,49	124,50	44,86	111,70	-5,14	-12,80
2.4.4.5	Cure	M2	50,00	3,08	154,00	44,86	138,17	-5,14	-15,83
					22 111,68		14 733,34		-7 378,34
2.4.5	Voile béton support parement								
2.4.5.1	Coffrages pour parementst soignés fins	M2	144,00	69,84	10 056,96	40,00	2 793,60	-104,00	-7 263,36
2.4.5.2	Béton C30/37	M3	19,00	246,38	4 681,22	10,00	2 463,80	-9,00	-2 217,42
2.4.5.3	Armatures de béton armé	KG	2 231,00	1,71	3 815,01	1 000,00	1 710,00	-1 231,00	-2 105,01
2.4.5.4	Règlage et finitions des surfaces non coffrées	M2	17,00	2,49	42,33	10,00	24,90	-7,00	-17,43
2.4.5.5	Cure	M2	17,00	3,08	52,36	10,00	30,80	-7,00	-21,56
					18 647,88		7 023,10		-11 624,78
2.4.6	Création de barbacanes dans la paroi mouillée existante								
2.4.6.1	Forage	ML	11,00	191,86	2 110,46	2,00	383,72	-9,00	-1 726,74
2.4.6.2	Fourniture de barbacanes	U	9,00	24,94	224,46	2,00	49,88	-7,00	-174,58
2.4.6.3	Possivation des aciers	U	9,00	93,67	843,03	2,00	187,34	-7,00	-655,69
2.4.6.4	Mise en œuvre des barbacanes	U	9,00	9,98	89,82	2,00	19,96	-7,00	-69,86
2.4.6.5	Injection vide annulaire (paroi/barbacane)	U	9,00	162,47	1 462,23	2,00	324,94	-7,00	-1 137,29
					4 730,00		965,84		-3 764,16
	TOTAL REDRISE PAROI MOULEE				422 801,93				
	SOUS TOTAL MODIFICATIONS PAROIS MOULEES				777 659,40		642 811,94		-134 847,46

Accostage prévisionnel à fin de Travaux MAI 2014

LOT : OUVRAGE D'ART

SOLUTION VARIANTE		MARCHE DE BASE		ACCOSTAGE PREVISIONNEL A FIN DE TRAVAUX MAI 2014				
N°	DESCRIPTION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL	Quantités Accostage	Montant HT Accostage	Delta quantités marché/ quantités accostage	Montant HT Difference
OUVRAGE NEUF								
PIEUX								
3.A								
3.A.1	Installation de l'atelier de forage des pieux	F	1,00	4 600,00	4 600,00	1,00	4 600,00	0,00
3.A.2	Déplacement de l'atelier de forage des pieux	F	1,00	3 700,00	3 700,00	1,00	3 700,00	0,00
3.A.3	Immobilisation atelier de forage des pieux	F	1,00	8 880,00	8 880,00	1,00	8 880,00	0,00
3.A.4	Mise en place de l'atelier de forage des pieux	F	1,00	2 242,00	2 242,00	1,00	2 242,00	0,00
3.A.5	Forage de pieux Ø 800	F	1,00	44 000,00	44 000,00	1,00	44 000,00	0,00
3.A.6	Plus-value pour traversée de sol dur	F	1,00	3 625,00	3 625,00	1,00	3 625,00	0,00
3.A.7	Béton C30/37 pour pieux	F	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	0,00
3.A.8	Armatures pour pieux	F	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	0,00
3.A.9	Recépage de pieux Ø 800	F	1,00	2 964,00	2 964,00	1,00	2 964,00	0,00
3.A.10	Tubes d'auscultation 50/60 pour pieux	F	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	0,00
3.A.11	Tubes d'auscultation 102/114 pour pieux	F	1,00	4 250,00	4 250,00	1,00	4 250,00	0,00
3.A.12	Auscultation sonore des pieux	F	1,00	5 175,00	5 175,00	1,00	5 175,00	0,00
				174 436,00		174 436,00		0,00
TIRANTS								
3.B.1	Plateforme pour réalisation des tirants	F	1,00	27 902,00	27 902,00	1,00	27 902,00	0,00
3.B.2	Têtes de tirants sur parements existants	F	1,00	79 332,00	79 332,00	1,00	79 332,00	0,00
3.B.3	Fourniture de tirants d'ancrages pour PM C0	F	1,00	13 260,00	13 260,00	1,00	13 260,00	0,00
3.B.4	Fourniture de tirants d'ancrages pour PM C0	F	1,00	13 260,00	13 260,00	1,00	13 260,00	0,00
3.B.5	Fourniture de tirants d'ancrages pour culées C0	F	1,00	2 768,00	2 768,00	1,00	2 768,00	0,00
3.B.6	Fourniture de tirants d'ancrages pour culées C1	F	1,00	2 768,00	2 768,00	1,00	2 768,00	0,00
3.B.7	Fourniture de têtes de tirants d'ancrage	F	1,00	14 736,00	14 736,00	1,00	14 736,00	0,00
3.B.8	Carottage de PM pour tirants	F	1,00	9 760,00	9 760,00	1,00	9 760,00	0,00
3.B.9	Forage pour tirants d'ancrage	F	1,00	192 024,00	192 024,00	1,00	192 024,00	0,00
3.B.10	Mise en place et scellement de tirants PM C0 et C1	F	1,00	23 000,00	23 000,00	1,00	23 000,00	-1,00
3.B.11	Mise en place et scellement de tirants culées C0 et C1	F	1,00	2 728,00	2 728,00	1,00	2 728,00	0,00
3.B.12	Mise en tension des tirants d'ancrage	F	1,00	8 880,00	8 880,00	1,00	8 880,00	0,00
3.B.13	Essais sur tirants d'ancrage	F	1,00	35 200,00	35 200,00	1,00	35 200,00	0,00
3.B.14	Tirants d'essais	F	1,00	23 772,00	23 772,00	1,00	23 772,00	0,00
				446 662,00		446 662,00		-2 728,00
APPUIS CULEES								
3.2								
3.2.1	Béton pour propreté C16/20	F	1,00	4 326,00	4 326,00	1,00	4 326,00	0,00
3.2.2	Coffrages pour parements soignés simples	F	1,00	45 396,00	45 396,00	1,00	45 396,00	0,00
3.2.3	Coffrages pour parements soignés fins	F	1,00	57 036,00	57 036,00	1,00	57 036,00	0,00
3.2.4	Béton C30/37	F	1,00	151 430,50	151 430,50	1,00	151 430,50	0,00
3.2.5	Armatures de béton armé	F	1,00	166 725,00	166 725,00	1,00	166 725,00	0,00
3.2.6	Réglage et finitions des surfaces non coffrées	F	1,00	1 743,00	1 743,00	1,00	1 743,00	0,00
3.2.7	Cure	F	1,00	2 156,00	2 156,00	1,00	2 156,00	0,00
3.2.8	Protection des parois en contact avec les terres	F	1,00	1 976,00	1 976,00	1,00	1 976,00	0,00
				430 788,50		430 788,50		0,00
				TOTAL PIEUX				
				TOTAL TIRANTS				
				TOTAL APPUIS CULEES				

A 10x10 grid of circles representing a 100% random distribution of 100 points. The points are scattered across the grid, with some clusters and some empty spaces.

Accostage prévisionnel à fin de Travaux MAI 2014

LOT : OUVRAGE D'ART

SOLUTION VARIANTE		MARCHÉ DE BASE		ACCOSTAGE PREVISIONNEL A FIN DE TRAVAUX MAI 2014			
LOT : OUVRAGE D'AKI							
N°				Quantités Accostage	Montant HT Accostage	Delta quantités marché/ quantités accostage	Montant HT Différence
EQUIPEMENTS ET DIVERS							
3.6							
3.6.1	Embranchement principale	M2	1 038,00	55,35	57 453,30	743,00	-295,00
3.6.2	Système d'embranchement FMS	M2	517,00	95,48	49 363,16	410,22	-106,78
3.6.3	Appareils d'appui à pot	U	6,00	3 510,20	21 061,20	6,00	0,00
3.6.4	Bossages d'appui et des de verillage	U	6,00	360,44	2 162,64	6,00	0,00
3.6.5	Joint de dilatation (chaussées)	ML	41,00	1 375,70	56 403,70	41,00	0,00
3.6.6	Joint de dilatation (trotoirs)	ML	69,00	1 002,70	69 186,30	69,00	0,00
3.6.7	Contre corniches coulées en place	M3	10,00	246,38	2 463,80	10,00	0,00
3.6.8	Corniche métallique	ML	116,00	183,84	21 325,44	116,00	0,00
3.6.9	Béton de voie	M2	184,00	231,07	42 516,88	189,00	5,00
3.6.10	Habillage intrados	ML	246,00	152,27	37 458,42	246,00	0,00
3.6.11	Garde corps	U	116,00	156,02	84 976,96	116,00	0,00
3.6.12	Avaloirs extrados tablier	U	12,00	156,02	2 340,30	15,00	0,00
3.6.13	Avaloirs extrados console	ML	37,00	154,44	2 471,28	36,50	-0,50
3.6.14	Caniveau transversal extrados	ML	108,00	86,47	9 338,76	108,00	0,00
3.6.15	Gouttière joint de dilatation	U	2,00	3 366,70	6 733,40	2,00	0,00
3.6.16	Dispositif de recuit et d'évacuation des eaux des cuilées	ML	385,00	62,41	24 027,85	381,00	-4,00
3.6.17	Réseaux d'assainissement intrados console	ML	165,00	87,37	14 416,05	156,00	-9,00
3.6.18	Réseaux d'assainissement intrados console	ML	176,00	14,03	2 469,28	147,00	-29,00
3.6.19	Fourreaux PVC Ø160mm	ML	88,00	254,89	22 430,32	0,00	-88,00
3.6.20	Réseau assainissement sur berge	ML	1 056,00	5,78	6 103,68	1 292,00	236,00
3.6.21	Fourreaux Ø110mm	ML	352,00	12,25	4 312,00	380,00	-60,00
3.6.21.1	Fourreaux Ø110mm	ML	440,00	4,94	2 173,60	380,00	-60,00
3.6.21.2	Fourreaux Ø125mm	ML	176,00	6,17	1 085,92	532,00	356,00
3.6.21.3	Fourreaux Ø150mm	ML	176,00	24,08	4 238,08	152,00	-24,00
3.6.21.4	Fourreaux Ø200mm	ML	154,00	174,74	26 909,96	146,58	-7,42
3.6.21.5	Chemin de câbles console	U	2,00	1 042,30	2 084,60	2,00	0,00
3.6.22	Trappe d'accès cuilée	U	2,00	4 855,40	9 710,80	2,00	0,00
3.6.23	Equipements de visite cuilée	F	2,00	5 610,30	11 220,60	2,00	0,00
3.6.24	Eclairage intérieur cuilée et alimémentation électrique	U	1,00	16 138,00	16 138,00	1,00	0,00
3.6.25	Eclairage extérieur tablier et alimémentation électrique	M2	431,00	99,51	42 888,81	410,00	-21,00
3.6.26	Platelage bois	U	2,00	4 307,30	8 614,60	2,00	0,00
3.6.27	Chambre de tirage multicouche courant fort et Assainissement	U	43,00	150,00	6 450,00	43,00	0,00
3.6.28	Longrine en béton armé sur parois moulées existantes	ML	37,44	150,00	1 946,88	52,00	0,00
3.6.29	Solai métallique	ML	52,00	150,00	5 250,00	35,00	0,00
3.6.30	Poutres d'embrèvement sur parois moulées existantes pour joint "Water-stop"	ML	69,84	11,31	10 825,20	87,97	-17,13
3.6.31	Joint "water-stop" ou similaire	ML	100,00	9,86	2 031,16	158,80	-58,80
3.6.32	Joint hydrofugant	ML	206,00	7 191,70	7 191,70	206,00	0,00
3.6.33	Remise en état des lieux	F	1,00	7 191,70	7 191,70	1,00	0,00
3.6.34							
3.6.35							
3.6.36							
TOTAL EQUIPEMENTS ET DIVERS				713 234,51	659 542,53		-53 691,98
Sous TOTAL OUVRAGE NEUF				3 974 524,15	3 654 320,70		-320 203,45

Accostage prévisionnel à fin de Travaux MAI 2014

LOT : OUVRAGE D'ART

SOLUTION VARIANTE		MARCHÉ DE BASE		ACCOSTAGE PRÉVISIONNEL A FIN DE TRAVAUX MAI 2014			
N°	DESCRIPTION	Quantités	Montant HT	Delta quantités marché/quantités accostage	Montant HT Difference		
4	DESC						
4.1	CAS N°1 : SUPPRESSION BAU + REDUCTION DES VOIES DE CIRCULATION (SENS AEROPORT > TOULOUSE)						
4.1.1	Signalisation horizontale	2 200,00	1,81	3 982,00	0,00	0,00	-3 982,00
4.1.1.1	Effacement de la signalisation horizontale	650,00	1,19	773,50	0,00	0,00	-773,50
4.1.1.2	Signalisation temporaire LC-3u	1 950,00	1,00	1 950,00	0,00	0,00	-1 950,00
4.1.1.3	Signalisation temporaire T3-2u	2 200,00	1,81	3 982,00	0,00	0,00	-3 982,00
4.1.1.4	Effacement de la signalisation horizontale temporaire	2 200,00	1,19	2 618,00	0,00	0,00	-2 618,00
4.1.1.5	Signalisation horizontale définitive						
4.1.1.2	Signalisation verticale						
4.1.1.2.1	Panneau AK3 sur Terre Plein Central (gamme petite)	U	93,61	93,61	0,00	0,00	-93,61
4.1.1.2.1	Panneau AK5 sur Terre Plein Central (gamme normale)	U	118,57	474,28	0,00	0,00	-474,28
4.1.1.2.2	Panneau KD8 + KM1 sur Terre Plein Central (gamme petite)	U	112,33	336,99	0,00	0,00	-336,99
4.1.1.2.3	Panneau KD8 + KM1 sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	149,78	449,34	0,00	0,00	-449,34
4.1.1.2.4	Panneau AK3 sur Terre Plein Central (gamme petite)	U	93,61	93,61	0,00	0,00	-93,61
4.1.1.2.5	Panneau AK3 sur Terre Plein Central (gamme normale)	U	205,94	205,94	0,00	0,00	-205,94
4.1.1.2.6	Panneau B14 (gamme normale)	U	118,57	237,14	0,00	0,00	-237,14
4.1.1.2.7	Panneau B31 sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	118,57	118,57	0,00	0,00	-118,57
4.1.1.2.8	Panneau B2a + KM1 sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	131,05	131,05	0,00	0,00	-131,05
4.1.1.2.10	Panneau d'entrée chantier (avec indication de distances type 3 / 2 / 1)	U	324,51	324,51	0,00	0,00	-324,51
4.1.1.2.11	Panneau KC1 + R2	U	212,18	212,18	0,00	0,00	-212,18
4.1.1.2.12							
4.1.1.3	Dispositif de protection et équipements de sécurité	U	1,56	936,00	0,00	0,00	-936,00
4.1.1.3.1	Mise en place de balise de type K5a ou K5c	ML/1	30 600,00	8 874,00	0,00	7 577,70	-1 296,30
4.1.1.3.2	Séparateur béton	U	1,00	2 683,50	0,00	0,00	-2 683,50
4.1.1.3.3	Aténuateurs de choc	ML	80,00	6 240,80	0,00	0,00	-6 240,80
4.1.1.3.4	Cloûre opaque						
	TOTAL CAS N°1			34 835,59		7 577,70	-27 257,89
4.2	CAS N°2 : SUPPRESSION BAU + REDUCTION DES VOIES DE CIRCULATION (SENS TOULOUSE > AEROPORT)						
4.2.1	Signalisation horizontale						
4.2.1.1	Effacement de la signalisation horizontale	2 200,00	1,81	3 982,00	0,00	0,00	-3 982,00
4.2.1.2	Signalisation temporaire LC-3u	650,00	1,19	773,50	0,00	0,00	-773,50
4.2.1.3	Signalisation temporaire T3-2u	1 950,00	1,00	1 950,00	0,00	0,00	-1 950,00
4.2.1.4	Effacement de la signalisation horizontale temporaire	2 200,00	1,81	3 982,00	0,00	0,00	-3 982,00
4.2.1.5	Signalisation horizontale définitive						
4.2.1.2	Signalisation verticale						
4.2.1.2.1	Panneau AK5 sur Terre Plein Central (gamme petite)	U	93,61	93,61	0,00	0,00	-93,61
4.2.1.2.1	Panneau AK5 sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	118,57	237,14	0,00	0,00	-237,14
4.2.1.2.2	Panneau KD8 + KM1 sur Terre Plein Central (gamme petite)	U	112,33	224,66	0,00	0,00	-224,66
4.2.1.2.3	Panneau KD8 + KM1 sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	149,78	449,34	0,00	0,00	-449,34
4.2.1.2.4	Panneau AK3 sur Terre Plein Central (gamme petite)	U	93,61	93,61	0,00	0,00	-93,61
4.2.1.2.5	Panneau AK3 sur Terre Plein Central (gamme normale)	U	205,94	205,94	0,00	0,00	-205,94
4.2.1.2.6	Panneau B14 (gamme normale)	U	118,57	237,14	0,00	0,00	-237,14
4.2.1.2.7	Panneau B31 sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	118,57	118,57	0,00	0,00	-118,57
4.2.1.2.8	Panneau B2a + KM1 sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	131,05	131,05	0,00	0,00	-131,05
4.2.1.2.10	Panneau d'entrée chantier (avec indication de distances type 3 / 2 / 1)	U	324,51	324,51	0,00	0,00	-324,51
4.2.1.2.11	Panneau KC1 + R2	U	212,18	212,18	0,00	0,00	-212,18
4.2.1.2.12	Panneau AB3a	U	93,61	93,61	0,00	0,00	-93,61

Accostage prévisionnel à fin de Travaux MAI 2014

LOT : OUVRAGE D'ART

SOLUTION VARIANTE		MARCHÉ DE BASE		ACCOSTAGE PREVISIONNEL A FIN DE TRAVAUX MAI 2014				
N°	Description	Unité	Quantité	Montant HT	Delta quantités	Montant HT	Montant HT	Difference
4.2.3	Dispositif de protection et équipements de sécurité	U	850,00	1,56	0,00	-850,00	-1 326,00	-466,90
4.2.3.1	Mise en place de balise de type K5a ou K5c	ML	30 600,00	0,29	8 407,10	-1 610,00	-466,90	-2 683,50
4.2.3.2	Séparateur béton	U	1,00	2 683,50	0,00	-1,00	-6 240,80	-6 240,80
4.2.3.3	Atténuateurs de choc	ML	80,00	78,01	0,00	-80,00	-26 562,63	-26 562,63
4.2.3.4	Clture opaque							
TOTAL CAS N°2				34 969,73	8 407,10			
4.3	CAS N°3 : COUPURE TOTALE DE NUIT D'UN SENS DE CIRCULATION (SENS AEROPORT > TOULOUSE)							
4.3.1	Signalisation verticale	U	3,00	218,42	0,00	-3,00	-655,26	-655,26
4.3.1.1	Panneau KC1 + R2	U	1,00	199,70	0,00	-1,00	-199,70	-199,70
4.3.1.2	Panneau KD10 + KM1	U	1,00	118,57	0,00	-1,00	-118,57	-118,57
4.3.1.3	Panneau B14 (gamme normale)	U	6,00	118,57	0,00	-6,00	-711,42	-711,42
4.3.1.4	Panneau KD22a	U	3,00	1 460,30	0,00	-3,00	-4 380,90	-4 380,90
4.3.1.5	Dispositif FLR (flèche lumineuse de rabattement)	U	60,00	24,96	0,00	-60,00	-1 497,60	-1 497,60
4.3.1.6	Occultation / désoccultation	U	20,00	24,96	0,00	-20,00	-499,20	-499,20
4.3.1.7	KC1 + R2	U	20,00	24,96	0,00	-20,00	-2 995,20	-2 995,20
4.3.1.8	KD10 + KM1	U	20,00	24,96	0,00	-20,00	-42 685,80	-42 685,80
4.3.1.9	B14 (gamme normale)	U	120,00	24,96	0,00	-120,00	-54 242,85	-54 242,85
4.3.1.10	KD22a	U	60,00	711,43	0,00	-60,00		
TOTAL CAS N°3				54 242,85	0,00			
4.4	CAS N°4 : COUPURE TOTALE DE NUIT D'UN SENS DE CIRCULATION (SENS TOULOUSE > AEROPORT)							
4.4.1	Signalisation verticale	U	3,00	218,42	0,00	-3,00	-655,26	-655,26
4.4.1.1	Panneau KC1 + R2	U	2,00	199,70	0,00	-2,00	-399,40	-399,40
4.4.1.2	Panneau KD10 + KM1	U	2,00	118,57	0,00	-2,00	-230,90	-230,90
4.4.1.3	Panneau B14 (gamme normale)	U	1,00	230,90	0,00	-1,00	-237,14	-237,14
4.4.1.4	Panneau KD42	U	2,00	118,57	0,00	-2,00	-8 761,80	-8 761,80
4.4.1.5	Panneau KD22a	U	6,00	1 460,30	0,00	-6,00	-1 497,60	-1 497,60
4.4.1.6	Dispositif FLR (flèche lumineuse de rabattement)	U	60,00	24,96	0,00	-60,00	-998,40	-998,40
4.4.1.7	Occultation / désoccultation	U	40,00	24,96	0,00	-40,00	-499,20	-499,20
4.4.1.8	KC1 + R2	U	40,00	24,96	0,00	-40,00	-85 371,60	-85 371,60
4.4.1.9	KD10 + KM1	U	20,00	24,96	0,00	-20,00		
4.4.1.10	B14 (gamme normale)	U	20,00	24,96	0,00	-20,00		
4.4.1.11	KD42	U	40,00	24,96	0,00	-40,00		
4.4.1.12	KD22a	U	120,00	711,43	0,00	-120,00		
TOTAL CAS N°4				100 885,24	0,00			

Accostage prévisionnel à fin de Travaux MAI 2014

LOT : OUVRAGE D'ART

SOLUTION VARIANTE

MARCHE DE BASE

ACCOSTAGE PREVISIONNEL A FIN DE TRAVAUX MAI 2014

N°	PRIX NOUVEAUX	m2	ACCOSTAGE PREVISIONNEL A FIN DE TRAVAUX MAI 2014				Qté AV2	Delta AV3 / AV2	
			Quantités Accostage	Montant HT Accostage	Delta quantités marché/quantités accostage	Montant HT Difference		172 881,80	4 171,30
PN 3.9.5	Protection anticorrosion par peinture C4ANV	4 186,00	4 287,00	177 053,10	101,00	0,00	4 186,00	172 881,80	101,00
PN 1.12	Location nacelle sans chauffeur (4 nuits)	1,00	1,00	1 710,00	0,00	0,00	1,00	1 710,00	0,00
PN 1.13	Location nacelle ciseau avec chauffeur (1 jour)	1,00	1,00	930,00	0,00	0,00	1,00	930,00	0,00
PN 1.14	Location nacelle avec chauffeur (1 nuit)	1,00	1,00	1 139,00	0,00	0,00	1,00	1 139,00	0,00
PN 1.15	Dispositif provisoire pour déviation réseaux DIRSO C0 + C1	1,00	1,00	41 525,00	0,00	0,00	1,00	41 525,00	0,00
PN 1.16	Dispositif définitifs pour rétablissement réseaux DIRSO C0 + C1	1,00	1,00	35 000,00	0,00	0,00	1,00	35 000,00	0,00
PN 1.17	Adaptations aménagement parking ATR hors emprise	1,00	1,00	16 600,00	0,00	0,00	1,00	16 600,00	0,00
PN 1.18	Réfection du parking ATR	1,00	1,00	341 133,00	0,00	0,00	1,00	341 133,00	0,00
PN 1.19	Complément Dispositif définitifs pour rétablissement réseaux DIRSO C0	1,00	1,00	8 000,00	0,00	0,00	1,00	8 000,00	0,00
PN 1.20	Plaques métalliques signalisation de danger anti cheminement sur les arcs de la charpente métallique de l'ouvrage	1,00	1,00	2 500,00	0,00	0,00	1,00	2 500,00	0,00
PN 3.6.22b	Adaptations chemin de câbles console	1,00	1,00	40 010,00	0,00	0,00	1,00	40 010,00	0,00
PN 4.1.4	Signalisation horizontale CAS 1 exploitant	1,00	1,00	11 064,13	0,00	0,00	1,00	11 064,13	0,00
PN 4.1.5	Signalisation verticale CAS 1 exploitant	1,00	1,00	9 186,86	0,00	0,00	1,00	9 186,86	0,00
PN 4.1.6	Dispositif de protection et équipement CAS 1 exploitant	1,00	1,00	5 604,71	0,00	0,00	1,00	5 604,71	0,00
PN 4.2.4	Signalisation horizontale CAS 2 exploitant	1,00	1,00	14 264,00	0,00	0,00	1,00	14 264,00	0,00
PN 4.2.5	Signalisation verticale CAS 2 exploitant	1,00	1,00	10 347,83	0,00	0,00	1,00	10 347,83	0,00
PN 4.2.6	Dispositif de protection et équipement CAS 2 exploitant	1,00	1,00	5 663,24	0,00	0,00	1,00	5 663,24	0,00
PN 4.3.2	Signalisation verticale CAS 3 exploitant	1,00	1,00	10 384,58	0,00	0,00	1,00	10 384,58	0,00
PN 4.3.3	Occultation / Désoccultation CAS 3 exploitant	1,00	1,00	2 627,18	0,00	0,00	1,00	2 627,18	0,00
PN 4.4.2	Signalisation verticale CAS 4 exploitant	1,00	1,00	14 402,91	0,00	0,00	1,00	14 402,91	0,00
PN 4.4.3	Occultation / Désoccultation CAS 4 exploitant	1,00	1,00	65 698,64	0,00	0,00	1,00	65 698,64	0,00
PN 4.5.2	Signalisation verticale CAS 5 exploitant	1,00	1,00	13 944,13	0,00	0,00	1,00	13 944,13	0,00
PN 4.5.3	Occultation / Désoccultation CAS 5 exploitant	1,00	1,00	20 369,49	0,00	0,00	1,00	20 369,49	0,00
PN 4.6.2	Signalisation verticale CAS 6 exploitant	1,00	1,00	13 137,41	0,00	0,00	1,00	13 137,41	0,00
PN 4.6.3	Occultation / Désoccultation CAS 6 exploitant	1,00	1,00	6 563,34	0,00	0,00	1,00	6 563,34	0,00
PN 4.0.1	Signalisation verticale CAS 0 exploitant	2,00	2,00	3 290,19	0,00	0,00	2,00	3 290,19	0,00
PN 4.0.2	Occultation / Désoccultation CAS 0 exploitant	1,00	1,00	2 920,60	0,00	0,00	1,00	2 920,60	0,00
PN 4.1B.1	Signalisation verticale CAS 1B exploitant	4,00	4,00	1 485,26	0,00	0,00	4,00	1 485,26	0,00
PN 4.1B.2	Occultation / Désoccultation CAS 1B exploitant	1,00	1,00	9 298,57	0,00	0,00	1,00	9 298,57	0,00
PN 4.2B.1	Signalisation verticale CAS 2B exploitant	6,00	3,00	8 143,62	-3,00	-8 143,62	4,00	10 858,16	-1,00
PN 4.2B.2	Occultation / Désoccultation CAS 2B exploitant								
TOTAL PRIX NOUVEAUX				989 458,94		-11 874,42		588 827,09	
TOTAL HT LOT OUVRAGE D'ART MARCHE DE BASE				6 441 061,68					
TOTAL HT LOT OUVRAGE D'ART MARCHE DE BASE				6 243 970,68					

SOLUTION VARIANTE

ACCOSTAGE PREVISIONNEL A FIN DE TRAVAUX MAI 2014

N°							Quantités Acostage	Montant HT Acostage	Delta quantités/ quantités acostage	Montant HT Difference
4.5	CAS N°5 : COUPURE TOTALE DE NUIT D'UN SENS DE CIRCULATION (SENS AEROPORT > TOULOUSE) + FERMETURE VOIE RAPIDE DU SENS OPPOSE									
4.5.1	Signalisation verticale									
4.5.1.1	Panneau KCl + R2	U	5,00	218,42	1 092,10	0,00	0,00	0,00	-5,00	-1 092,10
4.5.1.2	Panneau KD10 + KM1	U	1,00	199,70	199,70	0,00	0,00	0,00	-1,00	-199,70
4.5.1.3	Panneau B14 (gamme normale)	U	1,00	118,57	118,57	0,00	0,00	0,00	-1,00	-118,57
4.5.1.4	Panneau KD22a	U	6,00	118,57	711,42	0,00	0,00	0,00	-6,00	-711,42
4.5.1.5	Dispositif FLR (fiche lumineuse de rabattement)	U	3,00	1460,30	4 380,90	0,00	0,00	0,00	-3,00	-4 380,90
4.5.1.6	Panneau AK5 sur Terre Plein Central (gamme petite)	U	2,00	243,38	486,76	0,00	0,00	0,00	-2,00	-486,76
4.5.1.7	Panneau KD10 + KM1	U	4,00	199,70	798,80	0,00	0,00	0,00	-4,00	-798,80
4.5.1.8	Panneau B14 (gamme normale)	U	4,00	118,57	474,28	0,00	0,00	0,00	-4,00	-474,28
4.5.1.9	Panneau B31 sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	2,00	118,57	237,14	0,00	0,00	0,00	-2,00	-237,14
4.5.1.10	Panneau B3a sur Bande d'Arrêt d'Urgence (gamme normale)	U	2,00	118,57	237,14	0,00	0,00	0,00	-2,00	-237,14
4.5.1.11	Occultation / désoccultation	U	6,00	24,96	149,76	0,00	0,00	0,00	-6,00	-149,76
4.5.1.12	KCl + R2	U	2,00	24,96	49,92	0,00	0,00	0,00	-2,00	-49,92
4.5.1.13	B14 (gamme normale)	U	2,00	24,96	49,92	0,00	0,00	0,00	-2,00	-49,92
4.5.1.14	KD22a	U	12,00	24,96	299,52	0,00	0,00	0,00	-12,00	-299,52
4.5.1.15	FLR	U	6,00	711,43	4 268,58	0,00	0,00	0,00	-6,00	-4 268,58
4.5.2	Dispositif de protection et équipements de sécurité	U	800,00	1,56	1 248,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-1 248,00
4.5.2.1	Mise en place de balise de type K3a ou K5c				14 802,51			0,00		-14 802,51
4.6	CAS N°6 : FERMETURE DE NUIT (OU UN WEEK-END) DES 2 SENS DE CIRCULATION									
4.6.1	Signalisation verticale	U	6,00	218,42	1 310,52	0,00	0,00	0,00	-6,00	-1 310,52
4.6.1.1	Panneau KCl + R2	U	3,00	199,70	599,10	0,00	0,00	0,00	-3,00	-599,10
4.6.1.2	Panneau KD10 + KM1	U	3,00	118,57	355,71	0,00	0,00	0,00	-3,00	-355,71
4.6.1.3	Panneau B14 (gamme normale)	U	1,00	230,90	230,90	0,00	0,00	0,00	-1,00	-230,90
4.6.1.4	Panneau KD42	U	8,00	118,57	948,56	0,00	0,00	0,00	-8,00	-948,56
4.6.1.5	Panneau KD22a	U	9,00	1 460,30	13 142,70	0,00	0,00	0,00	-9,00	-13 142,70
4.6.1.6	Dispositif FLR (fiche lumineuse de rabattement)	U	84,00	24,96	2 096,64	0,00	0,00	0,00	-84,00	-2 096,64
4.6.1.7	Occultation / désoccultation	U	42,00	24,96	1 048,32	0,00	0,00	0,00	-42,00	-1 048,32
4.6.1.8	KCl + R2	U	42,00	24,96	1 048,32	0,00	0,00	0,00	-42,00	-1 048,32
4.6.1.9	B14 (gamme normale)	U	14,00	24,96	349,44	0,00	0,00	0,00	-14,00	-349,44
4.6.1.10	KD42	U	112,00	24,96	2 795,52	0,00	0,00	0,00	-112,00	-2 795,52
4.6.1.11	KD22a	U	126,00	711,43	89 640,18	0,00	0,00	0,00	-126,00	-89 640,18
4.6.1.12	FLR				113 565,91			0,00		-113 565,91
	TOTAL CAS N°6				353 301,83			15 984,80		-337 317,03
	SOUS TOTAL DESC									
	TOTAL HT LOT OUVRAGE D'ART				6 243 970,68			5 451 602,74		-792 367,94