



PARC RELAIS EN SILO MIXTE BASSO CAMBO

LOT N° 4 : FACADES – MENUISERIES EXTERIEURES

AVENANT N° 3

MARCHE N° PBC 2020 14197 M

JUIN 2022

Titulaire : Groupement CARRE / ARTEL



Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine
21, boulevard de la Marquette - BP 10416 - 31004 TOULOUSE CEDEX 6
Tél : 05 61 14 48 50 - Fax : 05 61 14 48 51
Site : www.tisseo.fr

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20220609-20220608-6-9D-DE
Date de télétransmission : 09/06/2022
Date de réception préfecture : 09/06/2022

PREAMBULE

Par délibération n° D.2020.09.23.4.12 du 23 septembre 2020, le Comité Syndical a autorisé Tisséo Ingénierie à signer le marché concernant la réalisation des travaux du lot n° 4 « Façades – Menuiseries extérieures » du parc relais en silo mixte de Basso Cambo avec le groupement SAS CARRE / ARTEL.

Le marché n° PBC 2020 14195 M, d'un montant initial de 1 445 166,92 € HT, a été notifié le 13 novembre 2020 pour une durée de 16 mois.

L'avenant n° 1 avait pour objet d'intégrer au marché des prestations complémentaires donnant lieu à la fixation de prix nouveaux définitifs conformément à l'article 14 du CCAG Travaux. L'incidence financière de l'avenant n° 1 de + 45 908,79€ HT représentait 3,2 % du montant du marché initial.

L'avenant n° 2 avait pour objet d'intégrer au marché la prise en compte d'une prolongation du délai global du marché de 3 mois.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant n° 3 a pour objet d'intégrer au marché les prestations complémentaires suivantes selon les quantités afférentes aux prix du Bordereau des Prix Unitaires et à la fixation de prix nouveaux définitifs conformément à l'article 14 du CCAG Travaux :

N° Prix	Désignation du Prix	U	Q	PU	Montant en € HT
PN 8	Modifications du contrôle d'accès	Ft	1	3 462,40	3 462,40
PN 9	Modifications des gardes corps du R+6	Ft	1	705,00	705,00
PN 10	Adaptation du local technique au R+2	Ft	1	16 161,60	16 161,60
PN 11	Réhausse du Génie Civil du local technique	Ft	1	6 773,90	6 773,90
PN 12	Plus-value sur les portes à enroulement	Ft	1	26 150,00	26 150,00
PN 13	Habillage des coffrets ENEDIS	Ft	1	4 692,56	4 692,56
PN 14	Ajout d'un garde-corps au R+1	Ft	1	1 291,68	1 291,68
PN 15	Adaptation du garde-corps suite modification rampe R+1	Ft	1	1 635,27	1 635,27
PN 16	Ajout d'un garde-corps dans le local technique du R+2	Ft	1	2 333,88	2 333,88

ARTICLE 2 - MONTANT DE L'AVENANT n° 3

L'incidence financière du présent avenant est de + 63 206,29 € HT.

ARTICLE 3 – MODIFICATION APPORTEE A L'ACTE D'ENGAGEMENT

L'article 2.1 de l'Acte d'Engagement est modifié comme suit :

Le prix des prestations, tel qu'il résulte de la décomposition globale et forfaitaire du marché initial est inchangé à 1 334 522,69 € HT.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20220609-20220608-6-9D-DE
Date de télétransmission : 09/06/2022
Date de réception préfecture : 09/06/2022

L'évaluation des prestations, telle qu'elle résulte du Détail estimatif et du Bordereau de Prix est modifiée comme suit :

Montant initial du Détail Estimatif :	110 644,23 € HT
Augmentation apportée par l'avenant n° 1 :	+ 45 908,79 € HT
Augmentation apportée par l'avenant n° 3 :	+ 63 206,29 € HT
<u>Nouveau montant du Détail Estimatif :</u>	<u>219 759,31€ HT</u>

Le montant total du marché (DPF + DE) est ainsi porté à :

Montant du marché initial :	1 445 166,92 € HT
Montant de l'avenant n° 1 :	+ 45 908,79 € HT
Montant de l'avenant n° 3 :	+ 63 206,29 € HT
<u>Montant Total du marché :</u>	<u>1 554 282,00 € HT</u>

Le montant total du marché est porté de 1 445 166,92 € HT à 1 554 282,00 € HT.

L'article 3.1 de l'Acte d'Engagement est modifié comme suit :

La part attribuée à chaque cotraitant est fixée comme suit en fonction des travaux et prestations définis dans le marché initial et le présent avenant :

TRAVAUX ET PRESTATIONS	TOTAL GLOBAL € HT	REPARTITION PAR COTRAITANTS	
		PART DE CARRE	PART DE ARTEL
Serrurerie et Menuiseries extérieures	924 286,31	924 286,31	
Façades	629 995,69		629 995,69
TOTAL € HT	1 554 282,00	924 286,31	629 995,69
TVA 20 %	310 856,40	184 857,26	125 999,14
TOTAL € TTC	1 865 138,40	1 109 143,57	755 994,83

ARTICLE 4 - MODIFICATIONS APORTEES AU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Le Bordereau de Prix Unitaires initial complété fait l'objet de l'annexe 1 au présent avenant.

ARTICLE 5 - MODIFICATIONS APORTEES AU DETAIL ESTIMATIF

Le Détail Estimatif initial complété et modifié fait l'objet de l'annexe 2 au présent avenant.

ARTICLE 6 - AUTRES CLAUSES DU MARCHE

Toutes les autres clauses du marché qui ne sont pas modifiées par le présent avenant n° 3 restent applicables.

ARTICLE 7 - CLAUSE DE RENONCIATION A RECOURS

Par le présent avenant, le titulaire renonce à toute réclamation et recours pour tous motifs fondés sur l'objet du présent avenant ou sur tout motif antérieur à celui-ci.

Fait à Toulouse en un seul original le

Le titulaire

SAS CARRE

7 impasse Denis Papin

31170 TOURNEFEUILLE

Tél : 05 61 78 27 03 / Fax : 05 61 78 27 01

secretariat@carre-sa.com

Capital 962 940 € / RCS Toulouse 322 556 796

Le Représentant du Maître d'Ouvrage

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20220609-20220608-6-9D-DE
Date de télétransmission : 09/06/2022
Date de réception préfecture : 09/06/2022