



MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE
Réaménagement du PCC de Basso Cambo pour la 3ème ligne de Métro - PCC3

AVENANT N°1

N° du contrat

2	0	2	2	-	1	0	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20241018-20241016-5-6D-DE
Date de télétransmission : 18/10/2024
Date de réception préfecture : 18/10/2024

Avenant n°1

MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE

Réaménagement du PCC de Basso Cambo pour la 3ème ligne de Métro - PCC3

ENTRE

Tisséo Collectivités, Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, Maître d'ouvrage, représenté par Monsieur **Jean-Michel LATTES**, son Président, agissant en vertu d'une délibération du Comité Syndical en date du 16 octobre 2024,

et désigné dans ce qui suit par les mots « Tisséo Collectivités » ou « le maître d'ouvrage ».

D'UNE PART

ET

Tisséo Voyageurs,

et désignée dans ce qui suit par les mots « Tisséo Voyageurs » ou « le mandataire ».

D'AUTRE PART

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20241018-20241016-5-6D-DE
Date de télétransmission : 18/10/2024
Date de réception préfecture : 18/10/2024

- Par délibération D.2022.12.14.7.5 en date du 14 décembre 2022, le Comité Syndical de Tisséo Collectivités a autorisé son Président à signer la convention de mandat n° CM 2022- 1079 avec Tisséo Voyageurs pour le réaménagement du PCC de Basso Cambo pour la 3ème ligne de Métro - PCC3.

L'enveloppe globale de ce mandat s'élève à 4 671 618,00 € HT. La fin des travaux est prévue pour juin 2026 (hors GPA qui sera d'un an) avec une possibilité de mise à disposition des installations à l'avancement des réceptions.

- Par délibération 2024.10.16.5.5 en date du 16 octobre 2024, le Comité Syndical a approuvé l'APD de l'opération pour le réaménagement du PCC de Basso Cambo pour la 3ème ligne de Métro - PCC3, portant le montant de l'enveloppe financière des travaux à 5 556 199,00 € HT au lieu de 3 400 000,00 € HT.

Annexes au présent avenant n°1 :

- Annexe 1 : Délibération 2024.10.16.5.5 – Approbation APD – Modifications de programme
- Annexe 2 : Actualisation de l'enveloppe financière prévisionnelle

ARTICLE 1 – Modifications du programme

Les modifications du programme sont celles approuvées par délibération 2024.10.16.5.5 en date du 16 octobre 2024. Elles sont intégrées au programme initial, annexe 1 au mandat.

Ces modifications entraînent une augmentation du budget de l'opération. L'enveloppe financière de l'opération passe de 4 671 618,00 € HT à 6 874 914,00 € HT.

L'Annexe 3 du mandat, relative à l'enveloppe financière de l'opération confiée au mandataire, est modifiée en conséquence par l'Annexe 1 au présent avenant.

Enfin, la fin des travaux initialement prévue pour juin 2026 (hors GPA qui sera d'un an) est reportée à T4 2027.

L'Annexe 2 du mandat, relative au calendrier de l'opération, est modifiée en conséquence par l'Annexe 2 au présent avenant.

ARTICLE 2 - Dispositions diverses

Toutes les clauses du contrat initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation. Le titulaire renonce à toute réclamation fondée sur l'objet du présent avenant.

Fait à Toulouse, le

En un exemplaire original,

Pour Tisséo Collectivités

Jean-Michel LATTES
Président

Pour Tisséo Voyageurs

Thierry WISCHNEWSKI
Directeur Général

Accusé de réception en préfecture
SF/51000001/20241018-20241016-5-6D-DE
Date de télétransmission : 18/10/2024
Date de réception préfecture : 18/10/2024

Extension du PCC Basso Cambo

Mandat

Annexe 1 enveloppe financière de l'opération - Avenant 1

Prestations intellectuelles	MOE :	859 282€ HT
	Etudes complémentaires :	11 111€ HT
	Bureau de contrôle :	32 700€ HT
	CSSI :	10 850€ HT
	CSPS :	17 000€ HT
	Total Prestations intellectuelles HT :	920 093€ HT
Travaux	Base :	5 556 199€ HT
	Travaux complémentaires nouvelle rocade FO	Intégrés dans base
	Matériel Actif et suivi supervision migration B112	125 000€ HT
	Total travaux HT :	5 681 199€ HT
Total opération hors aléas :		6 601 292€ HT
Aléas :		273 622€ HT
Total opération avec aléas :		6 874 914€ HT

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20241018-20241016-5-6D-DE
Date de télétransmission : 18/10/2024
Date de réception préfecture : 18/10/2024

Opération Extension du PCC de Basso Cambo
Annexe 2 Planning prévisionnel estimatif

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2022				2023				2024				2025				2026				2027			
							T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1			Mise au point périmètre mandat	20 jours	Lun 07/03/22	Ven 01/04/22																								
2			Notification mandat	174 jours	Lun 04/04/22	Ven 30/12/22																								
3			Consultation et notification MOE	152 jours	Lun 02/01/23	Lun 28/08/23																								
14			Durée contractuelle du marché MOE (hors GPA)	1080 jours	Mar 29/08/23	Mar 30/11/27																								
15			Etudes	464 jours	Mar 29/08/23	Ven 27/06/25																								
45			Travaux	616 jours	Lun 30/06/25	Mar 30/11/27																								

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20241018-20241016-5-6D-DE
Date de télétransmission : 18/10/2024
Date de réception préfecture : 18/10/2024